

REINICIO PROYECTO FASE I -LETICIA-20230904_102203-

Grabación de la reunión

4 de septiembre de 2023, 3:22p.m.

20 min 22 s

H

Henry Orlando Quintero Jimenez 0:03

La interventoría que que ha hecho que haya iniciado. Bueno, hay quien se comentó.

●

Henry Orlando Quintero Jimenez ha iniciado la transcripción



Oscar Alirio Cano Guzman 0:10

Sí, Henry me parece bien, es que la idea es que digamos que estemos muy alineados con con todo el equipo de Interventoría para poderle dar ya, pues terminación a este proyecto en condiciones de funcionalidad, sobre todo eso, porque es que lo que pasó en esta primera etapa no se puede volver a repetir. Ciertamente, entonces la idea es que estemos muy alineado con ustedes YY tengamos la información clara.

Para que pues se logre avanzar con celeridad y pues van a terminar esto adelante Enrique.

H

Henry Orlando Quintero Jimenez 0:40

Sí, por eso yo le estaba replanteando el ingeniero Andrés que pena, no te agrandes la posibilidad de en ese arranque, ya que pues como usted bien sabe, él se está presentando en su momento un cambio de subdirector. Entonces asumo nuevas y de subdirector, estamos esperando hacer las reuniones iniciales para definir los pasos a seguir en cuanto a comisiones, informes, todo porque pues es una nueva administración, entonces por ahora yo sí le había pedido algo.

AM

Andres Mora (Invitado) 0:40

¿Eh?

H

Henry Orlando Quintero Jimenez 1:10

Por Andrés ingeniero Óscar es qué posibilidad y habíamos hablado que como el ingeniero Miguel, va a estar al frente del proyecto como el hoyo.

Profesional allá de de la obra, lo que siente a ver si podíamos hacer una reunión acá en Bogotá de paso, porque pues él viene AA acá para para coger su vuelo para para

Amazonas, para Leticia, ver qué podíamos hacer, una reunión técnica con planos, con todo, que nos haga información para Así mismo saber cuáles va a ser el alcance de esta nueva. Además, paralelamente, pues viene lo de las reformulación de que que tenemos que de aquí a la otra semana ya estar pasando esa reformulación dos. El contratista ya es una reformulación dos, que ha sido entregada al comité por segunda vez ya por dos veces. Esperamos que esa tercera sea la la válida y lo saquemos adelante, pues es como tenemos una reunión pendiente, también hablar de reformulación, entonces no sé doctor Andrés YY tiene la palabra para seguir.

AM **Andres Mora (Invitado)** 2:15

Eh, sí, bueno, muy Buenos días para todos. E ingeniero Alejandro doctor.

Ingeniero, Óscar, perdón, mi doctor Alejandro.

¿Eh? La idea en cuanto a la iniciación del del contrato que usted ya saben que tiene fecha 28. Nosotros fuimos muy explícitos con el contratista de obra.

De no autorizar obras nuevas.

Sino que conecte.

Lo que está hecho.

Para dejarlo funcionar.

Cuándo él nos conecte los pozos que hacen falta y esa parte nos dé las pruebas de estanqueidad le autorizamos a seguir con una nueva.

¿Verdad?

Pues con obra nueva con respecto a aguas residuales y a.

¿Y a fluvial, porque él puede seguir avanzando en el laboratorio, que no falta mucho en la barcaza tampoco, verdad?

¿Entonces así está la situación?

Con respecto a.

A pólizas.

Pues en esa parte ya se le solicitó por medio de oficio también el contratista ahora es la actualización de las pólizas, porque en ese momento pues lo más importante es la parte documental para que todos nos estemos.

¿Estemos tranquilos, verdad? A la fecha no nos las ha entregado nosotros en esta parte tampoco he entregado las pólizas. Pienso que ya me las entregan hoy porque la aseguradora volvió y me he pedido absolutamente todas las actas.

Porque cuánto tiempo el contrato, pues parado, las aseguradoras siempre entran como en una alerta.

¿Verdad? Nunca me había pasado así porque siempre me entregan las pólizas rápido.

Ya le mandé todo a mi aseguradora, absolutamente todos los actos que me pidió la señora, yo espero tener las pólizas mías de Interventoría para el día de hoy y las hago llegar a la administración con copia a ustedes.

Con respecto a lo que decía el ingeniero Henry, sí, el ingeniero, yo ya tengo una ingeniera, allá la ingeniera Natalia, que está al frente de las labores que se están ejecutando hasta el momento.

Me quería civil. El ingeniero Miguel procede el ingeniero técnico de nosotros, que él va para allá la otra semana si Dios quiere, pero entonces lo voy a parar en Bogotá para que se reúna con el ingeniero Henry, con los que ustedes habían querido.

Y es de.

Presencialmente, no sé si o por computador miramos los planos y Miguel y le explica bastante bien al ingeniero Henry, a los que están en la reunión.

¿Cómo está el proyecto, cómo se va a ejecutar, qué es lo que sigue, cómo lo vamos a manejar?

Para que saquemos esto adelante lo más rápido posible.

¿Verdad?

Hay un tema.

Aparte que me preocupa y pues gracias a Dios está el abogado de ustedes.

Resulta que.

Apenas iniciemos, ellos nos tienen que pedir la solicitud de una prórroga en tiempo, porque contractualmente solamente hay un mes, 25 días.

Según el cronograma, son cuatro meses más.

Que se irían hasta el 28 de febrero, el 2024.

Igual sería para la interventoría.

Resulta que yo hablando con el Secretario de Planeación, el arquitecto Víctor.

Yo llegué, me hice ingeniero, yo no puedo garantizar recursos para la interventoría.

Sino por dos meses más.

O sea, hasta el 31 de diciembre del 2023.

¿Y yo le pregunté, o ingenio?

No digo arquitecto y entonces los dos meses del otro año que va a pasar.

Él me explicaba que es que yo no, yo no puede hacer vigencias futuras o la verdad en esa parte no la entendí que yo no podían hacer eso.

Entonces yo le dije, mira, ingeniero, lo que va a pasar.

Si usted compromete solamente dos meses más de la interventoría yo como interventoría, pues tengo que solicitar la liquidación de mi contrato.

Y vuelve, vemos al mismo problema que hemos tenido siempre.

¿Ustedes contratan a ustedes, se hacen cargo los siguientes dos meses?

¿Verdad?

Los volvíamos a tener que volver a suspender el contrato.

Eso realmente lo que más me preocupa a mí en ese momento.

Porque la iniciación del contrato, pues ya se inició ya el señor está trabajando y nosotros estamos supervisando.

Pero eso sí lo tengo, pues.

En duda, no sé qué pueda pasar ahí.

A **Alvaro Alejandro Puentes Vargas** 6:45

¿Buenos días, Eh?

Ah, a ver yo, pero yo quisiera hacerles una pregunta en este momento.

Se habla de recursos disponibles hasta 31 de diciembre.

¿Pero haber si están hasta 31 de diciembre o es que le van a hacer una adición hasta 31 de diciembre? Estoy.

AM **Andres Mora (Invitado)** 7:07

Pues doctor, es que sí es como me dice que no tiene más plata.

A **Alvaro Alejandro Puentes Vargas** 7:08

Para.

AM **Andres Mora (Invitado)** 7:12

Entonces solamente tendrían que hacerme una edición por dos meses, nada más a mí.

En tiempo y dinero.

A **Alvaro Alejandro Puentes Vargas** 7:19

Es decir, ahorita está hasta 31 de octubre.

Estaría.

AM Andres Mora (Invitado) 7:23
¿No el Miguel, hasta cuándo, hasta cuándo está contrato vigente?

MI Miguel Sanchez - Interventoria 7:30
Ya le confirmo, dije, pero está hasta octubre.

AM Andres Mora (Invitado) 7:31
Miguel.
Sí features, digamos que hasta el 31, exactamente doctor.

H Henry Orlando Quintero Jimenez 7:40
¿Pero es que todavía no hemos hecho el inicio, no? O sea, este tiempo este tiempo estamos todavía en vilo porque no se ha hecho el reinicio. Ya no hacemos reinicio cuando legalicemos póliza, no, no, doctor Andrés.

AM Andres Mora (Invitado) 7:53
Sí, claro, pero es que los policías van a quedar con fecha 28. Ingeniero Henry.

H Henry Orlando Quintero Jimenez 7:53
Sí sabemos que tenemos como un mes y 20 días.
¿Ah, bueno, van a conseguir el TT?
Sí, pólizas con retroactivo, que bien, porque eso.

AM Andres Mora (Invitado) 8:04
Es que nosotros las mandamos el al día siguiente.

H Henry Orlando Quintero Jimenez 8:07
Bueno, basta falta de.

AM Andres Mora (Invitado) 8:07
Las solicitudes.

H Henry Orlando Quintero Jimenez 8:09
¿Listo, entonces las pólizas van a salir cosechar el 28? Por eso estamos hablando de

un mes y medio que lo que tienen ustedes estamos por allá. A mediados de octubre y una bueno, mire que que sinceramente no habíamos hablado sobre el tema, pero sí es preocupante y en muchas, en muchas horas hemos tenido ese problema del pago de la interventoría no, entonces nos tocaría buscar como una solución a ver qué qué se podía hacer algo al respecto y no deja la inquietud, cierto, todo Oscar para ver cómo lo solucionamos.

AM Andres Mora (Invitado) 8:16

Es aquí género.

H Henry Orlando Quintero Jimenez 8:40

¿Por el municipio para este municipio no ha logrado, no ha logrado, pero bueno, me llama la atención que me hizo usted, que ya tiene una ingeniera, EH? Haciendo que en.

En en Leticia ya el contratista empezó con obras.

Ya ya tenemos porque tenemos que pensar, por ejemplo, ese cronograma de obra, ese cronograma de obras viene sin sin frentes de trabajo. ¿Cuánto frente vamos a tener? ¿Cuánto frente está el contratista? Y sé que termina de aquí a diciembre y lo más lógico es que no hemos hecho pasar de una administración no. Sin embargo, pues como tenemos contrato hasta febrero, pues nos iremos a febrero ya para liquidación.

Obras finales pero pero sí, qué está haciendo la ingeniera, ya que me dices tu que que hay una ingeniera allá en.

En Leticia.

AM Andres Mora (Invitado) 9:45

Eh, sí, ingeniero ya está pendiente porque se supone que el ingeniero.

El ingeniero Jorge ya inició la obra.

No ingeniero, es que eso fue lo que le dijimos, obra nueva, ni maquinarias que le va a aceptar.

H Henry Orlando Quintero Jimenez 10:26

No podemos seguir en las mismas, mire la que nos pasó, nos podemos seguir en las mismas.

Pues el listo que citas una de maquillaje hay en la planta. Hay que hacer bastantes

arreglos también de lo que se había hecho, lo del Cerramiento, lo de lo de muchas cositas que se pueden ir haciendo porque.

Te pago, pero son como obras inconclusas, seamos serios de esos detalles, aquí los terminando no, pero pero no más. O sea como el estoy de acuerdo con usted, nosotros no podemos autorizar nuevos frentes de trabajo frente de obra. Ese cronograma tiene que venir acompañado, es qué qué vamos a tener, qué equipo de trabajo vamos a tener, cuántos frentes de trabajo, porque sabemos que tenemos que tener más de un frente de trabajo para poder responder este proyecto de aquí a diciembre, entonces por eso sí necesitamos reunirnos con el contratista, lástima que no.

Nos han podido conectar, no sé, pero pero pero sí en definitivamente nosotros necesitamos, inclusive yo por mi fuera ya estaba esta semana ya, pero pues cuestiones acá de personal, no, no, no podemos porque si me interesa estar al frente del proyecto.

MI Miguel Sanchez - Interventoria 11:34

Ingeniero.

Me.

Yo acabo.

Perdón, me acaban de comunicar desde Leticia que no han logrado conectarse por este aplicativo por el teams, que si hay la manera de conectarse mediante el MIT, el MIT para.

Para reorganizar la la la reunión.

De inmediato.

SN SIRLEY GUTIERREZ NAVARRO (Invitado) 11:59

Pues en Miguel que nos envíen en enlace, por favor.

MI Miguel Sanchez - Interventoria 12:05

Vale.

H Henry Orlando Quintero Jimenez 12:07

Así.

AM **Andres Mora (Invitado)** 12:11

¿Entonces nos salimos de este aplicativo?

 **Oscar Alirio Cano Guzman** 12:18

Yo diría que esperemos, sí, esperemos que nos envíen el link.

MI **Miguel Sanchez - Interventoria** 12:18

Un segundito de un minutico casa.

 **SIRLEY GUTIERREZ NAVARRO (Invitado)** ha abandonado la reunión

MI **Miguel Sanchez - Interventoria** 12:22

Película.

 **Oscar Alirio Cano Guzman** 12:23

Que de todas formas, lo que lo que dice Henry comparto, digamos que la preocupación, porque bueno, aunque ya nos aclaran ahí que son temas menores, no nada nuevo. Sin embargo, sí es necesario ingeniero Andrés, que revisemos esa programación completa de de dónde va a hacer todo ese arranque. Los frentes de obra y maquinaria y materiales, todo ese tema si es necesario, que lo tenemos ya nosotros. ¿El documento aprobado de cómo se va a desarrollar un proyecto en esta segunda etapa?

AM **Andres Mora (Invitado)** 12:53

Vale, ingeniero, sí.

Estamos de acuerdo.

Igual vamos a esperar si nos podemos conectar con el contratista.

H **Henry Orlando Quintero Jimenez** 13:03

No, y la idea es que tengamos reuniones cada 8 días, o sea, yo todos los lunes a esta hora vamos a implantar nuestro de aquí hasta cuando damos que arrancó la obra en forma y podemos tener tranquilidad, pero la idea es que cada 8 ya tengamos este esta reunión.

AM **Andres Mora (Invitado)** 14:20
¿Miguel, Qué hacemos, nos salimos o qué?

MI **Miguel Sanchez - Interventoria** 14:28
Inge, pues estoy esperando que me envíen el link de conexión por el otro aplicativo para compartírselos.

AM **Andres Mora (Invitado)** 14:33
Vale.

 **Oscar Alirio Cano Guzman** 14:35
Sí, porfa, nos coloca aquí en el chat del el link y ahí nos podemos conectar.

MI **Miguel Sanchez - Interventoria** 14:42
Sí, señor.

H **Henry Orlando Quintero Jimenez** 19:16
¿Qué pasó? ¿Ingeniero Miguel, no nos han enviado el Inter, no?

MI **Miguel Sanchez - Interventoria** 19:23
No, señor, no la no la han compartido todavía que el Internet no les da, me dice Ana.
¿Hay manera de reprogramar para en la tarde o mañana?
Tampoco están apretados diámetro.

H **Henry Orlando Quintero Jimenez** 19:33
Sí, con mucho gusto, no en todos los casos.
De todos Los Cabos de vida, ingeniero.

 **Oscar Alirio Cano Guzman** 19:38
Sí, sí, señor Reprogramemos, porque sí es que para notificar el tiempo de de las demás personas la reprogramemos cuando tengan ahí una buena conexión.

H **Henry Orlando Quintero Jimenez** 19:46
Bueno.

Sí, ojalá tengamos mañana más avances. Yo les agradezco. Entonces programo mañana para la misma hora, 10 de la mañana. Ingeniero Óscar.



Oscar Alirio Cano Guzman 19:59

Sí, sí, por mí estaría bien, no sé los demás.



Henry Orlando Quintero Jimenez 20:02

Listo.



Andres Mora (Invitado) 20:02

Por nosotros también hay problema.



Oscar Alirio Cano Guzman 20:04

Bueno, muchas gracias.



Henry Orlando Quintero Jimenez 20:04

Listo, dije entonces, por favor, dejemos las siguientes, muchas gracias. Muy amable, gracias me has hecho.



Alvaro Alejandro Puentes Vargas 20:04

Sí estaría.



Miguel Sanchez - Interventoria 20:06

Sí te dicen.



Andres Mora (Invitado) 20:07

Bueno, muchas gracias. Feliz día.



Miguel Sanchez - Interventoria 20:09

Trato, espera.



Oscar Alirio Cano Guzman 20:09

Bueno, lo que comprendí hasta luego.



Andres Mora (Invitado) ha abandonado la reunión

Henry Orlando Quintero Jimenez ha abandonado la reunión

Oscar Alirio Cano Guzman ha abandonado la reunión

Miguel Sanchez - Interventoria ha abandonado la reunión

Henry Orlando Quintero Jimenez ha detenido la transcripción