

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**MESA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de noviembre de 2023
HORA:	De 11:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.</p> <p>Rocio Stella Viveros Aguilar, Especialista Predial, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.</p> <p>Oscar Fernando Guio Tamayo, Contratista la gerencia de pactos territoriales del DNP.</p> <p>German Eduardo Alvarino Novoa, Secretario de Planeación, Infraestructura y Saneamiento Básico, Municipio de Coveñas.</p> <p>Lucy Pérez, Abogado predial de la Secretaría de Planeación, Municipio de Coveñas.</p> <p>Hector Fabio Solarte Moreno, Supervisor delegado, Gerencia de Banca de Inversión, FINDETER</p> <p>Carlos Arias, Interventoría</p> <p>Johanna López, Interventoría</p> <p>Malory Ariza, Interventoría</p> <p>Alberto Polo, Director de la consultoría del proyecto, ETC SAS</p> <p>Yony Cifuentes Díaz, Especialista predial de la consultoría, ETC SAS</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

INVITADOS:	N/A.
------------	------

ORDEN DEL DÍA:

1. Mesa de seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" para observar que acciones tomar para apoyar a el avance del proceso de evaluación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 24 de noviembre de 2023, iniciando a las 11:00 p.m., con la finalidad de revisar los avances en las gestiones del municipio en los temas prediales e institucionales, así como revisar el estado de tema de definición de funcionalidad.

La mesa de trabajo inicia con el saludo y presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Doctor Alvarino expone los avances realizados en cuento a los temas prediales donde se informa que se han realizado las radicaciones a la oficina de instrumentos públicos, así como la coordinación de las reuniones con los propietarios de los predios (El Edén y la Martha), así como la investigación en el municipio de Tolú dado que al parecer cuando Coveñas era corregimiento de Tolú se realizaron compras de predios, en especial se informa sobre el predio de la Marta, que se encuentra hipotecado, se reunirán el mismo día con el propietario. La Doctora Viveros procede a solicitar varias claridades sobre las gestiones realizadas, sobre las cuales la Doctora Pérez procede a dar las claridades solicitadas, posteriormente la Doctora Rocio recuerda que dentro de las observaciones ya presentadas es claro los requerimientos de predios así como los de servidumbres, recomienda que se gestione la reunion con el acreedor hipotecario para ver si acepta la venta por parte del propietario de la porción de terreno del tanque levantando la medida sobre esta porción, sin embargo, el proyecto debería modificarse de viabilidad, que requiere la totalidad de los predios, a concepto técnico. La Doctora Pérez informa que se está realizando las gestiones en el juzgado para tener los contactos adecuados, ante lo que se informa que estas gestiones pueden requerir tiempo dado que se depende del juzgado.

El siguiente tema de gestiones institucionales, el Doctor Alvarino informa que no se va a terminar el contrato con el operador actual, por lo cual se considera necesaria la contratación del fortalecimiento institucional. Sin embargo, se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

solicita la coordinación de una mesa de trabajo institucional con la participación del municipio, DNP, consultor y el operador (SERCOV), donde se deja el compromiso que el municipio confirme la fecha para realizar la mesa de trabajo dado que en el momento se encuentran con múltiples ocupaciones dado el tema de empalme.

Por último, se trata el tema de funcionalidad, ante lo que el DNP informa que hasta que no se surtan todas las observaciones técnicas por parte del consultor no se procederá con esta definición. Con lo cual se recuerda los temas técnicos tratados en la mesa anterior. Con lo cual se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar cuando se puede realizar la mesa de trabajo institucional con SERCOV y el Municipio	Municipio de Coveñas	27/11/2023

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 27/11/2023