

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN 25 de Octubre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de Octubre de 2023
HORA:	De 3:00pm a 4:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Sebastián Ramírez G – Gestor Zona Pacifico MVCT José Javier Herrera – FINDETER Wisner Genaro Suarez – Apoyo DIDE MVCT Felipe Potes – Ing. Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia Técnica EMCASERVICIOS
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 25 de Octubre de 2023, con el propósito de hacer una mesa de trabajo con FINDETER, para conocer el estado del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA y CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN, con la invitación de EMCASERVICIOS como PDA Departamental.

DESARROLLO:

Se da inicio la reunión, con la intervención del Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, haciendo la presentación de José Javier Herrera de FINDETER Ramírez, a los demás integrantes y se informa que el tema a tratar es el estado de la contratación de los componentes de obra e interventoría de los proyectos de Santander de Quilichao y Popayán.

José Javier informa que para el proyecto de CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA ya fue adjudicado el contrato de obra PAF-ATF-0-043-2023 el 20 de septiembre de 2023 y el contrato de interventoría PAF-ATF-I-045-2023 el 28 de septiembre de 2023 y que se espera que en los próximos días se pueda firmar acta de inicio. Hace la aclaración que el proyecto no empieza directamente con la gestión de obra, si no con la etapa 1 que es la apropiación de diseños por parte del contratista en el cual se hace la verificación de toda la información que hace parte del proyecto con el fin de identificar cualquier situación que pueda afectar la normal ejecución del contrato, con un plazo de un (1) mes y quince (15) días. Posterior a esto se daría inicio a la etapa 2, la cual sería ya la gestión de obra civil con un plazo de ocho (8) meses.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

También informa que después que se suscribieron los contratos, llegó a FINDETER un derecho de petición, que fue remitido a la administración municipal, informando que había una comunidad que estaba sentada en el predio donde se va a ejecutar el proyecto, producto de esa situación se hizo una visita al sitio del lote donde está previsto la ejecución de la obra y efectivamente se identificó que pues había ocupación por parte de dos familias. Esta situación ya la tiene en conocimiento del municipio, ya se le alertó y se les indicó, pues que si las condiciones no están dadas para la ejecución del proyecto, ellos tienen que garantizar como municipio la disponibilidad del predio, frente a eso se han mandado ya algún oficio al municipio, y este ha indicado que se ha venido haciendo unas concertaciones con la comunidad indígena del territorio, para que a partir de eso, pues ellos puedan hacer una negociación directamente con la gente que está sentada ahí y brindarles una solución alternativa a la invasión que tiene actualmente el predio. José Javier manifiesta que el municipio ya venían con ese proceso desde hace algún tiempo y pues no habían expulsado a la gente del lote con el fin de evitar que entre el momento en que los sacaran de ahí y entrada al contratista, hubiera nueva invasión al lote en ese orden de ideas, pues esperamos que ese tema lo pueda solucionar el municipio muy rápidamente.

En cuanto al proyecto de la CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN, José Javier informa que la convocatoria de la Interventoría se declaró desierta el día 3 de octubre de 2023, por lo cual FINDETER procede. Suspender temporalmente la convocatoria del contrato de obra, hasta que se vuelva a dar inicio nuevamente al proceso de interventoría, llevando a comité de contratación de FINDETER, luego remitirlo al Ministerio de Vivienda para la No Objeción para poder proceder con la publicación de la convocatoria de contratación de interventoría, esperando poder hacer todo este trámite se dé entre esta y la próxima semana y siendo así se estima, si no se presenta otra declaratoria desierta, poder adjudicar el contrato más o menos en 45 días

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir comunicaciones, documentos del proceso de contratación y contractuales	FINDETER	03/11/2023
2	Remitir Estudios Previos y TDR al Ministerio de Vivienda para No objeción	FINDETER	10/11/2023

FIRMAS:

Reunion realizada Virtualmente

Proyectos CAUCA - FINDETER - Informe de asistencia 10-25-23

1. Resumen						
Título de la reunión	Proyectos CAUCA - FINDETER					
Participantes que asistieron	7					
Hora de inicio	10/25/23	2:59:35 PM				
Hora de finalización	10/25/23	3:29:40 PM				
Duración de la reunión	30 min 5s					
Tiempo medio de asistencia	24 min 13s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Juan Miguel Perilla Astroz	10/25/23	10/25/23	27 min 27s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador
Sebastian Ramirez Gomez	10/25/23	10/25/23	29 min 58s	SRamirezG@minvivienda.gov.co	SRamirezG@minvivienda.gov.co	Moderador
JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ	10/25/23	10/25/23	25 min 52s	JJHERRERA@findeter.gov.co	JJHERRERA@findeter.gov.co	Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	10/25/23	10/25/23	25 min 27s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Wisner Genaro Suarez Guzman	10/25/23	10/25/23	22 min 23s	WGSuarez@minvivienda.gov.co	WGSuarez@minvivienda.gov.co	Moderador
Felipe Potes (Invitado)	10/25/23	10/25/23	20 min 40s			Moderador
Jhonatan Bermudez	10/25/23	10/25/23	17 min 47s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Juan Miguel Perilla Astroz	10/25/23	10/25/23	27 min 27s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador	
Sebastian Ramirez Gomez	10/25/23	10/25/23	29 min 58s	SRamirezG@minvivienda.gov.co	Moderador	
JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ	10/25/23	10/25/23	25 min 52s	JJHERRERA@findeter.gov.co	Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	10/25/23	10/25/23	25 min 27s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador	
Wisner Genaro Suarez Guzman	10/25/23	10/25/23	22 min 23s	WGSuarez@minvivienda.gov.co	Moderador	
Felipe Potes (Invitado)	10/25/23	10/25/23	20 min 40s		Moderador	
Jhonatan Bermudez	10/25/23	10/25/23	17 min 47s		Moderador	