

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

| | | | | | |
|-------|------------|----------------|------|---------------------|--|
| FECHA | 27/10/2023 | Nº DE COMISIÓN | 2531 | Nº DE COMISIÓN SIIF | |
|-------|------------|----------------|------|---------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA: | MARIO ENRIQUE MORENO CASTIBLANCO |
| TIPO DE VINCULACIÓN: | CONTRATISTA |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL |

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|
| COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | INTERIOR | X | EXTERIOR | |
|--|----------|----------|----------|--|

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

| DESDE | | | HASTA | | | RUTA |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
| DD | MM | AA | DD | MM | AA | |
| 27 | 10 | 2023 | 27 | 10 | 2023 | Bogotá – Valledupar – Fonseca – Valledupar – Bogotá |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| |
|---|
| OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO |
| VISITA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO Y LA OBRA DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA |

| |
|--|
| INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO |
| Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: |
| El 27 de octubre de 2023 se aterrizó en el aeropuerto de Valledupar y luego por transporte terrestre se llegó al municipio de Fonseca a las 9:10 para atender una reunión virtual del MVCT y el BID. Luego a |

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO**

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

las 10:30 se visitó un frente de obra de la línea de conducción, en el municipio de Distracción, en donde participaron profesionales del contratista de obra, de la interventoría, de la Gerencia Integral del Programa (GIP) y la UCP del MVCT. En el frente de trabajo se observó la excavación en zona verde y la instalación del entibado como se muestra en las siguientes imágenes. Se observa que el contratista de obra está trabajando con los cuidados requeridos para la obra.



Durante el recorrido vehicular se observó otro frente de trabajo en la línea de conducción en e tramo entre el puente de El Silencio y el municipio de Distracción, en donde la instalación de la tubería se está haciendo una parte de la vía pavimentada, como se muestra en la imagen. Así mismo, se vio la adecuada señalización y el adecuado manejo del tránsito en la vía.



Posteriormente, a las 11:30 en las instalaciones de la Interventoría del proyecto se realizó la reunión programada de seguimiento del proyecto de Acueducto de Fonseca, en donde participaron el contratista

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

de obra, la interventoría del contrato de obra, la GIP y la UCP del MVCT. A continuación se enuncian los principales temas abordados en la reunión:

- En cuanto al permiso de aprovechamiento forestal, la GIP informó que el permiso ya había salido. El Contratista informó que se debe pagar una tasa retributiva de aproximadamente 54 millones de pesos, que se debe hacer una compensación de 9.7 hectáreas y que se debe tener cuidado cuando se encuentren especies animales en el tratamiento (corte o poda) de las especies arbóreas. En los compromisos con Corpoguajira se tienen informes semestrales; sin embargo, se van a generar informes mensuales. Así mismo, se hablará con la corporación para ver si los pagos se pueden hacer mensualmente de acuerdo con las actividades realizadas.
- En cuanto al permiso de INVIAS, el 20 de octubre de 2023 se hizo la radicación de la documentación y a través de la GIP se hará seguimiento al trámite.
- En relación con los tanques elevados, el Contratista informa que el 30 de octubre de 2023 informará cuanto tiempo se demoran en el análisis de la memoria de cálculo entregada por la consultoría de diseño.
- En relación con el tramo de la línea de conducción en la zona de la ADR, el mismo 27 de octubre a las 14:00 se hará una reunión virtual con el personal de la ADR.
- En relación con las pruebas hidráulicas en las redes de distribución, el Contratista informó que están calibrando los medidores de presión y que en la próxima semana se tiene previsto continuar con las pruebas hidráulicas.
- En cuanto a la instalación de las acometidas, el Contratista manifiesta su preocupación por que el operador Veolia no tiene la misma disponibilidad del contratista y esto está haciendo que se retrase el rendimiento estimado de instalación de acometidas.
- En relación con las pruebas hidráulicas en la línea de conducción, el Contratista informa que en 4-5 meses se estarán terminando las cajas de las válvulas y por lo tanto se pueden definir los tramos de las pruebas hidráulicas.
- Para el comité del 2 de noviembre de 2023, el Contratista entregará el análisis económico de cambiar los accesorios de las cajas de las válvulas de HD a GRP.
- De la parte social se hizo una presentación de las actividades realizadas de socialización en los barrios y de las pretensiones de los líderes locales. El Contratista informó que se tienen buena participación de las personas locales de los dos municipios trabajando en el proyecto.
- La GIP solicitó al Contratista que entregue el cronograma de obra ajustado de acuerdo con las solicitudes anteriores y con las fechas de consecución de los permisos. Para el comité del 2 de noviembre de 2023 el Contratista entregará el cronograma ajustado para revisión de la Interventoría.
- Por último, se presentaron y analizaron los avances de obra hasta la fecha. Y se preguntó al Contratista de obra por los documentos de soporte del acta de obra de septiembre.

A las 14:00 se realizó la reunión con la ADR (quién estaba de manera virtual) y en las oficinas de la Interventoría se encontraba el Contratista de Obra, la Interventoría, la GIP y la UCP del MVCT. A continuación se enuncian los principales temas abordados en la reunión:

- El Contratista de obra hizo una presentación del proyecto de Acueducto, haciendo énfasis en la zona de interés con la ADR.
- La ADR hizo preguntas referentes a las distancias de los postes de energía, de la contingencia que se puede presentar en Caracolí, de como se encuentran instaladas las cajas de las válvulas y sus

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

dimensiones, de que en lo posible no utilizar la zona verde mantenida por la ADR para la disposición de maquinaria y material de la obra.

- El Contratista informó que el 31 de octubre de 2023 comenzaban las obras en la zona de la ADR.
- La ADR propuso realizar una reunión presencial en la zona de ejecución de la obra, la cual quedó programada para el 9 de noviembre de 2023. Así mismo, la ADR solicita que se les mantenga informados del proyecto y que se hagan informes mensuales de la recuperación de la zona verde.
- Quedó el compromiso de que a través de la UCP del MVCT se enviará a la ADR la programación de las obras en esa zona.

Luego se discutieron algunos temas procedimentales con la Interventoría y la GIP.

A las 16:15 por transporte terrestre nos trasladamos al aeropuerto de Valledupar, en donde en compañía de la GIP se dieron instrucciones en relación con el proyecto del Alcantarillado de Fonseca, teniendo en cuenta la socialización del proyecto del día 26 de octubre de 2023.

Conclusiones y recomendaciones:

- Se debe hacer seguimiento a los permisos de Corpoguajira y del INVIAS.
- Ajustar el cronograma de obra a la actualidad del proyecto.
- Realizar la reunión con la ADR para la tener una buena coordinación en la ejecución de las obras en el sector de la ADR.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

| EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO | | FUNCIONARIO O CONTRATISTA | |
| FIRMA |  | FIRMA |  |
| NOMBRE | ADRIANA SABOGAL MORENO | NOMBRE | MARIO MORENO CASTIBLANCO  |

| ANEXOS | |
|---|------------------------------------|
| PASA BORDOS | SI |
| SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA) | NO APLICA |
| OTROS ANEXOS (SI APLICA) | PERMANENCIA LISTA DE ASISTENCIA |

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 19/07/2023, Código: GRF-F-59

Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf