

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE SEGUIMIENTO- DICIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 5 de diciembre de 2023
HORA:	De 15 a 15:30 horas
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Francisco Javier Zaldúa- Apoyo Jurídico Departamento del Atlántico ➤ Michael Herrera - Oficina Planeación- Municipio Candelaria ➤ Nassim Rodriguez-Oficina Jurídica- - Municipio Candelaria ➤ Robinson Muñoz- Supervisor - Municipio Candelaria ➤ Luis Daniel Perea- Apoyo Técnico a la Supervisión- Municipio Candelaria

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Revisión de la contratación derivada del convenio 1319/2023
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de Bienvenida al profesional de apoyo a la supervisión
2. Se procede a revisar la contratación derivada así:

Convenio 1319/2023		CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO
Ejecutor: Municipio de Candelaria	Fecha de terminación	17 de septiembre de 2024
Fecha de seguimiento	5/12/2023	Se realiza revisión a los procesos de contratación derivada así: LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP – 002-2023: A la fecha el contrato se encuentra adjudicado, fue firmado el día 15 de noviembre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

		<p>CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-002-2023.</p> <p>proceso se aperturó el 27 de noviembre en cumplimiento a los compromisos establecidos con el MVCT y se proyecta adjudicación para el 11/12</p> <p>LICITACION PUBLICA No. LP-004-2023-Instrumento fiduciario</p> <p>El proceso se aperturó el 28 de noviembre en cumplimiento a los compromisos establecidos con el MVCT y se proyecta adjudicación para el 18/12</p>
Observaciones MVCT		<p>Se indica por parte del apoyo jurídico de la supervisión, que es necesario fijar una fecha de publicación próxima a los procesos de interventoría y constitución de instrumento fiduciario, dadas las condiciones contenidas en la Resolución de Asignación de Recursos (Se hace lectura condición resolutoria).</p> <p>Se sugiere por parte del apoyo jurídico al departamento, la necesidad de NO adendar con fines de prórroga los procesos validados e informar de inmediato cualquier situación que verse sobre los procesos señalados.</p> <p>De igual forma se sugiere programar reunión con la administración municipal entrante, dadas las actividades sujetas a cronograma de los procesos contractuales, a fin que no se presente afectación al normal desarrollo de las actividades derivadas del CUR 1319 de 2023.</p> <p>A la fecha no se han allegado las garantías del proceso de contratación, razón por la cual se hace mención al municipio en cuando a las herramientas jurídicas a su alcance orientadas a la obtención de las mismas.</p>
Compromisos	Municipio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Allegar al MVCT las garantías del convenio de obra antes del día 15 de diciembre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Cierre

Siendo las 15:10 Hrs, se procede al cierre de la reunión

FIRMAS:




FRANCISCO JAVIER ZALDÚA

Abogado contratista DIDE -Apoyo jurídico al seguimiento de proyecto del Dpto. de Atlántico



LUIS DANIEL PEREA

Apoyo Técnico a la Supervisión- Municipio Candelaria



MICHAEL HERRERA

Oficina Planeación- Municipio Candelaria




NASSIN RODRIGUEZ

Oficina Jurídica- - Municipio Candelaria



ROBINSON MUÑOZ

Supervisor
Municipio de Candelaria



SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA

Contratista DIDE - Apoyo técnico a la supervisión del Dpto. de Atlántico.

Elaboró: Javier Zaldúa
Fecha: 05-12-23