

**FORMATO ACTA**  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 12/09 del 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	<b>(Virtual Teams)</b>
ASISTENTES:	<b>JUAN JOSE RIVERA</b> Líder línea Capacitación Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Cauca. EMCASERVICIOS S.A E.S.P. <b>RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.</b> Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	Ninguno

**ORDEN DEL DIA:**

Revisión avances en la implementación del PGS.

**DESARROLLO:**

La profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial- SDE inicio solicitando información acerca del estado de avance en la ejecución del PGS del departamento y solicitando el envío de informe semanal de las principales actividades desarrolladas toda vez que del despacho de la Señora Ministra se solicita información de manera permanente y se requiere tener la información lo más actualizada. Al respecto el profesional líder del PGS de EMCASERVICIOS señaló que en adelante enviaran la información los viernes en horas de la tarde.

Porcentaje de avance de ejecución presupuestal: 50%  
Porcentaje de avance de ejecución de actividades: 35%

A continuación, el profesional Juan José Rivera informo sobre el estado de avance en la ejecución del PGS por cada línea así:

*Línea de Comunicación:*

Se avanza en el proceso de contratación con 10 emisoras comunitarias para elaboración de contenidos de 300 cuñas radiales y 7 miro noticieros y su emisión mensual, así como producción de medios y actualización redes y de página web. Dicho contrato por una suma aproximada de 32 millones de pesos.

*Línea de Participación:*

Se avanza en el proceso de acompañamiento a la ejecución de obras, los profesionales de campo avanzan en la elaboración de la cartográfica social y el acompañamiento a reuniones extraordinarias. Se adelanto la socialización del proyecto de alcantarillado en la comunidad del Cairo del municipio de Cajibío.

Se realizo reunión con presidentes y líderes de 11 veredas para reforzar y reorientar actividades en el marco del proyecto Pedregal del municipio de Inza.

**FORMAT ACTA**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Se avanza en el acompañamiento y reuniones comunitarias a 15 veredas beneficiarios de proyecto de acueducto regional Río Bermejo.

*Línea de Capacitación:*

Se ha avanzado en la creación de siete clubes defensores del agua en el marco de los proyectos en ejecución así:

Piamente, La Sierra, Rosas, Mercaderes, El Estecho-Patía, el Sinai-Argelia, La Balsa-Buenos Aires.

Además, se avanza en el levantamiento de información sobre las instituciones educativas de cada municipio.

Se avanza en la programación de los talleres de capacitación a líderes comunitarios y presidentes de juntas de acción comunal en el marco del programa la Cultura del Agua.

Se cuenta con los estudios previos para contratación de los sistemas de tratamiento e agua en el marco de la estrategia “Purificando Sueños”.

*Alertas Identificadas:*

De los 10 profesionales contratados para atender las diferentes regiones se ha detectado que por lo menos cuatro de ellos no han respondido de manera adecuada a los informes de gestión solicitados lo que evidencia una débil gestión de su parte y obliga a revisar los contratos y tomar las decisiones administrativas a que dé lugar para poder atender los requerimientos.

Se debe realizar una evaluación de las tecnologías identificadas como las más indicadas para avanzar en la estrategia purificando sueños dado que se deben analizar muy bien los aspectos relacionados con su operación, sostenimiento y calidad entre otros. Así mismo se recomendó tener en cuenta la meta prevista de dotar de 15 plantas. Al respecto el profesional de EMCASERVICIOS señaló que el presupuesto definido es suficiente y que se acordara con las instituciones beneficiarias el tema del encerramiento el cual debe quedar como el compromiso de estas para garantizar su cuidado y protección.

El tema del conflicto armado en el departamento dificulta el acceso a zonas el Plateado y Jámbalo lo que ocasiona retrasos en la implementación de las actividades previstas en el Plan de Gestión Social para estas comunidades.

Frente a los contratos de los profesionales aclaro que han quedado contratados hasta la segunda semana de diciembre en la cual se espera poder avanzar en la ejecución de la totalidad del PGS.

De quedar recursos sin ejecutar estos serán asignados al PGS de la siguiente Vigencia. De igual forma el profesional señaló que dentro de la contratación ha quedado la actualización e la caracterización de usuarios, así como la proyección del PGS para la nueva vigencia. Al respecto se recordó que se puede avanzar en este ejercicio pero que no se podrá emitir

**FORMAT ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

concepto favorable al PGS de la nueva vigencia toda vez que hay cambio de gobierno en los territorios y corresponderá a la nueva administración la presentación del PGS para la nueva vigencia.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaboración de acta de asistencia técnica	SDE	Inmediato
2	Continuar brindado a la asistencia técnica requerida al equipo de Gestión Social	Profesional social de la SDE	Permanente

**FIRMAS:**



**JUAN JOSE RIVERA RENGIFO**  
Líder línea capacitación Plan de Gestión Social PDA- Cauca  
EMCASERVICIOS S.A E.S.P



**RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.**  
Profesional Especializado.  
Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.  
Fecha: 12-09-2023