

**FORMATO ACTA**  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 11/10 del 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	<b>(Virtual Teams)</b>
ASISTENTES:	<b>MICHELLE VANESSA FLORES JATIVA.</b> Líder línea participación comunitaria. Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Cauca. EMCASERVICIOS S.A E.S.P <b>JONATHAN TOBAR.</b> Líder línea de Comunicación Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Cauca. EMCASERVICIOS S.A E.S.P. <b>RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.</b> Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	Ninguno

**ORDEN DEL DIA:**

Revisión avances en la implementación del PGS.

**DESARROLLO:**

La profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial- SDE inicio solicitando información acerca del estado de avance en la ejecución del PGS del departamento y recordando que es importante el envío de informe semanal de las principales actividades desarrolladas toda vez que del despacho de la Señora Ministra se solicita información de manera permanente y se requiere tener la información lo más actualizada. Se recordó que el profesional líder del PGS de EMCASERVICIOS señaló que en adelante enviaran la información los viernes en horas de la tarde.

A continuación, la profesional Michell Vanessa Flores informo sobre el estado de avance en la ejecución del PGS así:

En el último mes no se han registrado avances de importancia en razón a que dos profesionales sociales contratadas para atender la subregión Norte y la subregión Oriente renunciaron y dieron por terminado el contrato. Al respecto se informa que estas profesionales no cumplieron con los compromisos contractuales evidenciando falta de compromiso y desinterés. Lo anterior sumado a que no contaban con experiencia sectorial uno de los criterios que en su momento se recomendaron al Gestor para tener en cuenta al momento de la contratación de los profesionales requeridos.


La profesional de la Zona Centro tampoco ha logrado importantes avances se está revisando mediante comité de seguimiento el caso para definir el curso de acción a seguir. Los problemas de orden público presentados en el departamento han impedido el ingreso de los profesionales a los municipios de Buenos Aires, Suarez y Toribio en la Subregión Norte. Mercaderes y Balboa en la Zona Sur. Se informó que en los municipios de esta subregión del Sur se está carnetizando a la población de tal manera que personas que no

**FORMAT ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

sean de los municipios no puedan ingresar a estos o deban pedir permisos especiales a los grupos al margen de la ley con presencia en la zona. En el corregimiento el Plateado del Municipio de la Argelia en el cual se encuentra el proyecto de alcantarillado y PTAR en un 98% de ejecución no se pudo hacer entrega y cierre del mismo toda vez que grupos al margen de la ley han prohibido el ingreso de personas ajenas al municipio.

En la línea de capacitación; se cuenta con los estudios previos para contratación de los sistemas de tratamiento de agua en el marco de la estrategia "Purificando Sueños". Los Docentes que adelantan los clubes defensores del agua han solicitado ser incluidos en esta estrategia para acceder a sistemas de tratamiento en sus instituciones toda vez que no cuentan con agua de calidad para el consumo.



El profesional Jonathan Tobar a cargo de la Línea de Comunicación informo que:

El proceso de contratación con 10 emisoras comunitarias para elaboración de contenidos de 300 cuñas radiales y 7 micro noticieros y su emisión mensual, así como producción de medios y actualización redes y de página web no se logró finalmente en razón a que la mayoría de las emisoras no están legalizadas y no cuentan con la autorización para su funcionamiento. De igual forma en la Subregión del Pacífico no se logró contar con una emisora pues la única que hay es la de la Armada Nacional con la cual se trato de concertar para apoyar los procesos de comunicación, pero en razón a restricciones de seguridad no pueden apoyar comunicaciones institucionales. Ante lo cual recomendaron desarrollar campañas informativas a través del uso exclusivo del perifoneo en esa zona.

**Alertas Identificadas:**

La situación actual de conflicto armado en el departamento dificulta el acceso a los municipios lo que sigue ocasionando retrasos en la implementación de las actividades previstas en el Plan de Gestión Social para estas comunidades.

**FORMAT ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

El proceso electoral en marcha ha incidido en la reprogramación de actividades dado que por seguridad los alcaldes prefieren que estas se desarrollen después de surtido el proceso electoral.

La falta de personal profesional en el equipo social también incide en el desarrollo de las actividades previstas en las diferentes subregiones por cuanto no se cuenta con el equipo requerido y difícilmente se podrán hacer contrataciones en estos meses de acuerdo a lo indicado por el equipo social de EMCASERVICIOS S.A E.S.P

En la actualidad el gestor esta elaborando oficio informando a la SDE sobre la ampliación del tiempo requerido para la ejecución del Plan toda vez que de acuerdo con las situaciones presentadas no se podrá ejecutar en su totalidad al mes de diciembre del año en curso como s e indicaba inicialmente en los cronogramas de trabajo.

**COMPROMISOS (Si aplica)**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaboración de acta de asistencia técnica	SDE	Inmediato
2	Continuar brindado a la asistencia técnica requerida al equipo de Gestión Social	Profesional social de la SDE	Permanente

**FIRMAS:**



**MICHELLE VANESSA FLORES JATIVA.**  
 Líder línea participación comunitaria.  
 Plan de Gestión Social-PDA- Cauca.  
 EMCASERVICIOS S.A E.S.P



**JONATHAN TOBAR.**  
 Líder línea de Comunicación Plan de Gestión Social-PDA- Cauca.  
 EMCASERVICIOS S.A E.S.P.



**RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.**  
 Profesional Especializado.  
 Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.  
 Reviso: NA  
 Fecha: 11-10-2023