

FORMATO ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30/11 del 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	(Virtual Teams)
ASISTENTES:	MICHELLE VANESSA FLORES JATIVA. Líder línea participación comunitaria. Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Cauca. EMCASERVICIOS S.A E.S.P JONATHAN TOBAR. Líder línea de Comunicación Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Cauca. EMCASERVICIOS S.A E.S.P. JUAN JOSE RIVERA Líder Línea de Capacitación Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Cauca. EMCASERVICIOS S.A E.S.P. RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

Revisión avances en la implementación del PGS.

DESARROLLO:

La profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial- SDE inicio solicitando información acerca del estado de avance en la ejecución del PGS del departamento durante el mes de noviembre.

A continuación, el Profesional Juan Jose Rivera explico los avances logrados en el desarrollo de la línea de capacitación así:

Se logró la conformación de 15 nuevos Clubes Defensores del Agua en los municipios y corregimientos en los cuales se están ejecutando proyectos.

Se avanzó en el desarrollo de talleres de capacitación en el marco del programa la Cultura del Agua en los municipios de Piamonte, Santa Rosa corregimiento San Juan de Villalobos, Rosas y la Sierra.

En el municipio de Patía (Proyecto Regional Patia) que ha tenido varios problemas de tipo técnico se lograron importantes avances en el trabajo comunitario a través de reuniones, talleres, charlas y recorridos.

En el municipio de Balboa Cauca se desarrolló el acompañamiento al proceso de aseguramiento de manera articulada con el prestador de servicios.

En la zona pacifica no se realizaron avances por cuanto no se logró contratar a personal de la zona para desarrollar las actividades previstas en el marco del Plan de gestión Social. (No

FORMAT ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

se obtuvo interés por parte de los profesionales seleccionados en firmar un contrato). Además de lo anterior los profesionales no pudieron acompañar los procesos de socialización de proyectos solicitados por los contratistas por cuanto no se cuenta con los recursos requeridos para los desplazamientos aéreos y fluviales.

La estrategia purificando sueños no ha podido ser ejecutada en razón a que se analizó la tecnología que se venía utilizando la cual presenta deficiencias. El Gestor solicito a la Universidad del Cauca un concepto y finalmente se acordó realizar un convenio con la universidad para implementar la estrategia de manera integral en la búsqueda de su sostenibilidad. Se cuenta con los estudios y documentación para la suscripción del Convenio el cual se espera sea firmado y ejecutado el próximo año.

La profesional Michell Vanessa Flores informo sobre el estado de avance en la ejecución de la línea de participación así:

En el último mes se han registrado avances de importancia en la subregión del macizo (La Vega, Santa Rosa, Bolívar y San Sebastián) en los cuales se ha realizado el acompañamiento a los técnicos.

En la zona Pacifica tampoco se lograron avances en la línea de participación por cuanto no se cuenta con profesional de campo y tampoco se pudo ingresar a acompañar procesos de socialización en razón a restricciones presupuestales para viajar a la zona.

El profesional Jonathan Tobar a cargo de la Línea de Comunicación informo que:

El plan de comunicaciones inicialmente previsto en el marco del PGS a la fecha no se pudo ejecutar. En primera instancia porque inicialmente se pretendía contratar con emisoras comunitarios lo cual no fue posible por múltiples razones entre ellas que no estaban legalizadas la mayoría de ellas. En segunda instancia porque se hizo un contrato con la empresa "Meridiano Comunicaciones" la cual a la fecha no cumplió con el contrato lo que conducirá a un incumplimiento. A la fecha nos e ha resuelto esta situación.

Alertas Identificadas:

Contratos incumplidos tales como los de los profesionales sociales que no continuaron y además no dejaron informes de avances de lo ejecutado en sus cortos periodos de trabajo y el contrato de comunicaciones con la empresa "Meridiano Comunicaciones" la cual también incumplió. Esto es preocupante por cuanto exige de parte de EMCASERVICIOS tomar decisiones de manera oportuna con el fin de evitar retrasos en el desarrollo del plan y pérdida de recursos entre otros.

Ningún avance en la subregión del pacífico. El ingreso a la zona Pacifica que exige tiquetes aéreos y desplazamientos fluviales son es posible por cuanto los profesionales deben comprar de sus recursos los tiquetes y luego de realizar la comisión les cancelan los costos. Esto imposibilita a los profesionales para brindar la asistencia técnica requerida en el territorio por cuanto no cuentan con estos recursos la mayoría de las veces.

FORMAT ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Los profesionales que lideran cada línea de trabajo terminan sus contratos el día 15 de diciembre y de acuerdo a lo informado el gestor no cuenta con recursos para su contratación, pero el PGS cuenta con recursos que podrían ser utilizados para hacer la ampliación del contrato, lo cual es urgente toda vez que estos profesionales hacen seguimiento y coordinan la labor de los profesionales en campo los cuales tiene contrato hasta el 29 de diciembre.

La prórroga de tiempo solicitada para poder dar cumplimiento a todo lo planeado ya cuenta con el concepto de parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial SDE. Sin embargo, a la fecha no se ha llevado a cabo el comité directivo para analizar esta situación y aprobar esta prórroga lo cual genera preocupación por cuanto hay un cambio de gobierno en curso y esto debería quedar subsanado este año.

La situación actual de conflicto armado en el departamento se mantiene y dificulta el acceso a algunos de los municipios lo que sigue ocasionando retrasos en la implementación de las actividades previstas en el Plan de Gestión Social para estas comunidades.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaboración de acta de asistencia técnica	SDE	Inmediato
2	Continuar brindado a la asistencia técnica requerida al equipo de Gestión Social	Profesional social de la SDE	Permanente

FIRMAS:



MICHELLE VANESSA FLORES JATIVA.

Líder línea participación comunitaria.
Plan de Gestión Social-PDA- Cauca.
EMCASERVICIOS S.A E.S.P



JUAN JOSE RIVERA

Líder Línea de Capacitación Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Cauca. EMCASERVICIOS S.A E.S.P.



JONATHAN TOBAR.

Líder línea de Comunicación Plan de Gestión Social-PDA- Cauca.
EMCASERVICIOS S.A E.S.P.



RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.

Profesional Especializado.
Subdirección de Desarrollo Empresarial

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.
Reviso: NA
Fecha: 30-11-2023