

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 12 de Diciembre de 2023

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de Diciembre de 2023
HORA:	De 11:00am a 12:00am
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero Apoyo Supervisión MVCT Diana Milena Lozano – Apoyo Jurídico MVCT Sebastián Ramírez Gómez– Gestor Zona Pacifico MVCT Laura Marcelas Bastidas, Apoyo Subg. Técnica EMCASERVICIOS Carlos Zapata, Ingeniero apoyo supervisión EMCASERVICIOS Felipe Potes, Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Mario Fernández, Apoyo jurídico EMCASERVICIOS
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión virtual de seguimiento el día 12 de diciembre de 2023, con el propósito de revisar los avances de los siguientes proyecto en estado SUSPENDIDO:

1. Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Guachené

### DESARROLLO:

La reunión de seguimiento dio inicio a las 11:00 a.m.

1. Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Guachené

El ingeniero Felipe Potes, ingeniero supervisor de la Zona Norte y Oriente de EMCASERVICIOS, da una trazabilidad del proyecto, informando que se suscribió el 30 de agosto de 2019 y su última suspensión fue el 3 de noviembre de 2020, para proceder a una reformulación, la cual se hizo por la necesidad de incluir unos ítems no previstos en el proceso contractual. Desde la fecha se ha intentado en varias ocasiones ajustar los documentos para presentar la reformulación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su momento puso una presión sobre básicamente la estructura de lecho de secado, si hay una estructura metálica que contractualmente se plantea pintar, y en las visitas que se han hecho, pues realmente la estructura ha estado expuesta sin cubierta por muchos años y ya no es recuperable. Esta estructura se contempló nuevamente en su presupuesto y se ha hecho como recopilación de la documentación, trabajo que se ha realizado con la interventoría y EMCASERVICIOS, pero a la fecha no contamos con la presencia del contratista de obra, por tal motivo no se tiene el visto bueno de este.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En la reunión anterior que se tuvo entre EMCASERVICIOS y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el ingeniero Juan Miguel Perilla, se planteó la opción de enviar los documentos de reformulación sin el concepto de contratista, a lo cual se rechazó porque si se aprueba una reformulación y después el contratista no está conforme, pues volvemos a caer en las mismas, entonces en este momento hemos requerido a la interventoría, para que esta lo haga con el contratista de obra. Pero a la fecha, este no se reporta, los correos electrónicos que se le envía rebotan, el número de contacto que se tiene no está en servicio, por estas razones se empezó como en la parte jurídica, se le requirió a la interventoría iniciar el trámite para incumplimiento, presentando un informe de acuerdo a la normatividad, según lo exige la legislación. La interventoría ya tiene el modelo, y EMCASERVICIOS está a la espera que entreguen la documentación con sus respectivos soportes, para así poder iniciar el llamado a audiencia a las partes, tanto contratista, interventoría y aseguradora.

El ingeniero Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicita si es posible remitir un cronograma o plan de acción por parte del área jurídica de EMCASERVICIOS, para tener una idea de los tiempos de este proceso de incumplimiento por parte del contratista de obra, a lo cual Mario Fernández, apoyo jurídico de EMCASERVICIOS responde que respecto a lo solicitado, primero el área jurídica necesita que el informe de incumplimiento este radicado en la empresa, para así poder trabajar en algo concreto y no supuestos.

El ingeniero Carlos Zapata, Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS, informa que a la interventoría se le dio un plazo de 2 días hábiles después de recibida la notificación para remitir el informe ajustado, en este orden de ideas, sería el viernes 15 de Diciembre el día que debe llegar el informe ajustado.

Una vez realizado el proceso de incumplimiento al contratista de obra, se procederá a liquidar el contrato unilateralmente y así liberar recursos para hacer una nueva contratación.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Informe de incumplimiento ajustado	Interventoría	15-12-2023
2	Plan de acción detallando tiempos del proceso	Área Jurídica EMCASERVICIOS	18-12-2023

**FIRMAS:** Según listado de asistencia de Teams

Mesa de trabajo Seguimiento Proyectos en Estado SUSPENDIDO en el Departamento de Cauca - Informe de asistencia 12-12-23

1. Resumen							
Título de la reunión	Mesa de trabajo Seguimiento Proyectos en Estado SUSPENDIDO en el Departamento de Cauca.						
Participantes que asistieron	16	Hora de inicio	12/12/23	Hora de finalización	12/12/23	Duración de la reunión	1 h 37 min 4s
Participantes		Tiempo medio de asistencia	1 h 4 min 44s				
2. Participantes							
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	
Juan Miguel Perilla Astroz	12/12/23	12/12/23	1 h 34 min 3s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador	
Diana Milena Lozano Botello	12/12/23	12/12/23	1 h 33 min 33s	DLozano@minvivivienda.gov.co	DLozano@minvivivienda.gov.co	Moderador	
Sebastian Ramirez Gomez	12/12/23	12/12/23	1 h 33 min 10s	SBRamirez@minvivivienda.gov.co	SBRamirez@minvivivienda.gov.co	Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	12/12/23	12/12/23	1 h 32 min 9s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador	
Carlos Zapata	12/12/23	12/12/23	1 h 31 min 23s			Moderador	
Diego Polania - Director interventoría (Invitado)	12/12/23	12/12/23	1 h 7 min 36s			Moderador	
Ing Felipe castro	12/12/23	12/12/23	1 min 19s			Moderador	
Mario F (Invitado)	12/12/23	12/12/23	1 h 25 min 45s			Moderador	
Sandra Camila Mosquera	12/12/23	12/12/23	1 h 3 min 37s			Moderador	
Ing Felipe castro	12/12/23	12/12/23	1 h 4 min 36s			Moderador	
Felipe Potes (Invitado)	12/12/23	12/12/23	18 min 12s			Moderador	
ARG ANDRES GARCIA EMCASERV (Invitado)	12/12/23	12/12/23	1 h 16 min 52s			Moderador	
Eneyder Lasso Unidad de Servicios Publicos de Guachene	12/12/23	12/12/23	1 h 15 min 42s			Moderador	
Benjamin Barrero	12/12/23	12/12/23	49 min 28s			Moderador	
Felipe Potes	12/12/23	12/12/23	1 h 6 min 34s			Moderador	
Mario F (Invitado)	12/12/23	12/12/23	1 min 47s			Moderador	
3. Actividades de la reunión							
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol		
Juan Miguel Perilla Astroz	12/12/23	12/12/23	1 h 34 min 3s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador		
Diana Milena Lozano Botello	12/12/23	12/12/23	1 h 33 min 33s	DLozano@minvivivienda.gov.co	Moderador		
Sebastian Ramirez Gomez	12/12/23	12/12/23	1 h 33 min 10s	SBRamirez@minvivivienda.gov.co	Moderador		
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	12/12/23	12/12/23	1 h 32 min 9s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador		
Carlos Zapata	12/12/23	12/12/23	1 h 31 min 23s		Moderador		
Diego Polania - Director interventoría (Invitado)	12/12/23	12/12/23	1 h 7 min 36s		Moderador		
Ing Felipe castro	12/12/23	12/12/23	1 min 19s		Moderador		
Mario F (Invitado)	12/12/23	12/12/23	1 h 25 min 45s		Moderador		
Sandra Camila Mosquera	12/12/23	12/12/23	1 h 3 min 37s		Moderador		
Ing Felipe castro	12/12/23	12/12/23	1 h 4 min 36s		Moderador		
Felipe Potes (Invitado)	12/12/23	12/12/23	18 min 12s		Moderador		
ARG ANDRES GARCIA EMCASERV (Invitado)	12/12/23	12/12/23	1 h 16 min 52s		Moderador		
Eneyder Lasso Unidad de Servicios Publicos de Guachene	12/12/23	12/12/23	1 h 15 min 42s		Moderador		
Benjamin Barrero	12/12/23	12/12/23	49 min 28s		Moderador		
Felipe Potes	12/12/23	12/12/23	1 h 6 min 34s		Moderador		
Mario F (Invitado)	12/12/23	12/12/23	1 min 47s		Moderador		