

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de Diciembre de 2023
HORA:	3:00 pm
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	Isaac Marchena – Apoyo Jurídico Municipio Pablo Enrique Camacho – Alcalde Municipal Manuel Chisco – Equipo de empalme nueva administración Fredy Felado - Equipo de empalme nueva administración Diana Cristina Borrego - Equipo de empalme nueva administración David García - Equipo de empalme nueva administración Alejandro Duarte – Gerente EMSERTABIO Jairo Yesid Franco – Subdirector de Proyectos Oscar Iván López – Gestor Seguimiento Proyectos Zona Centro Catalina Bogotá – Apoyo Supervisión Subdirector Leidy Carolina Alfonso Rubiano – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Empalme entre los equipos de la administración municipal actual y de la administración municipal entrante sobre la ejecución, estado actual, dificultades y reformulación No. 1 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO – CUNDINAMARCA"

DESARROLLO:

El Subdirector de proyectos y supervisor del Convenio No. 1137 de 2021 que tiene por objeto " Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA" y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero al Municipio de Tabio – Cundinamarca" menciona la importancia de dar continuidad a la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el cambio de administración y dificultades que presenta la ejecución del proyecto.

Así mismo se menciona que el proyecto actualmente requiere una reformulación que debe ser analizada y replanteada por la nueva administración municipal analizando principalmente:

1. Viabilidad de la actualización de precios solicitada
2. Reposición total de las calzadas intervenidas
3. Ajustes a los diseños y especificaciones técnicas establecidas desde la estructuración del proyecto
4. Afectación social por la intervención de las vías - Paro social permanente

El alcalde actual manifiesta que la ejecución del proyecto se ve directamente afectada por la afectación de las vías, y que la comunidad no permite intervenir nuevos tramos hasta tanto no se estén reparada en su totalidad la calzada y via en los tramos abiertos.

El subdirector de proyectos manifiesta que existe voluntad para avanzar y apoyar la ejecución del proyecto pero que existen limitaciones en este caso, los recursos de agua potable y saneamiento básico tienen destinación específica y no pueden invertir en la recuperación de la totalidad de las vías intervenidas.

El delegado de la nueva administración, ingeniero Manue Chisco, municipal informa que:

1. Se cuenta con disponibilidad para dar continuidad y gestionar las dificultades que presenta el proyecto para lograr la terminación del proyecto
2. El proyecto fue vinculado al comité de moralización departamental
3. La administración municipal saliente asumió unos compromisos en relación con la recuperación vial en marco de los paros sociales.
4. Existen preocupaciones sobre los ítems no previstos aprobados por la administración saliente, así como el pago de las obras ejecutadas a la fecha.

El apoyo a la supervisión del convenio por parte del ministerio manifiesta que:

1. El Ministerio devolverá la solicitud de reformulación con comunicación oficial y observaciones sobre la documentación presentada
2. Adicionalmente, invita a los equipos de la administración saliente y entrante a que se adelante un proceso de empalme detallado para que exista total claridad y transparencia sobre el estado y ejecución del proyecto, incluyendo un recorrido detallado sobre las obras ejecutadas, incluyendo verificación de funcionalidad y calidad de las obras, necesidad de ítems no previstos y cantidades ejecutadas.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

3. Por último, invita a las partes a adelantar y solicitar los procedimientos y trámites necesarios que blinden y den tranquilidad a las dos administraciones sobre lo que ha sido la ejecución del proyecto y la continuidad de las obras que hacen parte del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Tabio.
4. El Ministerio hará recorrido al proyecto durante el mes de enero de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Pactados en acta		

FIRMAS:

CarolinAlfonso

LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez
Fecha: 29/12/2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD & TERRITORIO / FECHA: 3:30 pm HORA: 27/12/2023

TEMA: SOCIALIZACIÓN & EMPALME ADMINISTRACIONES PRESIDE: MUCT.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACTUAL & ENTRANTE

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	CAROLINA ALFARO	SEGUIMIENTO PROYECTOS	MUCT	3134541541	caralfonso@minvivienda.gov.co	PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO	Carolina
2	David Borcheva	Asesor	Unión	3143308754	unio@minvivienda.gov.co	Plan Maestro ALCANTARILLADO	David Borcheva
3	Tabio Enrique Camacho	Alcalde	Tabio	3157655706	gerencia@minvivienda.gov.co	Plan Maestro ALCANTARILLADO	Tabio
4	Manuel Chisco	Equipo Empalme	Tabio	3138015079	manuelchisco@guanal.gov.co	Plan Maestro ALCANTARILLADO	Manuel Chisco
5	Fredy Andrés Felabork	Equipo Empalme	Tabio	3144639633	fredyandresfelabork@guanal.gov.co	Plan Maestro ALCANTARILLADO	Fredy Andrés Felabork
6	Diana Cristina Borrero	Equipo Empalme	Tabio	3224034686	borrero@minvivienda.gov.co	Plan Maestro ALCANTARILLADO	Diana Cristina Borrero
7	David Escobar	Equipo Empalme	Tabio	300709751	escobar@minvivienda.gov.co	Plan Maestro ALCANTARILLADO	David Escobar
8	Alejandro Duarte	Gerente	Unión	3142949345	gerencia@minvivienda.gov.co	P.M.A.	Alejandro Duarte

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9	Dña Juan Lopez L.	gestor centro	HUCT	3204497412	011627@minvivienda.gov.co		
10	CATALINA FIGUEROA	Aspno Supervisión	HUCT-SB	3215268982	LCB.boyota@minvivienda.gov.co		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							