

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de septiembre de 2023
LUGAR:	Reunión virtual, Seguimiento y control CUR 1080 de 2023
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo Vanessa A. Yepes Arias, Supervisora Proyecto, Secretaria Rionegro Camila Rios abogada de Secretaria del Hábitat, Municipio Rionegro Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

Convenio 1080 de 2022: Optimización y Reposición de la Red de Alcantarillado, y Optimización y Ampliación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del Centro Poblado Galicia Parte Alta Sector Poblado del Municipio De Rionegro-Antioquia" - Convenio No. 1080 De 2022.

Objeto:

Seguimiento técnico y control del proyecto y al avance de la ejecución de las obras ejecutadas por el municipio de Rionegro.

DESARROLLO

– Contratacion Encargo Fiduciario

El municipio de Rionegro informó que se fue necesario alargar el tiempo de entrega de propuestas y el 7 de septiembre se recibieron 2 propuestas de las entidades Scotia Bank Colpatria y Fiduagraria. Estas ofertas las están en evaluación y se tiene programado adjudicar el próximo 14 de septiembre de 2023.

– Contratos de obra e Interventoria

El municipio de Rionegro informó que los contratos de obra e interventoría se suspendieron desde el 26 de agosto de 2023, y se reiniciarán una vez se tenga el contrato fiduciario, el plan de acción solicitado por el MVCT.

En este sentido el MVCT manifestó que una vez se el municipio cuente con el contrato del Encargo Fiduciario legalizado, se requiere que remitan la cuenta de cobro con los soportes entre los cuales destaca el cronograma de inversión del contrato de obra aprobado por la interventoría y avalado por el Municipio, para de igual manera se puede desembolsar necesarias.

De otra parte, el municipio informó que los biodiscos para el sistema de tratamiento de aguas residuales ya está en fabricación y se cuenta con los contratos legalizados de fabricación y suministro y la certificación del fabricante en la que se establece que se encuentran fabricación.

COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
1. Adjudicación Encargo Fiduciario	Mpio. Rionegro	14/08/2023
2. Entrega Plan de Acción concertado con el contratista	Mpio. Rionegro	
3. Cuenta de cobro desembolso anticipo y 1er pago Contratistas	Mpio. Rionegro	
4. Próxima reunion de seguimiento	Mpio. Rionegro	11 /09/2023

APR 8 10:45

Actividad

Chat

Equipos

Calendario

Mensajes

Archivos

Seleccionar P...

...

Aplicaciones

Chat

Actividad

Chat

Equipos

Calendario

Mensajes

Archivos

Seleccionar P...

...

Aplicaciones

Buscar

Seguimiento CUR 1080 -22, Compromisos de la suspensi... Chat Archivos Resumen Grabaciones y transcri... Pizarra de reunión Salas para sesión de s... PyR + Unirse

viernes, 8 de septiembre de 2023 10:32 a. m. - 10:45 a. m. Abrir en Stream

Seguimiento CUR 1080 -22, Compromisos de la suspensi...

10:45 a. m.

(sin título)

9:18 a. m.

Sara Victoria Silva Montoya

6:9

me están preguntando mucho por esta acta

La grabación está lista

Seguimiento avance estructuración refo...

4:9

La grabación está lista

Seguimiento Convenios 1128 de 2021 ...

4:9

La grabación está lista

Seguimiento subsanación observaciones...

1:9

La grabación está lista

Bader Elena Franco Saleme

1:9

Usado: La protergia y documentación soporte...

31:8

Seguimiento Convenio CUR 641 de 20...

31:8

La grabación está lista

VIRTUAL - Seguimiento proyectos

31:8

La grabación está lista

Seguimiento a subsanación de observa...

30:8

La grabación está lista

Seguimiento CUR 802 Rincon Santo - R...

29:8

La grabación está lista

Revisión Planes de acción CUR 800, 80...

29:8

La grabación está lista

CAPACITACIÓN- ESTRUCTURAS DE CA...

29:8

Alix Johana: Gracias Ghisel

29:8

Reunion de seguimiento Convenios CU...

28:8

La grabación está lista

FLUJO DE CAJA VALOR LIQUIDO CERO...

25:8

La grabación está lista

Diana Milena Lozano Botello

24:8

Usado: [...] Como es de su conocimiento, se vien...

24:8

Seguimiento a la subsanación de obser...

24:8

La grabación está lista

Contenido

No se ha compartido ningún archivo.

Notas

Transcripción



Crear notas de reunión para todos

Hacer que cualquier persona pueda contribuir a las notas en cualquier momento. Vaya a la invitación de reunión para crearlas.

19°C Nublado



ESP LAA

11:31 a. m. 8/09/2023

Microsoft Teams interface showing a meeting titled "Seguimiento CUR 1080 -22, Compromisos de la suspensión..." on September 8, 2023, at 10:32 a.m. The meeting is recorded by Jairo Alberto Gomez Riano. The left sidebar lists various chat messages and documents. The main content area displays the meeting title and a video player. The right sidebar shows options for notes and transcription, along with a prompt to create meeting notes for all participants.

Chat

Actividad

Chat

Equipos

Calendario

Llamadas

Archivos

Subir P...

Aplicaciones

Seguimiento CUR 1080 -22, Compromisos de la suspensión...

viernes, 8 de septiembre de 2023 10:32 a. m. - 10:45 a. m. [Abrir en Stream](#)

Microsoft Teams

Seguimiento CUR 1080 -22, Compromisos de la suspensión. del c...

2023-09-08 15:32 UTC

Recorded by: Jairo Alberto Gomez Riano

Organized by: Jairo Alberto Gomez Riano

0:00 / 12:05

Contenido

No se ha compartido ningún archivo.

Notas Transcripción

Crear notas de reunión para todos

¡Cualquier persona puede contribuir a las notas en cualquier momento. Vaya a la invitación de reunión para crearlas.

19°C Nublado

11:32 a. m. 8/09/2023