

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de febrero de 2024
HORA:	De 11:00 a 11:50 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Luz Marina Arias, Representante del Municipio. Mateo Felipe Apraez Portilla, Ingeniero Consultor. Carlos Daniel Orjuela Villamil, Consultor Financiero. Derlin Romaña Mosquera, Interventoría. Flor Ángela Novoa, Coordinadora de Proyectos.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de la documentación requerida como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE 180 UNIDADES SANITARIAS CON POZOS SÉPTICOS, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI, CHOCÓ.**

TEMAS ABORDADOS

1. Presentación de los participantes y orden de la reunión.
2. Revisión de la documentación faltante del proyecto de unidades sanitarias.
3. Evaluación de los requerimientos pendientes para la viabilización del proyecto.
4. Revisión de los aspectos técnicos como levantamiento topográfico y planos.
5. Plazos de subsanación y compromisos.

DESARROLLO:

1. La reunión se inició con la presentación de los participantes, donde se destacaron los roles de cada uno en el proyecto.
2. La reunión se llevó a cabo con el objetivo de revisar la documentación pendiente del proyecto de unidades sanitarias en el municipio, con la presencia de los representantes pertinentes. Se discutió detalladamente cada uno de los requerimientos faltantes, incluyendo la documentación sociocultural, demandas del sistema, confiabilidad del suministro eléctrico, diagnóstico del sistema existente y la comparación de alternativas en una matriz multicriterio.
3. En cuanto a la planeación del proyecto, se debatió sobre la posibilidad de realizarlo en etapas o en una sola fase, concluyendo que, debido al tamaño del proyecto, la ejecución en una sola etapa sería la opción más adecuada. Se acordó también la importancia de la geolocalización de las unidades sanitarias en los planos topográficos, así como la necesidad de ajustar el formato de resumen con el número de alternativas evaluadas y el plazo de ejecución del proyecto.

4. Se abordó el tema del presupuesto y los precios unitarios, destacando la importancia de presentarlos en formato PDF y firmados por la Interventoría. Asimismo, se mencionó la necesidad de completar el registro de beneficiarios de las unidades sanitarias, ya que el proyecto contempla un aumento en el número de unidades a implementar.

CONCLUSIONES

Tras la presentación de los requerimientos pendientes, se acordó que el plazo para la subsanación del proyecto será de 10 días hábiles a partir de la fecha de la reunión. Se espera que durante este período se completen todos los documentos y ajustes necesarios para la viabilización del proyecto de unidades sanitarias en el municipio.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender todos los requerimientos faltantes y observaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles.	Alcaldía municipal de Certegui	20/02/2024

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 06 de febrero del 2024

ANEXOS

6 feb 2024 11:01 - 11:46 ▾

⬇ Descargar

8

Asistieron

11:01 - 11:46

Hora de inicio y finalización

45m 14s

Duración de la reunión

36m 24s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
MP Mateo Felipe Apraez Portilla MApraez@minvivienda.gov.co	11:01	11:46	44m 33s	Organizador
L LuzMa	11:01	11:46	44m 25s	Moderador
L LUZMA	11:02	11:08	5m 57s	Moderador
CV CARLOS DANIEL ORJUELA VILL... carlos.orjuela@esap.edu.co	11:03	11:45	42m 40s	Moderador
CD Carlos Dediego	11:04	11:46	41m 50s	Moderador
FN flor Ángela novoa	11:04	11:46	41m 13s	Moderador
OO Omar Orjuela (Invitado).	11:04	11:46	41m 27s	Moderador
DM Derlin Romaña Mosquera	11:11	11:46	29m 7s	Moderador