

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

SEGUNDO MOMENTO DE ESTRATEGIA SOCIAL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CUR 1314-2023

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de la mesa principal.
2. Metodología para la formulación de preguntas.
3. Socialización del proyecto.
4. Intervención del representante de Consorcio Acueductos 2024.
5. Intervención del representante de Consorcio Interpanamericana.
6. Intervención de la Alcaldía Municipal de Unión Panamericana.
7. Intervención del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
8. Conformación de Veeduría ciudadana
9. Espacio para preguntas.
10. Cierre.

Medio Baudó., 20 de febrero de 2024 (mesa de seguimiento virtual)

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1314 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK. MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCO
EJECUTOR	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

PLAZO	13 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	25/12/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$ 18.017.741.178
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	1.0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	29-11-2023
OBSERVACIONES TECNICO	El interventor manifiesta que el contratista le envió unos certificados avalando el componente de profundización mas sin embargo se establece que estos documentos deben ser presentados por medio de informes.
OBSERVACIONES JURIDICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio


DESARROLLO:

Conforme a lo programado, se llevó a cabo socialización de la estrategia de acompañamiento social a cargo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, en el marco de Convenio de Uso de Recursos CUR 1314 del 2023, para ello, se contó con la participación y asistencia de actores institucionales y sociales del municipio, contando con el acompañamiento del área técnica a cargo del seguimiento del convenio por parte de la subdirección de proyectos del MVCT, y del PDA del Chocó, denotando los siguientes aspectos;

- 1) Se presento la mesa principal, realizando la intervención de cada asistente, iniciando con los asistentes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguido por asistentes del Plan Departamental de Aguas del Chocó, (PDA), seguido por el equipo que conforman la contratación derivada, contratista e interventoría.
- 2) Inicialmente se habla de las especificaciones del proyecto, iniciando con el CONVENIO DE USO DE RECURSOS N° 1314 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ Y AGUAS DEL CHOCÓ S.A E.S.P EN SU CALIDAD DE GESTOR. Exponiéndole a la comunidad en que consiste, cuáles son las especificaciones del convenio, el plazo de ejecución del convenio, el valor y la fecha de inicio, todo esto con finalidad de que la población como beneficiaria logre entender cómo se conforma.
- 3) Se habla sobre la contratación derivada del convenio 1314-2023, explicándole a la comunidad, que el ejecutor del proyecto es Aguas del Chocó S.A. E.P.S. el contrato de obra fue adjudicado a la firma UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MELUK 2023 con numero de contrato ADCHO - 01 DE 2023 y que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, dentro de las generalidades se estipula que el valor del contrato es de \$16.786.780.675 y el plazo de ejecución es de 12 meses.

Y la interventoría adjudicada a la firma CONSORCIO INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO MEDIO BAUDÓ 2023 con numero de contrato ADCHO – CMA – 02-DE 2023 y que tiene como objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. dentro de las generalidades se estipula que el valor del contrato es de \$911.302.236.60 y el plazo de ejecución es de 13 meses.

- 4) Se le indica a la comunidad que el presupuesto asignado por Nación y por SGP departamento, que es del 100% solo se puede emplear en los ítems que se encuentran en el alcance del proyecto.
- 5) Dentro de las generalidades del proyecto, se le explica a la comunidad y asistentes, ¿qué es un sistema de alcantarillado sanitario y PTAR?, de igual manera que objetivos cumplen, esto en relación con que entiendan cuales son los problemas para solucionar y los cuidados pertinentes de uso adecuado. Cuáles son los beneficios a la salud y medio ambiente con su implementación.
- 6) Se enseña a la comunidad y asistentes a la socialización, cual es el alcance del proyecto, desde la apropiación de diseño, como la implantación estructural, posteriormente hablando de los dos proyectos, con sus respectivos ítems.
- 7) El contratista se encarga de exponer el funcionamiento técnico del proyecto, hablando de su alcance y de las estructuras que componen el proyecto.
- 8) Por último, se habla del impacto del proyecto, manifestando la población actual y la población proyectada, siendo la cifra mostrada en la ficha de seguimiento inferior a la manifestada por la comunidad, dato que se espera poder corroborar y ajustar si es el caso, por parte del ejecutor y municipio beneficiario.
- 9) Existen varias dudas por parte de la comunidad, donde manifiestan gran preocupación debido a las épocas de invierno, donde se presentan inundaciones, afectando posiblemente a la planta, pues la ubicación donde se implantaría ha registrado cotas de inundación de 2 metros, el contratista por su parte indica que se puede hacer mas elevada, en aproximadamente 40 cm, de igual manera que los trayectos de la línea de aducción.
- 10) No se pudo conformar la veeduría ciudadana, queda a compromiso de personería.




WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Medio Bauds FECHA: 20 Feb/2024 HORA: 4:00pm.

TEMA: Dlto 2 momento Estrategia Social, Presenta - PRESIDE: MVCT - PDA - Municipio.
Ciën Proyecto: conformación Uveduño CU2 1314/2023
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA - MPIO

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Andrea Montillo	Profesional/ Especializado	MUCT	3144935895	amantilla@munivivienda.gov.co		
2	Alex Curi Mosquera	Alcance tecnico Alcanceballe de	PDA	3103518283	(conflicto) montillo@munivivienda.gov.co		
3	Melina Lopez	Psicología	MUCT	3126929000	melina@munivivienda.gov.co		
4	Naydeli Romero B	Supervisora	MVCT	3138516611	romeromerc@munivivienda.gov.co		
5	Dirección de Planeación y Desarrollo		Desarrollo	3218029354	direccion@munivivienda.gov.co		
6	Wilmar Montillo	Lider. S.	Lider E.	32180180	wilmar@munivivienda.gov.co		
7	TEYDOR B.	COMANDANTE BOMBARDOS	Bombardos	32175993505	teydor@munivivienda.gov.co		
8	Efrén Cuervo	Trabajo de campo	Municipio	3126736654	efren@munivivienda.gov.co		

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
9	Thomny Harold M.	Prensa	M/Baudo	312225346	thomnyh@gu		
10	Yaelin Paola Norenc	Secretaría	M/Baudo	3226429108			Yaelin M.
11	Luis Fernando Diaz	Planación	M/Baudo	3127457282			Luis F. Diaz
12	José Alberto Cruz	Infraestructura	M/Baudo	3215022869	joseturcruz@gmail.com		
13	Dalia Cordoba Castro	Lideresa	M/Baudo	311424360	daliacastorab@68@gmail.com		
14	Soliana Yaneth M	Soanta Ac	M/Baudo	3142278 53399			Soliana Y.
15	Srinidh GARCIA	Lider comon	M/Baudo	32056270 78			
16	Nail Rolo?	Reserva	Reserva MD	31495465	Reservad@viviend		
17	Yolanda Norenc	Secretaría	M/Baudo	310445858	YolandaNorenc@gmail.com		Yolanda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
18	Darwin Danilo	EL Interventor	Consorcio Interventoría Alcantarillas P.O. Bogotá	3105135841	darwin.notaire@hotmail.com	Socialización	Darwin N
19	Jhony Albornoz C	R/L DBRA	UNIDA TEMPA ALCANTARILLAS P.O. BOGOTÁ	3104257835	jhonyalbornoz@hotmail.com	SOCIALIZACIÓN	Jhony Albornoz C
20	Ronda Jheba Urrut	Trocoadores Social	Alcantarillas P.O. Bogotá	3105833504	Escaluna210@hotmail.com		Ronda Jheba Urrut
21	Wendy P Mosquera	trocoadores S	Alcantarillas P.O. Bogotá	3114001944	Mosquera Hortencia wendypm1981@gmail.com		Wendy P
22	Pablo D Lezama	auxiliar	Alcantarillas P.O. Bogotá	3128344003			Pablo D
23	LUIS ERNESTO MOSQUERA	Presidente Asociantes	Medio Bosque	3112269519	LUISER1956@yahoo.es		Luis E

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
 Comutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

SEGUNDO MOMENTO DE ESTRATEGIA SOCIAL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CUR 1339-2023

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de la mesa principal.
2. Metodología para la formulación de preguntas.
3. Socialización del proyecto.
4. Intervención del representante de Consorcio Acueductos 2024.
5. Intervención del representante de Consorcio Interpanamericana.
6. Intervención de la Alcaldía Municipal de Unión Panamericana.
7. Intervención del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
8. Conformación de Veeduría ciudadana
9. Espacio para preguntas.
10. Cierre.

Plan de Raspadura., 19 de febrero de 2024

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1339 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCO
EJECUTOR	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL CHOCÓ S.A. ESP.
PLAZO	19 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26/07/2025
VALOR DEL PROYECTO	\$ 12.557.923.401
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	1.0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	15-01-2024
OBSERVACIONES TECNICO	Si bien se adjudicaron ya ambos procesos contractuales, contrato e interventoría, aún no se cuenta con actas de inicio, el contratista ya ha adelantado elementos de la Fase 1 que contempla el proyecto.
OBSERVACIONES JURIDICO	Aún no se cuenta con polizas y actas de inicio

DESARROLLO:

Conforme a lo programado, se llevó a cabo socialización de la estrategia de acompañamiento social a cargo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, en el marco de Convenio de Uso de Recursos CUR 1339 del 2023, para ello, se contó con la participación y asistencia de actores institucionales y sociales del municipio, contando con el acompañamiento del área técnica a cargo del seguimiento del convenio por parte de la subdirección de proyectos del MVCT, y del PDA del Chocó, denotando los siguientes aspectos;

- 1) Se presento la mesa principal, realizando la intervención de cada asistente, iniciando con los asistentes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguido por asistentes del Plan Departamental de Aguas del Chocó, (PDA), seguido por el equipo que conforman la contratación derivada, contratista e interventoría.
- 2) Inicialmente se habla de las especificaciones del proyecto, iniciando con el CONVENIO DE USO DE RECURSOS N° 1339 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA Y AGUAS DEL CHOCÓ S.A E.S.P EN SU CALIDAD DE GESTOR. Exponiéndole a la comunidad en

que consiste, cuales son las especificaciones del convenio, el plazo de ejecución del convenio, el valor y la fecha de inicio, todo esto con finalidad de que la población como beneficiaria logre entender cómo se conforma.

- 3) Se habla sobre la contratación derivada del convenio 1339-2023, explicándole a la comunidad, que el ejecutor del proyecto es Aguas del Chocó S.A. E.P.S. el contrato de obra fue adjudicado a la firma CONSORCIO ACUEDUCTOS 2024 con numero de contrato LP 03 – 2023 y que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE RASPADURA, MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ, dentro de las generalidades se estipula que el valor del contrato es de \$11,010,659,955 y el plazo de ejecución es de 19 meses.


Y la interventoría adjudicada a la firma CONSORCIO INTERPANAMERICANA con numero de contrato CMA 04 DE 2023 y que tiene como objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ, dentro de las generalidades se estipula que el valor del contrato es de \$1,031,799,654 y el plazo de ejecución es de 19 meses.

- 4) Se le indica a la comunidad que el presupuesto asignado por Nación, que es del 100% solo se puede emplear en los ítems que se encuentran en el alcance del proyecto.
- 5) Dentro de las generalidades del proyecto, se le explica a la comunidad y asistentes, ¿qué es una PTAR y una PTAP?, de igual manera que objetivos cumplen, esto en relación con que entiendan cuales son los problemas para solucionar y los cuidados pertinentes de uso adecuado. Cuales son los beneficios a la salud y medio ambiente con su implementación.
- 6) Se habla sobre el problema a solucionar, y es que el sistema de acueducto existente cuenta con deficiencias en la presentación del servicio su infraestructura es deficiente, no tienen acceso a agua potable, y no cuentan con cobertura total. En cuanto al sistema de alcantarillado, no tienen la prestación del servicio: se presenta situaciones que afectan a la salud pública y al medio ambiente por los efectos que causan los vertimientos de aguas residuales sin tratamiento a las fuentes superficiales y al terreno natural
- 7) Se enseña a la comunidad y asistentes a la socialización, cual es el alcance del proyecto, desde la apropiación de diseño, como la implantación estructural, posteriormente hablando de los dos proyectos, con sus respectivos ítems.
- 8) El contratista se encarga de exponer el funcionamiento técnico del proyecto, hablando de su alcance y de las estructuras que componen el proyecto.
- 9) Por ultimo se habla del impacto del proyecto, manifestando la población actual y la población proyectada, siendo la cifra mostrada en la ficha de seguimiento inferior

a la manifestada por la comunidad, dato que se espera poder corroborar y ajustar si es el caso, por parte del ejecutor y municipio beneficiario.

10) Existen varias dudas por parte de la comunidad, donde manifiestan que el lote empleado para la planta de tratamiento tenía un uso diferente a solicitud y trámite de la comunidad, pero se pudo también establecer que, al momento de presentar la documentación con el fin de adelantar el trámite pertinente, el ejecutor presentó la documentación correspondiente. De igual manera se solicita al alcalde municipal, entregar una constancia sobre el uso del suelo del lote previsto para la implantación y ejecución de la planta.

11) Se conforma la veeduría ciudadana.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Mpio Unión Panamericana FECHA: 19 Feb/2024 HORA: 2:30 pm


TEMA: Dllo Momento 2 Estrategia AS. Socialización PRESIDE: MVCT - PDA
y Presentación Proyecto, conformación territorio CUR 1339/2023
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA - MPIO.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Maria Laylor Granja Muelle	Personera	Personera municipal	3205381986	Personera@Personera.mpio.uniónpanamericana.gov.co		
2	Dayna Tasamá	Ing. Civil.	Contratista obra.	3133341000	consorcioalveductos2024@gmail.com		
3	Alexander Piza B.	Interventoría	Contratista obra	3112884908	alejandro.piza@piza.com		
4	Angie Valentina Cruz	Ing. Civil	Contratista obra	3164422320	Conducioalveductos2024@gmail.com		
5	Ang Maria Góngora	Serente	Agua del Chicó	3133082332	serente@aguadelchico.gov.co		
6	Joselario	consejal		321915004			
7	Yafine rabeau	consejero comu		3142656562	yafine.rabeau@uniónpanamericana.gov.co		

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
8	Leidy Mosquera	Aux. Administrativa S.P.	Alcalda	3146849836	leidy.mosquera@municipal.gov.co		Leidy
9	Yenny Mosquera			3128329968	yenny.mosquera@municipal.gov.co		Yenny M
10	Yenny Aguilera			3127373940			Yenny
11	Yenny Aspíllola			3128955569			Yenny A.
12	Marina Orjuelo			320632282			Marina
13	Zulenny Bolaños			3234736497			Zulenny
14	EDITH A. M. C. COLOMBIA			3108866407			
15	Mileidy Pérez			3108563161	mileydiperez@municipal.gov.co		Mileidy
16	Rooney Herrera	Asesoría		311255439	rooney.herrera@municipal.gov.co		Rosney
17	Mrs. del Rosario Rosario	Rosario					






FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
18	Yurnis			31164293 06			
19	Manuela			32066012 32			
20	Maria Sausob			3336763912			
21	Nelly Mosquera	Docente		312231915			
22	Andrea Mantilla	Profesional Especializado	MUCT	314435877			
23	Nayda Romero	Supervisora Convenci	HVCT	3138516611			
24	Helio Jamer R	Ayud. Supervis	MNCT	3176929600			

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
25	Rocío	Amma de casa	Unión Punaire	3148763498			Rocío
26	Yolima Apulla	Amadecasa	unión p.	3145398200	Yolima Apulla volderocío@gmail.com		Yolima
27	INGRID N. Ibañez	Amma de casa	U. Punaire	3123417153			INGRID N.
28	Nubia orejuela	Amma de casa	Unión Punaire	3126012731			
29	Yolima Apulla	Amma de casa	unión p.	3234147784			Yolima
30	HÉDITH M.S.	Amma de casa	Unión Punaire	3135705521			HÉDITH
31	Valentina P. No	Amma de casa	U. Punaire	3104703073	Valpercamoquera@gmail.com		Valentina
32	Flor Alicia Martínez	Amma de casa	U. Punaire	X			Alicia
33	Lelly Yara Mosquera	Apoyo a la Supervisión	PDA	3127297400	lellymosquera@gmail.com		Lelly Yara Mosquera
34	Felicio Perea	Administración	COMUN. I. COMUNA	3137591644			Felicio Perea

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
35	Berlady's Guerrero Hincastro	Contratadora Pública	Union Panam. mexicana	3206652335	berladyg0387@hotmail.com	Socialización de alianzas	
36	Maria Isabel Ibarra Moreno	Entrenadora	Union Panamericana	1129045431	Mercedemore@gmail.com	Socialización de alianzas	
37	Olga y Morillo Amigo	Secretaría de Planeación	Union Panam.	3146410823	olop9201@jhm.ladys.com	Socialización de alianzas	
38	Lady's Sánchez	Trabajadora Social.	Union Panam.	3208945805	ladys.sanchez0388@gmail.com	Socialización de alianzas	
39	Janny Mosquera	Presidente Asesora					
40	Jose Felino	Comenteante	Union P.	311768874		Socialización de alianzas	
41	Celestina Rivera	Hembra Convid	Un. Panam.	3147624123	Rivera Celestina Rivera@gmail.com	Socialización de alianzas	
42	Mariabeth	Mosquera	Union	26339744			
43	Gloria P. Fabor	Operadora	Union	3104621003		Socialización de alianzas	