

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 02 - 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de febrero de 2024
HORA:	9:30 am
LUGAR:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
ASISTENTES:	Adriana García - Gestora de Proyecto Findeter Elver Hernández - Coordinador Interventoría Roberto Jaimes – Especialista Hidráulico Interventoría Hernando Leal – Especialista Hidráulico Contratista de obra Oscar Castaño - Apoyo a la Supervisión EPC Gino González – Jefe Planeación EAAB Lessing Cárdenas – Profesional EAAB DRAA Yesid Pinzón – subdirector de Proyectos MVCT Oscar López – Gestor zona Centro MVCT Leidy Carolina Alfonso Rubiano – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA

1. Verificación y socialización estado actual tramite de No Objeción por parte de la EAAB al diseño y especificaciones técnicas de la caja de empalme y caja de control del proyecto “Acueducto regional La Mesa – Anapoima”

DESARROLLO:

Durante la reunión se realizó verificación de estado actual de revisión, verificación y trámite de No Objeción por parte de la EAAB al diseño y especificaciones técnicas de la caja de empalme y caja de control del proyecto “Acueducto regional La Mesa – Anapoima”.

El ingeniero Gino Gonzáles – Jefe de Planeación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá manifestó que en revisión efectuada a la última versión de información presentada por Empresas Públicas de Cundinamarca, Findeter y contratista de obra e interventoría se identificaron algunas observaciones que deben ser resueltas para poder avanzar en el trámite.

Así mismo se realizó revisión de planos de la caja de empalme, en los que se identificó por parte de los profesionales de la EAAB que estos no cumplían los lineamientos y requisitos establecidos por la EAAB desde el inicio del trámite, específicamente:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

-) La caja de empalme a construir debe localizarse y construirse exactamente sobre la tubería matriz de la EAAB, actualmente no se cumple esta condición.
-) La válvula de corte de la derivación del acueducto regional debe instalarse inmediatamente posterior a la tee de derivación, con el fin de reducir afectaciones a los demás municipios que se abastecen de esta red, ante algún daño en el tramo de tubería comprendido entre el accesorio de derivación y la válvula de corte que actualmente se localiza en los planos de diseño a 2 metros de distancia.
-) La instrumentación de la caja de empalme no debe incluir válvula de cheque, como esta planteado en el diseño actual.

Ante las observaciones mencionadas, la EAAB manifiesta que emitirá un nuevo oficio contemplando lo ya observado.

El especialista hidráulico del contratista de obra señala que realizará las observaciones y presentará los nuevos diseños de manera informal a la EAAB para obtener previamente su revisión y validación antes de radicar la información, con el fin de agilizar el proceso y atender rápidamente lo observado por la EAAB.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:


LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: EMPRESA ACUEDUCTO & ALCANTARILLADO BOGOTÁ FECHA: 02/02/2024 HORA: 9:30 am
TEMA: NO OPERACIÓN EAAB, SOBRE DISEÑO & ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMPALME & CONDUIT PRESIDE: MUCT
ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPBIMA
EQUIPO ACOMPAÑANTE: FINDEREN, EPC, OPERA, INTERVENTORIA, EAAB.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Daniela R.	Gerente	MUCT	3104449411	olivera@minvivienda.gov.co		
2	Osiris Castaño	Asesor Supervisor	EPC	3134817521	osiris.castano@epc.com		
3	Elena Hernández	Interventora	Interventoría	3105013046	hernandez@interventoria.net		
4	Roberto Jaramer	Interventor	Interventoría	3158318673	roberto.jaramer@interventoria.net		
5	Giyo Gonzalez	Gerente	EPC	3012113430	giyo.gonzalez@epc.com		
6	Lesmy Laidena O	Profesional	EPC	3008961104	laidena@epc.com		
7	Hernando Ladrón	Asesor	Consejo	3214668957	h.ladron@concejo.gov.co		
8	Adriana García	Asesor	FINDER	3214994324	angaraya@finder.gov.co		