

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 28 de febrero de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de febrero de 2024
HORA:	De 11:00am a 11:30am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Emirson Angulo Alegría – Ing. Supervision EMCASERVICIOS Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS German Dario Londoño – Ingeniero de apoyo AAPSA E.S.P. Paola Montenegro – Subgerente Técnica AAPSA E.S.P
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 28 de Febrero de 2024, con el propósito de hacer una mesa virtual con AAPSA E.S.P y EMCASERVICIOS S.A, para conocer avances del estado del proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto.

Una vez todos hacen su presentación , el Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para lograr el reinicio de actividades.

La ing. Montenegro manifiesta que una de las razones de la suspensión fue por tubería la cual ya fue suministrada y la otra razón es el permiso de INVIAS. En este momento se está adelantando un proceso de revisión de los diseños, sobre todo por la intervención que vamos a tener en una vida nacional. Se ha adelantado una revisión tanto con el contratista de obra como con el interventor para ver la mejor posibilidad. También se han realizado unas visitas de campo revisando un tema de predios si esa solución se puede llevar a cabo y no hemos dado pues el reinicio todavía al contrato y esperando dar una respuesta sobre

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

todo una respuesta técnica en este sentido, y se espera que la próxima semana se tenga respuesta de esto y se les comunicara

El Ing. Angulo solicita al MVCT ayudar a gestionar con INVIAS el permiso, de pronto con un oficio o llamada directamente desde con los directores, porque eso es lo que realmente tiene el proyecto parado.

El Ing. Perilla indica que en cuanto a lo manifestado por el Ing. Angulo , se solicitó en la última reunión a la ing. Perea de AAPSA la trazabilidad de todo lo que han hecho en cuanto al permiso de INVIAS. Entonces se solicita hacer llegar toda esa información que se han podido hacer para llevar una trazabilidad de ese permiso y así desde el MVCT realizar un oficio o comunicado directamente a la INVIAS, para ver si de pronto da agilidad a ese proceso.

La ing Montenegro manifiesta la situación que se presentó en primera fue que la intervención incluye dos vías y el trámite se presentó de manera separada. Entonces hay una que se hizo en un contexto especial por el tema que es una alcantarillado sanitario. En este momento se esta revisando no solamente esa trazabilidad que se dio frente al trámite con INVIAS, que se hizo también con la regional y se elevó a nivel nacional, sino también que se esta revisando un tema de diseños, de manera que esta intervención que se hace sobre estas dos vías no es de la magnitud que se esperaba. También manifiesta que infortunadamente hay una parte de la obra que podemos adelantar, sin embargo se sigue supeditado al permiso, aunque vale la pena aclarar que esta intervención que se va hacer sobre la via nacional en ninguno de los casos es directamente sobre la vía, porque se va a realizar una perforación horizontal dirigida, pero igual si no se tiene ese trámite con INVIAS no se pueden adelantar obras en esos tramos. La buena noticia es que en el tema de servidumbres parece que no se van a tener dificultades y pues respecto al permiso que se requiere de la CRC, que sencillamente pues esta modificación solamente afectaria el punto de la descarga pero se hizo con el mismo diseño de cabezal. También se esta adelantando el trámite con la autoridad ambiental, es decir, se revisando esa posibilidad en la inmediatez con la Comunidad, las zonas que tendrían que serían afectadas en temas de servidumbres.

La ing Montenegro y el Ing Angulo manifiestan que se realizara una reunion entre AAPSA y EMCASERVICIOS para buscar la mejor opcion de acuerdo a los diseños.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir trazabilidad del trámite con INVIAS para el Permiso y gestiones realizadas para dar reinicio	AAPSA	11/03/2023
2	Remitir acta de reunión entre APPSA y EMCASERVICIOS	AAPSA	11/03/2023

FIRMAS:

Reunion Virtual

Seguimiento Proyectos Popayán - Comuna 2 y Calle 5 - Informe de asistencia 2-28-24

1. Resumen									
Título de la reunión Seguimiento Proyectos Popayán - Comuna 2 y Calle 5									
Participantes que asistieron 4									
Hora de inicio 2/28/24		9:51:33 AM							
Hora de finalización 2/28/24		10:30:35 AM							
Duración de la reunión39 min 1s									
Tiempo medio de asistencia 28 min 1s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	2/28/24	2/28/24	10:00:20 AM	2/28/24	10:30:35 AM	30 min 15s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador
PAOLA ANDREA MONTENEGRO ARBOLEDA	2/28/24	2/28/24	10:00:25 AM	2/28/24	10:30:23 AM	29 min 57s		Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	2/28/24	2/28/24	10:01:33 AM	2/28/24	10:30:07 AM	28 min 34s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Emirson Angulo	2/28/24	2/28/24	10:07:15 AM	2/28/24	10:30:32 AM	23 min 17s		Moderador	
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	2/28/24	2/28/24	10:00:20 AM	2/28/24	10:30:35 AM	30 min 15s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador
PAOLA ANDREA MONTENEGRO ARBOLEDA	2/28/24	2/28/24	10:00:25 AM	2/28/24	10:30:23 AM	29 min 57s		Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	2/28/24	2/28/24	10:01:33 AM	2/28/24	10:30:07 AM	28 min 34s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Emirson Angulo	2/28/24	2/28/24	10:07:15 AM	2/28/24	10:30:32 AM	23 min 17s		Moderador	