

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Reunión proyecto: Optimización sistema acueducto veredas La Colorada, La Rampachala y El Salto Municipio El Zulia (Norte de Santander)

Cita la CGR
Fecha: 5 de marzo de 2024
Hora: 3:00pm

Asistentes:

Ana Isabel Pena Reyes – CGR
Johan Marino Valbuena – CGR
Dayber Anderson Morales – CGR
Consortio El Zulia – Interventoría
Interacueducto el Zulia – Contratista
Fernando Balvuena - Municipio
Martín Vega – Supervisor secretaria Agua PDA Norte de Santander
Rafael Gallardo Eraso – MVCT
Jesus Antonio Alvarez - Municipio

Orden del día:



La CGR hace Seguimiento al proyecto Optimización sistema acueducto veredas La Colorada, La Rampachala y El Salto Municipio El Zulia (Norte de Santander), de acuerdo con el último seguimiento la fecha probable de terminación 2 de marzo de 2024

Desarrollo:

La interventoría expone el avance del proyecto de la siguiente manera:
Galería filtrante 100%
Planta de tratamiento 100%
Conducción

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Paso 1 -100%
Paso 2 - 100%
Paso 3 - 100%
Paso 4 - 100%
Paso elevado 5 – En ejecución, esperando resistencia
Paso 6 y 7 100%
Cruce 100%

En ejecución paso elevado 5
Avance: 98%
Avance financiero: 82.5%
Fecha de terminación 29 de marzo de 2024

CGR preguntó el avance financiero va acorde con el plan de pagos, interventoría informó que sí y que no hay inconvenientes puesto que los pagos se hacen contra avance de obra.

La CGR preguntó si ya están todas las pruebas terminadas, a lo que la interventoría manifestó que están en desarrollo de las obras que no se han recibido por parte de ellos.

Compromisos:

- La CGR solicitó enviar la prórroga del contrato de obra – A cargo del PDA para el 13 marzo 2024
- Informe de interventoría a corte 31 de enero de 2024 – A cargo del PDA para el 13 marzo 2024
- Presentación de la interventoría – A cargo de la interventoría para el 13 marzo 2024
- CGR programará una nueva reunión para el martes 19 de marzo de 2024

Firmas:

