

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de abril de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ricardo Rueda – Gobernación del Atlántico Oscar Duica – Empresa de Servicios Públicos Danny Santos – Empresa de Servicios Públicos Lady Ospina – Secretaria de Agua Potable – Gobernación del Atlántico Oscar López – Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
2. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que se encuentran pendientes las subsanaciones documentales, geotécnicas, hidráulicas, presupuestales y topográficas. Cede la palabra a la entidad territorial.
 - El Ingeniero Ricardo Rueda, indica que el 5 de abril de 2024, se remitirán nuevamente las subsanaciones geotécnicas.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo topográfica para el día Lunes 8 de abril de 2024 y mesa de trabajo institucional y eléctrica para el Martes 9 de abril de 2024.
 - El Ingeniero Ricardo Rueda indica que para la parte documental, se realizarán las correcciones cuando se tenga aval presupuestal.
 - El Ingeniero Danny Santos indica que la parte hidráulica depende de la topografía, por lo que se hace necesaria dicha evaluación a las subsanaciones, para continuar con la parte hidráulica. Indica que se puede adelantar la parte presupuestal. Para la hidráulica, no se ha avanzado mucho, dado que se requiere la evaluación topográfica del proyecto, para evitar reprocesos.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones geotécnicas	Ricardo Rueda – Gobernación del Atlántico	05/04/2024
2	Agendamiento de mesa de trabajo del componente topográfico	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	08/04/2024
3	Agendamiento de mesa de trabajo de los componentes institucional y eléctrico	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	09/04/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	4/05/24, 2:01:00 PM	4/05/24, 2:24:05 PM	23 min 4 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Danny Javier Santos Oviedo	4/05/24, 2:01:07 PM	4/05/24, 2:24:04 PM	22 min 56 s	danny.santos@aaa.com.co	Moderador
Secretaría de Agua Potable	4/05/24, 2:01:07 PM	4/05/24, 2:24:04 PM	22 min 56 s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
Oscar Duica Granados	4/05/24, 2:01:08 PM	4/05/24, 2:24:01 PM	22 min 52 s		Moderador
Lady Jhoana Ospina Corso	4/05/24, 2:08:46 PM	4/05/24, 2:24:02 PM	15 min 16 s	lospina@atlantico.gov.co	Moderador
Oscar Julian Lopez Pedroza	4/05/24, 2:13:05 PM	4/05/24, 2:24:03 PM	10 min 57 s	o.lopezp@uniandes.edu.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 05-04-2024