

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 15 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de MARZO de 2024
HORA:	8:00am a 9:00am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas - Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Helman Molano - Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS Felipe Potes – Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Oswaldo Tamayo – R.L Consorcio Interveredal Buenos Aires Andrés Sierra – Contratista Interventoría Jorge Salaiman - Ingeniero Residente de Interventoría
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

El día jueves 15 de Marzo de 2024 se convocó a comité técnico para revisar los avances del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES- DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión, el Ingeniero Perilla indica que el objetivo de la reunión es ver que avances ha tenido el contrato, si existen puntos críticos, si hay alguna alerta que haya sucedido en el transcurso de la semana en el proyecto,

El Ing. Molano informa que el Ing. Tamayo comunico el día de ayer un hecho en el que las comunidades de la zona donde se va a construir la bocatoma, a lo que el Ing. Tamayo comenta ya se encuentran en la parte de excavaciones, en la parte de la bocatoma, en un comité anterior en el 2023 que se hizo en Buenos Aires, con presencia de la gobernación y unos líderes, comuneros y guardias indígenas para precisamente solicitar el permiso para los trabajos que se iban a realizar en la zona de la bocatoma, en el cual llegaron a un compromiso con el Gobernador, y así ya se podían hacer los trabajos. Ayer ya se iba a realizar el traslado de materiales y se le informó al cabildo, porque hay unas vías que pasan por unos terrenos de ellos, que se iba a estar transitando con unos vehículos y se iba a realizar un campamento para copiar materiales, a lo que respondió que en ningún momento se ha dado permiso y que la reunión que se hizo en Buenos

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Aires con la gobernación, la gente que asistió en representación de ellos, no tenía la potestad de dar esos permisos, por ende el resguardo solicitaba que se hiciera una minga, donde estuvieran presentes los contratistas de obra e interventoría EMCASERVICIOS, Gobernación, Naciones Unidas, Derechos Humanos, Verdulerías, alcaldía, para ver si ellos daban el permiso y que consideraban que se les estaba violando los derechos como dueño de ese territorio, porque ellos son los que están haciendo reforestaciones, están haciendo todos los trabajos de la cuenca y que ellos en ningún momento se ven beneficiados y que si llegaban a ingresar sin autorización iban a decomisar o retener los materiales hasta que no se llegara a un acuerdo. De igual manera, se tenía previsto hoy el trabajo de hacer la voladura de las de las rocas, ya que se había logrado el permiso con los otros grupos que actúan allá. Ayer se hizo una parte y hoy se termina, pues la gente que fue a trabajar hoy es gente de allá mismo y en el momento no tengo información si les permitieron el paso para terminar con el proceso de eliminación de las rocas. En cuanto a lo del proyecto en las redes, seguimos avanzando en la parte Santa Clara - La Balsa ya se está a un poco más de 1 kilómetro para conectar toda la red.

El Ing. Perilla consulta que de la reunión que se menciona que hicieron con gobernación y las demás entidades, si no existe un acta para mostrarle a ellos porque los que asistieron y así demostrarles que sí daban la autorización, a lo que el Ing. Tamayo responde que esa reunión tuvo que terminar con un acta ya que quedaron compromisos. También ya se le informó a la personería que ellos estuvieron presentes y están haciendo las averiguaciones de quién tiene las actas.

El ingeniero Perilla indica que se debe informar a la alcaldía, ya que ellos son los encargados de los permisos de paso en los predios como lo estipula el Convenio, entonces es una obligación de la administración municipal. También le sugiere a EMCASERVICIOS hacer un comunicado a la administración municipal.

El Ing. Helman afirma que una vez se termine esta reunión, se comunicara con la administración municipal, así aprovechando la visita del MVCT el 20 de marzo, ellos nos acompañen al recorrido y de una vez realizar un comité para tratar esos temas.

Ing. Perilla indica que la visita es con acompañamiento de la supervisora de la Zona Pacífico la Ing. Nayda Romero, para realizar la verificación de avance de ejecución de obra para la solicitud del desembolso No. 2 y que sería bueno la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

reunión con el Municipio y así se puede presionar más para dar solución a los inconvenientes que se están presentando en los permisos de paso por los predios.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Informe mensual Febrero	Interventoría	18/03/2024
2	Diseño estructural PTAP	Interventoría	27/03/2024
3	Convocar reunión con la administración municipal	EMCASERVICIOS	20/03/2024

FIRMAS: Según listado de asistencia de Teams

REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PROYECTO BUENOS AIRES (CUR 1057 D 2021) - Informe de asistencia 3-15-24

1. Resumen						
Título de la reunión	REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PROYECTO BUENOS AIRES (CUR 1057 D 2021)					
Participantes que asistieron	8					
Hora de inicio	7:55:52 AM					
Hora de finalización	10:11:02 AM					
Duración de la reunión	2 h 15 min 10s					
Tiempo medio de asistencia	37 min 2s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Juan Miguel Perilla Astroz	3/15/24	3/15/24	8:00:18 AM	8:38:32 AM	38 min 14s	JMPerilla@minivivienda.gov.co Organizador
Andres Enrique Sierra Navas	3/15/24	3/15/24	8:00:23 AM	8:38:24 AM	38 min 1s	direccionobra@erconstructores.com Moderador
helman (Invitado)	3/15/24	3/15/24	8:00:24 AM	10:11:02 AM	2 h 10 min 38s	Moderador
Oswaldo Tamayo Castro	3/15/24	3/15/24	8:00:29 AM	8:06:43 AM	6 min 13s	Moderador
Cristina Daza	3/15/24	3/15/24	8:03:31 AM	8:37:51 AM	34 min 20s	Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/15/24	3/15/24	8:06:14 AM	8:13:53 AM	7 min 39s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co Imbastidas@unadvirtual.edu.co Moderador
Oswaldo Tamayo Castro	3/15/24	3/15/24	8:08:27 AM	8:37:47 AM	29 min 19s	Moderador
Jorge	3/15/24	3/15/24	8:14:01 AM	8:25:57 AM	11 min 56s	Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Juan Miguel Perilla Astroz	3/15/24	3/15/24	8:00:18 AM	8:38:32 AM	38 min 14s	JMPerilla@minivivienda.gov.co Organizador
Andres Enrique Sierra Navas	3/15/24	3/15/24	8:00:23 AM	8:38:24 AM	38 min 1s	direccionobra@erconstructores.com Moderador
helman (Invitado)	3/15/24	3/15/24	8:00:24 AM	10:11:02 AM	2 h 10 min 38s	Moderador
Oswaldo Tamayo Castro	3/15/24	3/15/24	8:00:29 AM	8:06:43 AM	6 min 13s	Moderador
Cristina Daza	3/15/24	3/15/24	8:03:31 AM	8:37:51 AM	34 min 20s	Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/15/24	3/15/24	8:06:14 AM	8:13:53 AM	7 min 39s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co Moderador
Oswaldo Tamayo Castro	3/15/24	3/15/24	8:08:27 AM	8:37:47 AM	29 min 19s	Moderador
Jorge	3/15/24	3/15/24	8:14:01 AM	8:25:57 AM	11 min 56s	Moderador