

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01-2024

DATOS GENERALES

FECHA:	13/03/2024
HORA:	De 09:00 AM a 1:30 PM
LUGAR:	Municipio de Charalá
ASISTENTES:	Jorge Vega Rojas, Alcalde Municipal de Charalá Juan Fernando Payares, Supervisor Findeter Carlos Mauricio Herrera, Director de aguas y saneamiento básico de la Gob. De Santander. Iván Gerardo Flórez, Esant S.A. ESP. Ludwing Uribe, Esant S.A. ESP. Diego Ayala, Rep. Legal Consorcio Charalá 071 Leyla Díaz, Residente de obra Consorcio. Maria Fernanda Pulido – Director interventoría Oscar Cano; Apoyo Supervisión Minvivienda
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Recorrido de obra y mesa técnica con los actores interesados para el proyecto: Construcción Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Mpio de Charalá, con el fin de verificar la propuesta de modificación que requiere el proyecto, según lo informado por Findeter y los contratistas de obra e interventoría.

DESARROLLO:

Se hace una presentación de los asistentes y una breve exposición del objeto de la presente reunión convocada, la cual obedece principalmente a revisar en campo las modificaciones planteadas se requieren en el proyecto, haciendo necesario adicionar recursos al proyecto.

De acuerdo a esto, se inicia con la presentación sobre planos de la propuesta de ajuste al proyecto por parte del contratista de obra, donde se indica que en un sector del municipio, no es posible llevar por gravedad las aguas residuales a la planta de tratamiento planteada, por lo cual se hace necesario incluir en el proyecto una estación elevadora de caudal.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por otra parte se indica que las cantidades contempladas en el presupuesto de la licitación de obra, no contemplaron la totalidad de las cantidades de excavación, lleno y retiro de material excedente de la excavación motivo por el cual se presenta un incremento en el valor del proyecto.

Por parte del especialista hidráulico de la ESANT, se solicitó una explicación integral del alcance inicial del proyecto y de los cambios propuestos, con el fin de entender el planteamiento del diseño y plantear alternativas que resulten viables técnica y económicamente, no solo para la construcción del sistema de alcantarillado, sino de cara a la operación posterior y sus costos asociados.

Una vez finalizada la explicación sobre planos por parte del contratista, se hace un recorrido de campo, a los puntos considerados de interés, por tener cambios que impactan al proyecto, como es el punto definido para la construcción de la estación elevadora de caudal, el sitio de localización de la planta de tratamiento y el tramo donde se plantea una perforación dirigida.

En campo se pudo identificar la necesidad de los cambios propuestos en el proyecto; no obstante, es necesario revisar las cotas del sistema de alcantarillado para buscar, en lo posible, alternativas de mejora a la propuesta elevada por el consorcio contratista de obra y la interventoría.

De acuerdo con lo anterior se solicitó por la ESANT la documentación técnica necesaria, con los planos del proyecto, para revisar posibles alternativas de mejora.

Teniendo en cuenta que las modificaciones planteadas demandan una adición de recursos importante, se indicó por parte del Alcalde Municipal que tiene previsto una reunión con el Gobernador del Departamento de Santander en la primera semana de abril, con el fin de revisar la disponibilidad de recursos para apoyar la ejecución del proyecto.

En tal sentido, se da por terminada la jornada de trabajo y se definen los siguientes compromisos de las partes:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir a la ESANT los planos y documentos técnicos de modificación al proyecto.	Findeter	22/03/24
2	Revisión de los planteamientos técnicos propuestos por el contratista de obra	ESANT	02/04/24
3	Informar sobre disponibilidad de recursos del Departamento para el cierre financiero de la reformulación No. 2	Alcaldía Mpal de Charalá	08/04/24



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



FIRMAS:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía Municipal de Charalá - Jbr. FECHA: 13/03/2024 HORA: 9:00 a.m.

TEMA: Seguimiento ejecución proy. Alc. sanitario y Pluvial PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Fináctec - Exant - Municipio - Contratista

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Morán Fernando Ruido	Director de Interventoría	Consorcio Inter - Pisos Charalá	3045601636	inter_redes_charala@outlook.com		
2	LUIS FERNANDO RUIDO	INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-PIEDRAS CHARALÁ	3102170726	inter_redes_charala@outlook.com		
3	Jorge Vega Rojas	Alcalde	Charalá	3214489923	alcaldia@charala-santander.gov.co		
4	DIEGO F. AVANZADO	Revisor Contable	CONSORCIO INTER-PIEDRAS CHARALÁ	3204220271	gerenciacontable@lydeap.com		
5	Van Geraerd Florez	Coordinador Supervisión	ESANT SAESP	3186406652	van.florez@esant.com.co		
6	Luiswing Uribe	Asesor Ex	ESANT	91232091	luiswing2008@gmail.com		
7	Neybert Torres	Ing. de Obra	COCH 071	3138209695	comprova@cochvalle071@gmail.com		
8	Oscar A. Cano G.	Contratista	MVCT	3012286001	oscanor@minvivienda.gov.co		


Página 1 de 3




Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Powered by CamScanner

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS						
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL						
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17						
9						
10						
11	Juan Fernando Rojas Supervisor	Findeter	335512852	1055079118		
12	José A. Arechán Sr. Infractor	Alcalde	3114603677	1129569667		
13	Carlos Mauricio Pizarro. Proctor AySD	Gov. Santander	3134597807	1126249705		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Página 2 de 3

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Oscar López
Fecha: 13-mar-2024