

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 24 de mayo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de mayo de 2024
HORA:	8:00pm a 9:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas - Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Felipe Potes – Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Oswaldo Tamayo – R.L Consorcio Interveredal Buenos Aires Andrés Sierra – Contratista Interventoría
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

El miércoles 24 de mayo de 2024 se convocó a comité técnico para revisar los avances del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

DESARROLLO:

El Ingeniero Perilla da la apertura a la reunión semanal de seguimiento al proyecto Teta - La Balsa y pregunta sobre los avances de la obra y los compromisos de la reunión de la semana pasada.

El Ingeniero Pedro Felipe Potes informa que el 17 de mayo de 2024, se realizó en Santander de Quilichao una reunión programada con los líderes de la zona la administración municipal, pero no se presentaron, también estuvieron presentes contratista de obra e interventoría. De igual manera afirma que ya se tiene la documentación y está pendiente suscribir las actas de suspensión desde el 6 de mayo de 2024, porque ya las condiciones contractuales empiezan a presentar dificultades por la diferencia tan amplia que se da entre lo programado y lo ejecutado, y así evitar un incumplimiento. Por otro lado, se tiene previsto una reunión con el alcalde de Buenos Aires ya sea para realizarla en Popayán o Santander de Quilichao, dependiendo del orden público. Es necesario saber en qué punto están las cosas para tomar decisiones y se encuentra pendiente el compromiso por parte del Ministerio para reforzar un poco el trabajo administración municipal.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ingeniero Juan Miguel Perilla informa que va estar presente la primera semana de junio en una reunión en Popayán donde sería pertinente aprovechar para reunirse con el alcalde de Buenos Aires. También manifiesta que suspender la obra, las reuniones de comité técnico de seguimiento se realizarán una vez al mes, para socializar avances y/o gestiones para poder reiniciar el proyecto.

El Ingeniero Pedro Felipe Potes recomienda al contratista de obra e interventoría, que una vez suscritas las actas de suspensión remitirlas por oficio a la aseguradora, y que no se vaya a quedar ese trámite pendiente ya que están solicitando que se informe cuando se suspenden los contratos.

El Ingeniero Juan Miguel Perilla solicita a la interventoría los informes de febrero, marzo, abril, lo más pronto posible, para dejar todo actualizado

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Reunión con Administración Municipal	EMCASERVICIOS	4/06/2024

FIRMAS: Asistencia TEAMS.