

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	03/05/2024
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT Sebastián Ramírez – Gestor Zona pacifico MVCT
INVITADOS:	Orlando Jaime – Representante de interventoría Lizbeth Sarabia – Representante de interventoría Jorge Abril – Representante de consultoría Edwin Cuesta – parte técnica consultoría Jose Dailer Palacios – Supervisor Municipio

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento CUR 1296-2023
2. Estado actual de los compromisos adquiridos el 15 de marzo de 2024

DESARROLLO:

CONSULTORÍA:

Se ha avanzado en la primera fase, se espera terminar el 13 de mayo, ya se realizaron todos los estudios, se designó un grupo para cada alternativa para poder avanzar de manera mas rápida. Se ha desplazado personal de consultoría para realizar estudios de geotecnia, gestión de riesgo y geología, se demoraron mas de lo previsto inicialmente, debido a que se encontraron unas condiciones en gestión de riesgo que se tocaron mas a fondo, se entregará en el informe próximo.

Dentro de la formulación de alternativas se tomó un tiempo mayor, por ejemplo, la escogencia a partir del estudio de agua, el laboratorio se demoró mas de lo previsto en los análisis, por consiguiente, se presenta inconvenientes en cumplir el cronograma con plan de contingencia.

Actualmente se está al 22% ejecutado y está validado por interventoría, validado otro informe presentado la ejecución podría subir al 40% ejecutado validado

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

INTERVENTORÍA:

Manifiesta se encuentran validando conforme les han ido remitiendo la información, pero que se precisa tiempo para poder finalizar, manifiesta que el consultor manifestaba requería 2.5 meses mas para suministrar los entregables.

Manifiesta interventoría que los profesionales se están demorando 15 días para revisión de la información suministrada.


Se puede evidenciar

1. Los compromisos .

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de fase 1	CONSULTOR	13 de mayo de 2024
2	Remisión de los informes de consultoría e interventoría	CONSULTOR INTERVENTORÍA	8 de mayo de 2024
3	Remisión de los informes de ejecutor	EJECUTOR	13 mayo de 2024
4	CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN SIGEVAS	EJECUTOR	6 mayo de 2024

FIRMAS:



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos: [Mesa de Seguimiento CUR 1296-2023-20240315 101520-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios
Revisó:
Fecha: 03/05/2024