

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 905 DE 2021.**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	18 de junio de 2024
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	<b>Reunión Virtual – PDA del Cesar - Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 905 de 2021.</b>
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Alejandro Mendoza Celada, Profesional especializado Aseguramiento – DIDE – VASB
INVITADOS:	N.A.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Comité de seguimiento al proyecto "Construcción y/o optimización de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana del municipio de Agustín Codazzi etapa I - departamento del Cesar", que se ejecuta bajo el marco del convenio 905 de 2021.

**Temas Desarrollados:**

1. Seguimiento a compromisos del comité de fecha 21 de mayo de 2024.
2. Avances en cada una de las actividades para la culminación del del proyecto.
3. Vencimiento del convenio 11 de julio 2024.
4. Varios.

**DESARROLLO:**

Se inicia la apertura de la reunión a las 9:00 a.m. se da espera por más de 18 minutos a los convocados a la reunión, pero no se obtiene respuesta ni conexión de los siguientes convocados: Aguas del Cesar S.A. E.S.P., con la empresa prestadora de los servicios públicos del municipio de Agustín Codazzi

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

EMCODAZZI E.S.P., y La secretaria de Planeación Municipal de Agustín Codazzi. Cabe mencionar que la citada reunión fue programada el 14 de junio de 2024 a la 1:07 p.m. como se evidencia en la siguiente imagen de envío de la citación a través de correo electrónico.



**Seguimiento al proyecto del CUR 905 de 2021 - Agustín Codazzi** Unirse

Mar 18/06/2024, 'de' 9:00 a 10:00

Microsoft Teams Meeting

Aceptados: 4, 7 sin respuesta

**Mensajes** Detalles de la reunión

- Google Calendar en nombre de Mary Liliana Tavera Reales ha aceptado la reunión. Seguimiento al proyecto del CUR 905 de 2021 - Agustín Codazzi Mary Liliana Tavera Real... Vie 14/06/2024 14:23
- Jessica Lizeth Cardenas Rueda ha aceptado la reunión. Vie 14/06/2024 14:12
- Alejandro Mendoza Celada ha aceptado la reunión. Vie 14/06/2024 13:25
- Ha enviado una convocatoria de reunión Comité de seguimiento al proyecto "Construcción y/o optimización de conducción y red... Vie 14/06/2024 13:07

Por lo cual, el apoyo a la supervisión del MVCT deja constancia de lo acontecido, enviado la presente acta a cada uno de los convocados a la reunión y se oficiará sobre el hecho acorde a las obligaciones que se establecen al convenio 905 de 2021.

Referente a los compromisos establecidos en el acta de comité del 21 de mayo de 2024, el MVCT informa que la entidad ejecutora del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., no cumplió con lo requerido acorde a las fechas que se establecieron para la entrega de lo requerido como se muestra en la siguiente tabla:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cronograma de pruebas para la presurización de la red de acueducto del Sector 1.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. con el apoyo y coordinación de EMCODAZZI E.S.P.	29 de mayo de 2024.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Reinicio de los contratos de obra, interventoría y aseguramiento.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	27 de mayo de 2024.
3	Ejecución de 7 empalmes faltantes en el proyecto (obra civil)	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	7 de junio de 2024.
4	Cronograma para la terminación y entrega del proyecto por parte del ejecutor al municipio.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	27 de mayo de 2024.

### Asistencia a la reunión Virtual

Seguimiento al proyecto del CUR 905 de 2021 - Agustín C... Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia +2

18 jun 2024 8:52 - 9:21

3 Asistieron

8:52 - 9:21 Hora de inicio y finalización

28m 51s Duración de la reunión

24m 1s Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	8:52	9:20	27m 39s	Organizador
AC Alejandro Mendoza Celada AMendoza@minvivienda.gov.co	8:55	9:20	25m 27s	Moderador
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	9:02	9:21	18m 56s	Moderador

### Enlace de grabación de la reunión:

[https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/g/person/paduke\\_minvivienda\\_gov\\_co/EZ2G3sIoISJAlvep9CzHf\\_8BwR5ksZjUuKSh3HzFyxYveQ?e=glYhtq&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAI0iJTdHJlYW1XZWJBcHAI0iLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D](https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/g/person/paduke_minvivienda_gov_co/EZ2G3sIoISJAlvep9CzHf_8BwR5ksZjUuKSh3HzFyxYveQ?e=glYhtq&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAI0iJTdHJlYW1XZWJBcHAI0iLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D)

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**



Apoyo a la Supervisión –  
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero