



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 31 DE JULIO DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	31 de julio de 2024
HORA:	De 11:00 am a 1:00pm
LUGAR:	<b>EMCASERVICIOS – Popayán, Cauca</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Jenifer Yela – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Carlos Zapata – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Carlos Fernández – Apoyo Jurídico EMCASERVICIOS Luis Córdoba – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Diego Buitrón – Jurídico EMCASERVICIOS Franklin Palomino - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Helman Molano - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

El miércoles 31 de julio de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CARRETERA Y OPTIMIZACION DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE YARUMALES MUNICIPIO DE PADILLA-CAUCA

### DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto.

Una vez todos hacen su presentación, el Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para lograr el reinicio de actividades.

El Ingeniero Zapata manifiesta que el proyecto se encuentra suspendido, los contratos de obra e interventoría desde julio de 2019. La obra se encuentra aproximadamente en un 38.8% de avance físico. El proyecto requería una reformulación, pero en ese trámite se venció el Permiso de Vertimiento, y sin ese permiso no se podía seguir con la reformulación. La administración Municipal está a cargo de gestionar ese permiso, actualmente realizaron un convenio con EMPADILLA S.A E.SP, para contratar una



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

consultoría y se encargara de el trámite para el permiso de vertimientos, el cual ya fue radicado ante la CRC, sin embargo, se encontró que se venció la concesión de aguas hace dos años y se debe iniciar el trámite para gestionar este proceso. Por lo tanto, por parte del Municipio se está adelantando la documentación requerida para radicarla ante la CRC y así sacar estos dos procesos adelante.

Se aclara que estos dos procesos están a cargo y son responsabilidad de la Administración Municipal y que los contratistas de obra e interventoría están interesados en la continuación y terminación del proyecto siempre y cuando se logre la reformulación.

El Ing. Perilla pregunta que los recursos de donde provendrían, a lo que Laura manifiesta que hay disposición de la Administración Departamental SGP - Departamento, pero desde la oficina de planeación se está teniendo la opción de poder gestionar los recursos de la bolsa que se tiene por Recursos Nación - AUDIENCIAS PUBLICAS.

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reiterar al Municipio la entrega de la documentación para la Concesión de aguas a la CRC.	EMCASERVICIOS	2/08/2024
2	Averiguar en la CRC los tiempos del trámite de estos procesos	EMCASERVICIOS	2/08/2024
3			

### FIRMAS:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Gerencia General - EMCADEBUCIOS S.A.S FECHA: 31 de Julio de 2024 HORA: \_\_\_\_\_

TEMA: Alcance, Ilcdo Santoro - PTAE Yacumbes PRESIDE: \_\_\_\_\_

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Padilla

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	José Marcelo Bastidas J.	Contratista	EMCADEBUCIOS	3136010135	josemarcelobastidas@gmail.com		José Marcelo Bastidas
2	JENIFER YELA L.	CONTRATISTA	EMCADEBUCIOS	3127294203	jenifer.yela@gmail.com		Jenifer Yela
3	Carlos Mario Príncipe	Contratista	EMCADEBUCIOS	3136511994	mario.principe@gmail.com		Carlos Mario Príncipe
4	Luis F. Córdoba	Ing. Apoy.	EMCADEBUCIOS	3157634582			Luis F. Córdoba
5	Carlos H. Zapata S.	Ing. Apoyo	EMCADEBUCIOS	312140918	carloszapata0946@gmail.com		Carlos H. Zapata S.
6	Diego Jairo Buitrago Ríos	Profesional Universitario	Emcasinos	3175750412	diegojairobuitrago@gmail.com		Diego Jairo Buitrago Ríos
7	Franklin Bahamuno	Apoyo S.T	Emcasinos	3148162297	franklinb82@gmail.com		Franklin Bahamuno
8	Herman Alvar	Ing. Apoyo	Quica	213751415	herman53@gmail.com		Herman Alvar
9	JUAN MIGUEL PERILLA A	INGENIERO SUPERVISOR	MVCT	3123861154	imperilla@minvivienda.gov.co		Juan Miguel Perilla A.
10							