



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de julio de 2024
HORA:	De 08:50 a 09:20 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	Leiner Quinto, gerente PDA Hector Mosquera, Coordinador técnico PDA Alex Mosquera, A. supervisión componente alcantarillado PDA

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual de obra
2. compromisos

DESARROLLO:

1. El arquitecto Weslin James, indica En esta reunión tiene como finalidad poder establecer el estado actual de los compromisos estipulados en la reunión realizada en día 26 de junio del 2024 en la ciudad de Quibdó, en el conocer el estado actual del proyecto y saber si ya se entregó el componente de profundización, teniendo en cuenta la fecha de entrega era para el 23 de junio de 2024 y a la fecha no se ha obtenido razón sobre la recepción de este.

El ingeniero Héctor manifiesta aún no ha recibido de parte de contratistas estos informes por lo que mediante oficio de fecha el 1 de julio, se le remitió al contratista, un hospicio solicitándole la información que contenga el informe de Interventoría con el producto o la revisión del componente de profundización, que efectivamente contempla dos meses para que el contratista y la interventoría hicieran entrega.

El arquitecto Weslin James manifiesta su preocupación pues ya pronto se cumplirán 3 meses y el componente aún no se entrega, entendiendo como agravante, que el proyecto ya presentaba una demora para firmar actas de inicio, debido a las pólizas iniciales y pólizas contra todo riesgo, entendiendo así, se lleva un mes de retraso respecto al componente de profundización, por lo que se deberá ser mas estrictos con los contratistas y empezar a exigirles realmente por



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

celeridad y cumplimiento en el proceso, siempre y cuando el proyecto se encuentra ante una posible cancelación.

PDA manifiesta que el componente de profundización tiene un plazo de 3 meses para elaboración y remisión por parte de contratistas, pero este MINISTERIO informa que el plazo dado para dicha actividad era de 2 meses, si eventualmente en los pliegos definitivos se dio 3 meses a contratistas, debían justificar el por qué.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Establecer fecha de inicio	PDA	Sujeto a recepción componente de profundización avalado

FIRMAS:

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1339-2023-20240718_090239-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 18/7/2024