

	Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio		
	Convenios Vicepresidencia Jurídica		
	CODIGO GCO-F-039	Elaborado 28/09/2022	Versión: 2

Acta No:	26	Fecha (dd/mm/aaaa)	16/07/2024
Tema	Comité seguimiento Convenio Marco 3044711 y AC 1-3044730 Acueducto Tibú		
Responsable	Edith Yasmin Duran Angarita	Área/Empresa	Ecopetrol
Ubicación / Edificio / Piso	Reunión virtual TEAMS	Número de Convenio	N.A.
Hora Inicio:	02:00 p.m.	Hora Fin:	03:00 p.m.

1. PLANEACIÓN DE TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ

Objetivo de la reunión	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la ejecución cabal e idónea del convenio en todos los aspectos (técnico, legal, financiero, administrativo, entre otros), mediante el seguimiento y control del cumplimiento de las actividades pactadas en el mismo. Conformado, como mínimo, por un representante de cada una de las Partes. • Revisar periódicamente el cronograma de actividades y sus plazos, sugerir los ajustes que considere indispensables e impartir las recomendaciones y orientaciones pertinentes. • Impartir las recomendaciones para el cumplimiento del objeto del convenio. • Revisar y aprobar los productos, entregables e informes que se generen en desarrollo del convenio, que puedan ser objeto de divulgación, observando en todo caso, con estricta rigurosidad, el nivel de confidencialidad que se determine (si aplica). • Coordinar el plan de trabajo y las reuniones sistemáticas de seguimiento de las obligaciones y/o compromisos del convenio, de manera que se asegure una actuación proactiva, preventiva y no reactiva y, la toma de decisiones oportunas durante su ejecución. • Gestionar y asegurar la ejecución del convenio por parte del aliado y/o ejecutor, de acuerdo con lo convenido en tiempo, plazos y alcance. • Realizar el seguimiento a las cláusulas del convenio relacionadas con los compromisos de cada una de las partes. • Realizar el seguimiento a las actividades críticas que puedan afectar la ejecución del convenio. 																					
Agenda de la reunión)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum 2. Análisis ampliación No. 1 de la suspensión No. 4 del CM y el AC 																					
Participantes																						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Nombre</th> <th style="text-align: center;">Dependencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Edith Yasmin Duran Angarita</td> <td>Ecopetrol</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hector Armando Valderrama Baquero</td> <td>Ecopetrol (SGI)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Oscar Alirio Cano</td> <td>Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sayda Naiyury Montes Molina</td> <td>Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Jhon Libardo Rodríguez Mayorga</td> <td>Secretario de Planeación Municipio de Tibú</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Marcela Caro Mateus</td> <td>Apoyo Secretaría de Planeación Municipio de Tibú</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre	Dependencia	1.	Edith Yasmin Duran Angarita	Ecopetrol	2.	Hector Armando Valderrama Baquero	Ecopetrol (SGI)	3.	Oscar Alirio Cano	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)	4.	Sayda Naiyury Montes Molina	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)	5.	Jhon Libardo Rodríguez Mayorga	Secretario de Planeación Municipio de Tibú	6.	Marcela Caro Mateus	Apoyo Secretaría de Planeación Municipio de Tibú
	Nombre	Dependencia																				
1.	Edith Yasmin Duran Angarita	Ecopetrol																				
2.	Hector Armando Valderrama Baquero	Ecopetrol (SGI)																				
3.	Oscar Alirio Cano	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)																				
4.	Sayda Naiyury Montes Molina	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)																				
5.	Jhon Libardo Rodríguez Mayorga	Secretario de Planeación Municipio de Tibú																				
6.	Marcela Caro Mateus	Apoyo Secretaría de Planeación Municipio de Tibú																				

	Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio		
	Convenios Vicepresidencia Jurídica		
	CODIGO GCO-F-039	Elaborado 28/09/2022	Versión: 2

2. DESARROLLO

Descripción de los asuntos tratados en la reunión y conclusiones	
1.	<p>1. Verificación del quórum</p> <p>Se inicia la reunión con la verificación de los delegados autorizados para representar a cada entidad en el comité de seguimiento del convenio y del acuerdo. En atención al objetivo del presente comité, se procede con el orden de la agenda:</p>
2.	<p>2. Análisis de ampliación No. 1 de la suspensión No. 4 del CM y el AC</p> <p>Las partes exponen los avances en las actividades que ocasionaron la suspensión:</p> <p>Por parte de ECP se expone que a la fecha se mantiene pendiente el cierre de los tramites de la cesión sin costo del predio a favor del municipio de Tibú, que el día 11 de julio de 2024 se recibió la Resolución No. 0993 del 10 de julio de 2024 que permite el levantamiento de la medida preventiva, sin embargo, es necesario aun el proceso de registro de la anotación de cancelación de la medida de protección del RUPTA por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; de acuerdo con lo comunicado por el área inmobiliaria de Ecopetrol (área responsable del trámite) en aproximadamente 2 meses se podría tener cerrado la cesión sin costo a favor del municipio con la escrituración del predio. Teniendo en cuenta cualquier imprevisto que se puede presentar Ecopetrol propone la ampliación de la suspensión por tres (3) meses.</p> <p>Por su parte el municipio informa que según comunicación adelantada con la corporación Autónoma CORPONOR proyectan tener en un plazo de 1,5 a 2 meses la Resolución de concesión de aguas, por lo que el municipio considera prudente ampliar la suspensión del convenio y el Acuerdo de cooperación en 3 meses.</p> <p>Conforme a lo informado por Ecopetrol y el municipio, en vista de que se continúa adelantando los trámites ambiental y predial y que estos se encuentran en proceso ante las entidades: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Unidad de Restitución de Tierras (URT) y CORPONOR cuyos tiempos de atención y respuesta están fuera del alcance de las partes del Convenio y el Acuerdo de cooperación (entre Ecopetrol, Municipio de Tibú y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) los delegados del comité del convenio/acuerdo recomiendan ampliar la suspensión del convenio marco y del acuerdo de cooperación por un plazo de (3) meses a partir del 14 de agosto de 2024, los cuales finalizan el día 13 de noviembre de 2024, o antes si se superan las causales que la generaron.</p> <p>Los integrantes del Comité de Seguimiento y control del Convenio Marco No. 3044711 y AC 1-3044730, recomiendan a los Representantes Legales de las entidades lo manifestado en el presente documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la ampliación No. 1 de la suspensión No. 4 del Acuerdo de cooperación y del convenio marco, en 3 meses. <p>Se da cierre al comité y se agradece la asistencia de los participantes.</p>

3. COMPROMISOS




No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa
1.	Ampliación de la suspensión del convenio marco y el AC 1	Aliados	13/08/2024

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

	Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio		
	Convenios Vicepresidencia Jurídica		
	CODIGO GCO-F-039	Elaborado 28/09/2022	Versión: 2

4. EVALUACIÓN

¿Logramos alcanzar nuestra meta en esta reunión?	Sí	x	No	
¿En caso negativo, cómo y cuándo lo haremos?				

Asistentes y Anexos: <i>(Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha, así como los anexos de los temas tratados durante la reunión)</i>		Al final del acta se adjunta pantallazo con los asistentes al comité.
Revisó	Aprobó	
 HÉCTOR ARMANDO VALDERRAMA BAQUERO Apoyo Técnico del Convenio ECOPETROL	 EDITH YASMIN DURAN ANGARITA Administradora del Convenio ECOPETROL	
 JHON LIBARDO RODRIGUEZ MAYORGA Secretario de Planeación Delegado Comité del Convenio MUNICIPIO DE TIBÚ	 JHON LIBARDO RODRIGUEZ MAYORGA Secretario de Planeación Delegado Comité del Convenio MUNICIPIO DE TIBÚ	
 SAYDA MONTES MOLINA Delegado Comité del convenio marco MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  <small>Vo.Bo. Oscar Cano</small>	 SAYDA MONTES MOLINA Delegado Comité del convenio marco MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  <small>Vo.Bo. Oscar Cano</small>	
GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ Delegado Comité del Acuerdo MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ Delegado Comité del Acuerdo MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre y apellidos:	Registro / Cédula:	Área / Empresa:	Teléfono o Correo Electrónico:	Certifico asistencia a la sesión
1	7/16/24 15:19:33	7/16/24 15:20:08	Héctor Armando Valderrama Baquero	C1065629	VTS/SGL	3124453822	Si
2	7/16/24 15:22:39	7/16/24 15:24:03	Eivis Marcela Caro Mateus	1.093.921.604	Alcaldía de Tibú/Coordinación	Gestionambiental@alcaldiadetibu.gov.co	Si
3	7/16/24 15:30:40	7/16/24 15:33:05	Edith Yasmin Duran Angarita	e0279531	Ecopetrol	3176673257	Si
4	7/16/24 15:34:17	7/16/24 15:34:54	OSCAR A. CANO G. John Libardo Rodríguez	93.404.101	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	ocano@minvivienda.gov.co	Si
5	7/16/24 15:40:21	7/16/24 15:41:41	Mayorga	1092154577	Planeación/Alcaldía Tibu	3208187142	Si
6	7/17/24 11:10:02	7/17/24 11:10:52	Sayda Montes Molina	52712814	Subdireccion de proyectos	3213413003	Si