



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 07

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 03 de septiembre de 2024
HORA:	De 12:00 a 13:00 horas
LUGAR:	Sede administrativa MVCT, Bogotá
ASISTENTES:	Manuel Felipe Quintero Ceballos, alcalde, municipio de Sevilla, Valle del Cauca, <a href="mailto:alcalde@sevilla-valle.gov.co">alcalde@sevilla-valle.gov.co</a>  Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, <a href="mailto:AACorcho@minvivienda.gov.co">AACorcho@minvivienda.gov.co</a>

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de participantes.
2. Revisión del estado del proyecto 1-2023-91 OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JOSE Y ZONA DE INFLUENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.

### DESARROLLO:

1. Se reúne en la mesa técnica del 3 de septiembre de 2024 para el seguimiento del proyecto **1-2023-91 OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JOSE Y ZONA DE INFLUENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA**, el alcalde del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, Manuel Quintero. Quien brinda la asistencia es el ingeniero Alvaro Corcho, contratista del grupo de evaluación y evaluador líder del proyecto.
2. El ingeniero Alvaro Corcho menciona que se ha realizado la mesa de trabajo con personal del municipio y el consultor del proyecto para aclarar de manera más técnica y detallada el alcance de los requerimientos del proyecto.
3. El Ingeniero Alvaro Corcho presenta un plano de la planta con el alcance del proyecto, menciona que cerca a la descarga, y de hecho un poco más adelante, el sistema se profundiza hasta 10 metros, se menciona que la normativa vigente permite excavaciones hasta 5 metros, lo que genera preocupación. El Ingeniero menciona que hay alternativas para manejar este tema, desde

instalación de tubería con metodología sin zanja o la reestructuración del proyecto.

4. Con respecto a la metodología sin zanja, el ingeniero Alvaro Corcho indica que es necesario complementar los estudios de suelos, ya que las exploraciones llegan hasta 6 metros, habiendo una diferencia de 4 metros requeridos para la identificación de los suelos y a partir de esto determinar los trabajos, estabilizaciones, contenciones, entre otros, para la instalación de la tubería.
5. Con respecto a la reestructuración el ingeniero Alvaro Corcho menciona que se puede considerar un sistema de bombeo que eliminaría la necesidad de profundizar el sistema, y que, sin embargo, aumenta los costos por energía del sistema.
6. El alcalde Manuel Quintero menciona los problemas del barrio, inundaciones frecuentes por altas lluvias, y explica que hace unas semanas se tuvo el riesgo de desbordamiento de la quebrada, en un evento de lluvias leves, lo que ha generado la alarma y la necesidad imperativa de sacar el concepto del proyecto para posterior viabilización.
7. El ingeniero Alvaro Corcho menciona que se intentó devolver el proyecto a la administración pasada, pero que no fue posible ya que en el mes de diciembre se contactaron para continuar con el proceso.
8. El alcalde Manuel Quintero menciona que en esta semana se organizará con el equipo de trabajo del municipio para hacer las revisiones pertinentes.
9. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que, si bien hay trabajo para realizar, será necesario adelantar la sesión de la propiedad de la descarga, que es propiedad de la gobernación.
10. El alcalde Manuel Quintero menciona que revisará el estado del trámite y se pondrá a la cabeza del tema.
11. El Ingeniero Alvaro Corcho indica que el último componente que se revisaría es el presupuestal, ya que este depende de los demás componentes y que se pueden presentar cambios en cantidades, de acuerdo con los ajustes a los que se someta el proyecto.
12. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que el equipo del grupo de evaluación está en la disposición de ofrecer ayuda cuando se requiera.
13. La mesa de trabajo finaliza a las 12:30 p.m.

## **FIRMAS:**



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá FECHA: 03-09-2024 HORA: 12:05 pm  
TEMA: Proyecto Sevilla - Valle PRESIDE: Alvaro Corcho  
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Grupo evaluación de proyectos

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alvaro Corcho	Contratista	MUCT	3115625291	aacorcho@minviven de.gov.co		
2	Thomás Duarte Alcibole	Alcibole	Sevilla Valle	3106525172	alcibole@sevilla- valle.gov.co		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Página 1 de 2

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez  
Fecha: 03/09/2024