



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 29 de agosto de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de agosto de 2024
HORA:	De 8:30 A.M. a 9:30 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI Samuel Gallego – Supervisor EMCALI Mario García – Supervisor EMCALI Lilian Lugo - EMCALI Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) Liliana Cardona – UAESPM (Municipio de Cali)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los procesos de preparación y contratación de los proyectos asociados a los convenios de uso de recursos que actualmente se encuentran en estado por contratar (CUR 040, CUR 051, CUR 153, CUR 625, CUR 626, CUR 881).

DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico del desarrollo de actividades/gestiones requeridas para la contratación de los proyectos asociados a los CUR indicados anteriormente.

Se da inicio a la reunión, indicándose por parte del MVCT que en la ultima reunión de seguimiento se informó por parte del Municipio que se continuaba con el trámite de armonización de planes de desarrollo de la pasada administración, y la nueva administración, al respecto, se informa por parte del Municipio que dicho trámite no ha finalizado y se estima hacia mediados del mes de septiembre que estén armonizados estos planes de desarrollo, con lo cual se podrá dar inicio a las gestiones para presentación de vigencias futuras ante el concejo Municipal.

Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene lo siguiente:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

CUR 625-626

EMCALI indica que continua pendiente la gestión ante el Concejo Municipal para la gestión de las vigencias futuras de los proyectos asociados a los CUR 625 y 626, los cuales se encuentran dentro del paquete de proyectos a gestionar ante el concejo por parte de EMCALI y Municipio. De la anterior gestión depende la suscripción de un convenio interadministrativo (CIA) Emcali-Municipio con lo cual se tendrá un CDP que servirá de respaldo para el inicio del proceso de contratación de los proyectos por parte de EMCALI. Se indica por parte del ejecutor que se encuentran adelantando una revisión de los presupuestos teniendo en cuenta que los mismos corresponden al 2023, para si es del caso hacer una actualización de precios mediante una solicitud de reformulación.

CUR 051

EMCALI informó que se encuentra gestionando la liquidación del CIA suscrito entre EMCALI-Municipio para con esto tener disponibilidad de suscribir un nuevo CIA como requisito previo para el nuevo proceso de contratación del plan maestro, lo anterior se logrará una vez se pueda liquidar el contrato de interventoría inicial, gestión que se estima adelantar en el mes de septiembre.

EMCALI informó que de manera paralela a la gestión que es necesario adelantar ante el concejo municipal para la aprobación de vigencias futuras, deben adelantar actividades al interior de la entidad tales como: revisión y si es del caso ajuste de especificaciones técnicas y presupuesto, ejecución de inteligencia de mercado, proceso de precalificación de posibles interesados, todo lo anterior con el fin de lograr adelantar el nuevo proceso de contratación, con lo que se presentará en el mes de septiembre solicitud de suspensión del convenio

En resumen, continua pendiente la liquidación del contrato de interventoría, para proceder con la liquidación del CIA inicial,

Con relación a la solicitud de reformulación presentada para modificación de fuente de recursos del proyecto pasando de PGN 2020 a PGN 2024, se informa que la viabilización de la misma fue comunicada al beneficiario mediante oficio 2024EE0057498 del 2/8/24.

CUR 153

EMCALI indicó que estima adelantar la liquidación unilateral del contrato de interventoría correspondiente a la contratación inicial el cual fue suscrito con la firma IDOM, sin cancelar el valor correspondiente al 20% que se encuentra pendiente por pagar, lo anterior en virtud de que a juicio de la supervisión de EMCALI, el interventor presenta incumplimientos que impiden adelantar ese pago. Esta liquidación se tiene estimado por parte del ejecutor adelantarla en el mes de septiembre/24.

EMCALI informó que el estado actual de la PTAR Cañaveralejo establece que se tienen siete sedimentadores en funcionamiento de un total de ocho sedimentadores, por la normalización de los sedimentadores no. 6 y No. 7 y la recuperación civil e instalación de los elementos bombas tipo tornillo, quedando pendiente normalizar el funcionamiento de los arrancadores.

Respecto del avance en la consultoría que viene adelantando EMCALI, se informa un porcentaje de ejecución del 26%, manteniéndose como fecha de terminación de este contrato el 30 de noviembre/24

CUR 881

se indicó por parte de EMCALI que estiman adelantar el proceso de contratación en el mes de septiembre con recursos propios de la consultoría para actualización de actividades, especificaciones y presupuesto, la cual tendrá una duración aproximada de doce meses según lo informado por EMCALI.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del CUR vence el 30 de diciembre de 2024, el ejecutor mediante oficio 2024ER0137431 del 30/08/24 solicitó suspensión del CUR 881 por un periodo de 18 meses con el fin de que EMCALI pueda adelantar gestiones administrativas entre las que se encuentran: preparación proceso de contratación de la consultoría para actualización de actividades, especificaciones y presupuesto del proyecto asociado al CUR 881, periodo de ejecución de la consultoría, gestión de vigencias futuras por parte del distrito y EMCALI ante el concejo, preparación y presentación de reformulación al MVCT de reformulación No. 2, teniendo como insumo los resultados de la consultoría indicada anteriormente.

CUR 040

EMCALI indicó que La Unidad de Gestión Administrativa (UGA) de la GUENAA, adelanta proceso de contratación de la consultoría mediante la cual se actualizarán actividades, especificaciones y presupuesto, teniendo en cuenta las nuevas directrices de Emcali; la UGA radicó de nuevo la documentación correspondiente con la propuesta de un posible consultor en la Secretaría General de Emcali para su revisión y concepto. Es importante indicar, que en la reunión de seguimiento del mes de julio, el ejecutor indicó que estimaba adelantar la contratación de la consultoría durante el mes de agosto, sin embargo, a la fecha de corte del presente informe, esta contratación se encontraba en trámite al interior de EMCALI, estimándose por el ejecutor tener la contratación de la consultoría en el mes de septiembre/24.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Liquidación contrato inicial de	EMCALI	septiembre/24



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

	interventoría proyecto asociado al CUR 051		
2	Radicación solicitud suspensión CUR 051	EMCALI- Distrito	Semana del 16 al 20 sep/24
3	Liquidación contrato inicial de interventoría proyecto asociado al CUR 153	EMCALI	Septiembre/24

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 25/07/24

Correo: Carlos Eduardo Riv...

Calendario: Carlos Eduard...

(9) Seguimiento CUR sin c...

(3) WhatsApp

SigeVAS

teams.microsoft.com/v2/

AI MVCT Importados CURSO CAF CNSC Comisión Na... Importados (1) compras Ciatran - Cursos de... Aerolíneas Concurso INVIAS 2...

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

18:28

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir

Salir

CR

Carlos Eduardo Rivera Ramirez

AL

Andres Felipe Cuellar Lozano (No com...

CM

Claudia Moreno (No comprobado)

ML

Mario Garcia Lopez (No comprobado)

CB

CARLOS BRAVO (Externo)

MB

Magnolia Romero Botero (No compro...

PG

Paola Andrea Mejía Gonzalez (No com...

DZ

En espera
diego padilla zuluaga (Externo)

JT

Jorge Téllez - UGPI EMCALI (No compr...

1/2

Información de la reunión

Seguimiento CUR sin contratación

8:30 - 9:30 (1 hora)

29 de agosto de 2024, 8:30 - 9:30

Reunión de Microsoft Teams

Marcar manualmente para acceder

+576015140765 (Número de pago)

Obtener números locales

Identificación de conferencia: 472 950 512 #

Copiar información de unión

Seguimiento de los CUR que tienen proyectos en estado por contratar.

CUR 040, 051, 153, 625, 626, 881.

Favor reenviar invitación a miembros del equipo que estimen conveniente.

Windows Taskbar

Documentos1 - Auto...

comite.docx - Word

cuadro GENERAL.xlsx...

(9) Seguimiento CUR ...

My Screen Recorder ...

8:40 a. m.