

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<b>Código:</b> FO-M1-P5-005
		<b>Versión:</b> 02
		<b>Fecha de aprobación:</b> 25/06/2018

<b>Tipo de reunión:</b> Comité Técnico	<b>Fecha de reunión:</b> 30/08/2024
<b>Organismo, Dependencia o Proceso:</b> Gerencia de Servicios Públicos –Gobernación de Antioquia	<b>Fecha de elaboración:</b> 30/08/2024
<b>Asistentes, Organismo:</b> Leidy Marcela Carmona Mena – Supervisora Gsp Nicolas Mauricio Toro Alvarez- Ing Gsp Pedro Juan Montoya- Abogado Gsp Danilo Patiño Herrera – Ing Gsp Luis Eduardo Garzón- Supervisor Mvct	<b>Ausentes, Organismo:</b>

#### Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

#### Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior  
N/A
2. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
N/A				

3. Temas tratados

#### Solicitud de Prórroga del Convenio:

La comunicación con el secretario del municipio ha sido compleja debido a su desconocimiento del proyecto, resultado del reciente cambio de administración, sin embargo, ya se cuenta con la documentación por parte del municipio. Se abordó la necesidad de presentar la solicitud de prórroga del convenio antes del fin del presente mes, lo cual por tiempos no fue posible, esto hace necesario requerir nuevamente la lista de chequeo con los documentos correspondientes al municipio de Carepa y actualizar también los documentos por parte de la Gerencia de Servicios Públicos.

#### Justificación para la Prórroga

El supervisor del MVCT destacó la importancia de que la justificación de la prórroga esté bien soportada, incluyendo una clara exposición de los tiempos perdidos y sus respectivas causas. Para facilitar la comprensión y fundamentación de la solicitud, se sugirió la construcción de una línea de tiempo que detalle estos aspectos.

#### Inconveniente con el Contratista

Se discutieron los desafíos planteados por el contratista, quien atribuyó los retrasos a la insuficiencia del ancho de la servidumbre (6 metros) definida en el proyecto, argumentando que esta condición afectaba el avance de la obra.

#### Liquidación de Contratos Derivados

En cuanto a la liquidación de contratos derivados, el abogado Pedro, en representación de la gobernación, informó que ya se ha trazado la ruta para el proceso de incumplimiento, aunque el avance ha sido limitado debido a la carga de trabajo relacionada con un proyecto de gran envergadura. El abogado se comprometió a dialogar con Óscar, el líder jurídico, para agilizar el proceso, con el fin de dar cumplimiento a la fecha establecida (30 de Noviembre).

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<b>Código:</b> FO-M1-P5-005
		<b>Versión:</b> 02
		<b>Fecha de aprobación:</b> <b>25/06/2018</b>

### Actualización de Precios y Reformulación

Finalmente, se discutió la necesidad de actualizar los precios vinculados a la prórroga, los cuales se presentarán al comité interno de contratación. Este proceso de actualización y reformulación, liderado por la GSP, se llevará a cabo en paralelo al proceso jurídico impulsado por el abogado Pedro.

### Posible Liquidación del Convenio


El supervisor del ministerio advirtió que, si no se observan resultados cercanos, la instrucción sería proceder con la liquidación del convenio.

#### 4. Propositiones y varios

- Construir una línea de tiempo detallada que refleje los tiempos perdidos y las causas que justifican la prórroga del convenio.
- Establecer una ruta jurídica con el fin de liquidar y dar buen término a los contratos derivados.
- Actualizar los precios asociados a la prórroga del convenio para presentar la reformulación al comité interno de contratación.

#### 5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Lista de chequeo actualizada con los documentos correspondientes al municipio de Carepa para el mes de Septiembre.	Municipio de Carepa	02/09/2024	Recibir toda la documentación referente a la solicitud de la prórroga por parte del Municipio de Carepa.
2	Ajustar la justificación de la prórroga con el fin de dar una clara exposición de los tiempos perdidos y sus respectivas causas.	GSP	06/09/2024	Dar buen soporte a la justificación de prórroga del convenio.
3	Realizar Reuniones quincenales a partir de la fecha para darle un correcto seguimiento a los compromisos pactados.	GSP MVCT Municipio de Carepa	15/09/2024	Culminar el logro de los objetivos en las fechas pactadas.
4	Ruta Jurídica para el Proceso de Incumplimiento.	GSP	30/11/2024	Liquidar los contratos Derivados



Nicolás Mauricio Toro Álvarez  
Ingeniero-GSP



Leidy Marcela Carmona Mena  
Supervisora -GSP



Mariana Quintero Mejía  
Abogada -GSP



Luis Eduardo Garzón Charum  
Ingeniero-MVCT



Danilo Patiño Herrera  
Ingeniero-GSP



Pedro Juan Montoya  
Abogado-GSP