

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.2 - Abril 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 09 de abril de 2024.
HORA:	3:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario -pluvial Paratebueno.
2. Proyecto Tanque Cajicá
3. Proyecto Acueducto el Dorado Paratebueno.

DESARROLLO:

1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 09 de abril de 2024
2. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 09 de abril de 2024
3. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 09 de abril de 2024

COMPROMISOS (Si aplica)

4. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 09 de abril de 2024

FIRMAS:

5. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 09 de abril de 2024

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: abril 9 de 2024

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	9-04-2024	No. ACTA:	
---------------	-----------	------------------	--

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	SEGUIMIENTO PROYECTOS MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		
LUGAR:	EPC SA ESP		
HORA INICIO:		HORA FIN:	

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Manuel Eduardo Granados	Profesional Máster EPC SA ESP	
2	Liliana Arias Vargas	Profesional de apoyo EPC SA ESP	
3	Jorge Enrique Rojas	Supervisor MVCT	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	9-04-2024	No. ACTA:	
---------------	-----------	------------------	--

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ORDEN DEL DÍA:	
1.	REFORMULACIÓN N°1 PLAN MAESTRO PARATEBUENO
2.	TANQUE CAJICÁ
3.	SAN BERNARDO
4.	
5.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:	
1. PARATEBUENO.	
<p>Estudios y Diseños de los componentes del proyecto que cumplan con el Reglamento Técnico del Sector - RAS en medio físico y digital actualizados al año de presentación del proyecto que incluya:</p> <p>a. Diseños hidráulicos, con las correspondientes memorias de cálculo.</p> <p>b. Planos de acuerdo con las consideraciones del numeral 2.4.3.16 del Anexo 1 Guía de presentación de proyectos de agua</p>	<p>a. Alcantarillado Pluvial:</p> <p>Se pretende la exclusión de los tramos 8 y 9 del alcantarillado Pluvial que se encuentran en la parte inferior del casco urbano, intervención que cruza en los Barrios San Andrés I y II y Guaratara.</p> <p>Con respecto a la información presentada se tienen las siguientes consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se debe presentar un plano donde esté consignado las obras preexistentes, las obras correspondientes al proyecto viabilizado y las obras que hacen parte de la Reformulación. ✓ En relación al documento de justificación de la exclusión del Tramo 9 sobre la Calle 6 Sur, se requiere en la memoria de cálculo justificar las áreas aferentes utilizadas para la estimación del ancho de la lamina de agua sobre la vía y la profundidad de flujo al extremo de la vía, debido a que estas no son similares a las

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	9-04-2024	No. ACTA:	
---------------	-----------	------------------	--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

<p>potable y saneamiento básico.</p>	<p>descritas en la página 8 del documento de la referencia. Así mismo la intensidad utilizada para el cálculo del caudal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se recomienda revisar el cálculo de la estimación de la capacidad de transporte de aguas lluvias en dicha vía, ya que los aportes se deben incrementar en la dirección del flujo hasta llegar al punto de salida, es decir en el drenaje de una calle el agua se va acumulando y fluye, lo cual produce un incremento del ancho de esparcimiento en la dirección del flujo. El cálculo presentado es para una vía provista de sumideros los cuales captan parte o la totalidad del flujo que va por la vía. <p>Si se tiene en cuenta en los cálculos anteriores la totalidad del área aferente a la vía, no es posible que la misma este en la capacidad de transportar el caudal que se genera durante un evento de precipitación, a través de los 670 metros hasta el descole.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Frente al tramo 8, sobre la calle 2 sur, se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas para el tramo 9 y en este sentido se concluye que la vía no tiene la capacidad de transporte de los eventos de lluvia.
--------------------------------------	---

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), realizó reunión con el contratista en donde se les indicó que se encuentra mal presentado los estudios y diseños, puesto que no presentaron un cuadro acumulado con los caudales, por lo tanto, no es viable lo presentado.

En consecuencia, se debe presentar un ajuste hidráulico de la parte pluvial de la zona baja del municipio con un nuevo rediseño de acuerdo a las áreas necesarias.

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	9-04-2024	No. ACTA:	
---------------	-----------	------------------	--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Empresas Públicas de Cundinamarca, realizará una visita conjunta con el MVCT, con el propósito de verificar obras ejecutadas y obras presentadas en la reformulación N°1. Empresas Públicas de Cundinamarca, solicitará al contratista los planos del proyecto al contratista donde se relacione las cotas, diámetros de tuberías y longitudes entre pozos.

2. CAJICA

Se recibe por parte del ministerio correo de acuerdo a la visita realizada el 08 de abril de 2024, en donde se solicita correcciones por parte EPC, con respecto a personal de interventoría.

Se debe realizar revisión de personal en obra de interventoría, con respecto a lo presentado en el proceso licitatorio.

3. SAN BERNARDO

Se informa por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, que se llevará a cabo reunión de seguimiento el 17 de abril, a lo cual el ministerio confirma asistencia.

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	9-04-2024	No. ACTA:	
---------------	-----------	------------------	--

COMPROMISOS			
	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Contratista debe presentar ajuste al diseño de alcantarillado pluvial en la zona baja del municipio de Paratebueno.	Contratista	12 de abril 2024
2.	Programación de visita a obras ejecutadas y obras incorporadas para reformulación N°1 de Paratebueno.	EPC MVCT	Fecha de visita por definir según disponibilidad
3.	Revisión de hojas de vida de personal de interventoría del proyecto de Cajicá, con respecto a la propuesta del proceso licitatorio.		16 de abril de 2024
4.			
5.			
6.			
7.			

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Liliana Arias Vargas	NOMBRE :	
CARGO:	Profesional de apoyo Dirección de Interventoría	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	9-04-2024	No. ACTA:	
---------------	-----------	------------------	--