

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 7 - Agosto 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 16 de Agosto 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas MVCT - Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA

1. Reunión tramite reformulación no. 1 de entrega al Ministerio con el Consorcio Alcantarillado 2019 – contratista de obra del Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

El Representante legal del Contratista de obra, Ing. Edwar Andrés Sepúlveda informa, que se encuentra en tramites con el Municipio de Paratebueno en la consecución final del archivo de tramites realizados ante Corporinoquia por la administración anterior, para iniciar con la radicación por parte del Municipio de los permisos necesarios en la reformulación No. 1. Se tiene previsto que el Municipio Radique la solicitud a finales de agosto de 2024.

El Ingeniero Ing. Edwar Andrés Sepúlveda indica que en la reformulación No. 1, se va a incluir ajuste de precios en el suministro de tubería no instalada por:

- El contrato se firmó el 4 de junio de 2019.
- El contrato tiene precios 2019.
- El reinicio posible será a finales de 2024 o inicio del 2025.

El Ministerio Ing. Jorge Rojas indica al Ingeniero Eduard, que es importante que el Municipio radique con urgencia El permiso de servidumbre.

Con respecto a la solicitud de ajuste de precios, el contratista la debe tramitar para el aval de la Interventoría con todos los soportes.

Aprobado por Interventoría, solicita a EPC ejecutor del proyecto el ajuste de precios para tubería no instalada. EPC revisa y aprueba la solicitud y anexa a la solicitud de reformulación No. 1 el ajuste de precios para tubería no instalada, con todos los soportes técnico, jurídico y presupuestal, para entrega de la reformulación No. 1 por parte de EPC y Municipio de Paratebueno al Ministerio.

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En la reunión participa el Ingeniero Jonh López - especialista en presupuestos por parte del Ministerio de Vivienda, quien indico que el proyecto había sido objeto de revisión en el año 2023.

Que se tenía la misma metodología de revisión, el contratista envía la información al correo del Ingeniero López, para avanzar con la revisión preliminar de precios de la reformulación No.1.

Se recuerda que los precios no previstos en su APU mantengan los precios viabilizados.

Para los APU se deben presentar 3 cotizaciones de soporte.

Se deben utilizar y soportar precios de mercado y de la zona de trabajo.

Para la solicitud de ajuste de precio se debe soportar con cotizaciones y trazabilidad desde el año 2019.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	• Radicación solicitud permisos a Corporinoquia.	Municipio Paratebueno	30-08-2024
2	Contratista envía información presupuestal a Ing. Jonh López	Consortio Alcantarillado 2019	30-08-2024

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01






Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-16

LUGAR: MUCT FECHA: 16-08-24 HORA: 10:00 a.m.

TEMA: Defensa de la vida (D.V.) Paralelo PRESIDE: MUCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Contratista, C.O.B.A. e Interventista

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Ext.	Firma
1	John A. Lopez M	Ing. Presupuesto	Subdirección Proyectos		
2	Edison A. Sepúlveda M	Re. Legal Resolución	EPC		
3	Germin F. Villalobos Clavijo	Dirección	Contratista		
4	Jorge Enrique Rojas A	Contratista	MUCT		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 16 de agosto de 2024