



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO CUR 1296-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 02 de octubre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	José Dailer Palacios, secretario de Planeación Municipal Yiseth Zuleta, delegada interventoría Edwin Cuesta, delegado consultoría Jorge Abril, delegado consultoría Orlando Oliveros, delegado consultoría

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual de consultoría
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Weslin James Mosquera inicia la reunión agradeciendo la presencia de todos y presenta el objetivo de esta, que es el seguimiento al Convenio 1296 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Alto Baudó en calidad de beneficiario y ejecutor del proyecto

El arquitecto Weslin James, indica que la finalidad de esta mesa de seguimiento es poder, establecer y poder conocer de primera mano el cumplimiento de ciertos compromisos que adquirimos en la anterior mesa de seguimiento.

Indica que inicialmente se tienen dos temas que son puntuales, uno es poder identificar a hoy cuál es el porcentaje que se lleva de ejecución de la consultoría, el segundo tema es conforme al avance que se lleve y con la proyección del cronograma que debe estar ajustado con el plan de contingencia, el tiempo restante que se tiene para entregar todas las fases para su revisión a este Ministerio.

Se informa que solicitar una segunda prórroga tendrá mas dificultad que la primera, pues el tiempo prorrogado inicialmente fue propuesto por el ejecutor y este tiempo debía garantizar la culminación de la consultoría y el tiempo destinado para prórroga.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El ingeniero José Dailer, indica que los pagos no se han podido efectuar por problemas internos desde el departamento de hacienda de la alcaldía, y el tiempo destinado para radicación ante FIDUAGRARIA se cumplió.

De igual manera informa que el secretario de hacienda se encuentra realizando unas capacitaciones con la Fiduagraria con el fin de poder conocer el procedimiento correcto para tramitar los pagos a contratistas derivados.

Los contratistas de consultoría manifiestan sobre el avance que se tiene a la fecha, indicando el porcentaje de fase 2 ejecutado y que son pocos los elementos que faltan por intervenir.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Pago contratistas derivados	MUNICIPIO	Por definir
2	Mesa de seguimiento	MVC	7-10-2024
3	Socialización MVCT	MVCT	15-10-2024

FIRMAS:

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1296-2023-20241002_100531-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 02/10/2024