



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

### ACTA No.01

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 05 de noviembre de 2024
HORA:	De 011:00 a.m. a 11:30 a.m.
LUGAR:	Plataforma Virtual Microsoft Teams.
ASISTENTES:	- Camila Alzate (PDA Caldas) - Juan Camilo Rincón Alonso (Asistencia técnica)
INVITADOS:	N/A

#### OBJETO DE LA REUNIÓN:

Brindar una asistencia técnica al Plan Departamental de Agua (PDA) de Caldas con el propósito de revisar y ajustar aspectos financieros y administrativos clave, en especial la reformulación de proyectos estratégicos en el marco del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2024. Se buscó asegurar la correcta documentación y viabilidad de las metas, así como la alineación del cierre financiero y la actualización de los recursos, en preparación para la próxima sesión del comité directivo del PDA. Asimismo, se abordaron modificaciones en los formatos de informe bimestral para estandarizar la documentación de avances y asegurar que los nuevos recursos y metas queden formalizados en los registros del PDA Caldas.

#### DESARROLLO:

La presente acta documenta la asistencia técnica realizada al Plan Departamental de Agua (PDA) de Caldas el 5 de noviembre de 2024, enfocada en la revisión y actualización de los componentes financieros y de metas, así como en la reformulación de proyectos estratégicos en curso. En el contexto de las metas establecidas en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2024, la sesión fue un espacio clave para ajustar el cierre financiero y analizar la incorporación de recursos adicionales, asegurando la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos. La transcripción fue realizada en Microsoft Teams, y algunos detalles pueden presentar inexactitudes debido a errores de interpretación, por lo cual este documento organiza y resume los puntos críticos para ser formalizados en el acta oficial de la próxima sesión del comité directivo.

#### 1. Reformulación del Proyecto de San Juan



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se revisó el estado actual de la reformulación del Proyecto de San Juan, el cual requiere ajustes financieros significativos. Originalmente valorado en 1,284 millones de pesos, la fiducia indicó la necesidad de reformular el proyecto para reflejar su valor completo, ascendiendo a aproximadamente 3,800 millones de pesos. Esto exige la emisión de un CDRE integral por este valor, dado que el cierre financiero inicial nunca fue expedido. La reformulación busca asegurar el financiamiento adecuado y cubrir la totalidad de los costos proyectados.

## 2. Modificación de Cierre Financiero y Metas

Uno de los objetivos clave fue definir cómo incorporar los recursos adicionales sin que ello afecte los costos previamente aprobados para el gestor. Se aclaró que los costos del gestor están cubiertos y no se verán afectados por la adición de nuevos recursos al proyecto. Como resultado, se acordó que se incorporarán estos recursos al plan financiero sin necesidad de reducir otros proyectos. Esta adición de fondos debe reflejarse en el cierre financiero y en las metas del PEI, registrando las modificaciones de manera formal en la siguiente sesión del comité.

## 3. Actualización de Documentación y Formatos de Informe

Se discutió la importancia de alinear todos los informes y documentos con el formato bimestral recientemente actualizado. Este formato debe ser aplicado a todos los informes de seguimiento y a la documentación del comité directivo para reflejar con precisión los cambios financieros y de metas realizados. Camila Alzate se comprometió a incorporar estas modificaciones en el informe próximo del comité, asegurando que todos los detalles estén adecuadamente documentados en el nuevo formato.

## 4. Certificado de Pertinencia y Documentación para la Viabilidad del Proyecto

Para respaldar la viabilidad del Proyecto de San Juan reformulado, es necesario incluir un certificado de pertinencia que evidencie la aprobación inicial en 2022 y el cumplimiento de condiciones como el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Marmato, recientemente completado. Este certificado deberá detallar la viabilidad y el cumplimiento de los requisitos iniciales y ser anexado junto con las cartas de viabilidad y reformulación en la próxima reunión del comité. Esta



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

documentación es fundamental para validar la inclusión del proyecto reformulado en los registros del PDA.

## 5. Envío de Documentación y Grabación de Sesión

Finalmente, se acordó un seguimiento adicional para compartir archivos y documentación complementaria. Juan Camilo Rincón se comprometió a enviar el video de una capacitación relevante y el archivo del nuevo formato del informe, permitiendo así que el equipo de Camila Alzate continúe la revisión y diligenciamiento de la información en cumplimiento con las metas de cierre y reformulación. Se planeó un espacio adicional para el 7 de noviembre con el fin de revisar el avance y realizar las correcciones necesarias.

**FIRMAS:** Reunión virtual por plataforma Teams.

Elaboró: Juan Camilo Rincón Alonso – contratista Sub. Programas.

Fecha: 05 de noviembre de 2024.