



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 11

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de noviembre de 2024
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Sofia Ibarra – Consultoría UT San Pablo Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza en cumplimiento de lo acordado en la reunión llevada a cabo el 07 de noviembre de 2024 y para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
2. El ingeniero Suescún manifiesta que el 17 de octubre de 2024 se emitió el Vo.Bo. al diseño estructural y el 07 de noviembre de 2024 se emitió el Vo.Bo. al estudio de suelos; quedando pendiente por consolidar el componente institucional (está en revisión de ajustes), el componente hidráulico (A revisar en esta reunión), el componente presupuestal (Precios, rendimientos y cantidades de obra), el componente ambiental (Permiso de vertimientos y de ocupación de cauce) y el componente predial (Servidumbres pendientes de legalizar), haciendo claridad que según lo definido por el municipio el proyecto se pretende presentar solicitando Concepto Favorable Condicionado al predio de la PTAR, ante lo cual se deben centrar esfuerzos y gestiones en consolidar las servidumbres requeridas y adjuntar los formatos y soportes requeridos, así como adecuar correctamente el



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

plano predial. Se procede a revisar los productos presentados con el diseño hidráulico, ante lo cual, el ingeniero Suescún solicita entre otras observaciones que, adjunten las cartas de responsabilidad de los profesionales (Consultoría e interventoría) responsables de los estudios y diseños, así como que sus firmas y número de matrícula aparezcan referenciados en las memorias como lo están en los planos; de igual manera solicita que se precisen las cotas máximas y mínimas según periodo de retorno y sequía, de la fuente receptora con relación a la cota batea de salida de las estructuras de descarga, tanto para las estructuras de alivio como para la descarga del efluente proveniente de la PTAR.

- Desde la consultoría manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones y remitirán los productos pendientes según lo definido en esta reunión.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados.	Municipio de San Pablo, Nariño e UT San Pablo	Antes del 22 de noviembre de 2024.

## FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 13/11/2024

