



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1 – NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 5 de Noviembre de 2024.
HORA:	10:30 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	MVCT - Presencial
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Reunión presentación documentos hidráulicos, por parte del contratista con presencia de Interventoría y especialista del MVCT.

DESARROLLO:

Se inicia con presentación del contratista de la información hidráulica con lo siguiente:

1. Permisos de Vertimiento:

Se tienen nuevas coordenadas de vertimiento proveniente de la PTAR al río naguaya, porque el sitio indicado inicialmente no cumple con las condiciones mínimas para vertimiento.

El contratista indica que se entregaron las nuevas coordenadas al Municipio de Paratebueno.

El Municipio de Paratebueno realizó la Radicación de trámite de actualización de coordenadas a Corporinoquia.

El contratista presenta oficio 0920 con fecha radicado CA-2021-00460 del 18/03/2021 de Corporinoquia, dirigido a Ingrid carolina Páez Jiménez, Directora de asuntos ambientales de EPC S.A.E.S.P. respuesta oficio CE-202100246 el cual indica que: "nos permitimos informarle que el Sistema de Gestión de calidad de Corporinoquia establece en el formato CYC-FOR-038 lista de chequeo solicitud de permiso de vertimientos, que dicho permiso se debe tramitar una vez este en funcionamiento el sistema de tratamiento que genera la descarga, por otro lado,



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

para el caso del permiso de ocupación de cauce, este se debe tramitar antes de iniciar la construcción de las estructuras a través de las cuales se realizará el vertimiento al cuerpo receptor. Firmado por Alonso Marín Chica (profesional especializado – Unidad Ambiental de Cáqueza).

Se entregará al Ministerio la radicación del Municipio de Paratebueno de solicitud de cambio de coordenadas del vertimiento.

2. Permiso de ocupación de Cauce

A. Aguas Lluvias:

Se tiene permiso de 8 puntos de aguas lluvias en la parte alta del Municipio.

Se encuentra en tramite por el Municipio 2 puntos que van al caño Danta, el Municipio ya radico la solicitud ante Corporinoquia.

Se entregará al Ministerio la radicación del Municipio de Paratebueno de solicitud de tramite por el Municipio de 2 puntos que van al caño Danta.

B. Sanitario:

Se encuentra en tramite 2 permisos de pasos elevados (13,50 mts y 30 mts).

Se entregará al Ministerio la radicación del Municipio de Paratebueno de solicitud de trámite por el Municipio de 2 permisos de pasos elevados.

3. Revisión de tramos de Aguas Lluvias

A. Tramo nuevo Cra. 10 entre cll 4-2

B. Tramo nuevo Cll 6 sur Cra 9 a caño Danta.

C. Tramo nuevo Cll 2 sur Cra 9-7 a caño Danta.

D. Elimina redes en el Barrio Guaratara.

E. Se informa por parte del contratista que se cambiaron los diámetros de la parte baja de Municipio cll 2 sur en 12" y 18" y cll 6 sur en 18" y 24" en la reformulación No. 1 por 20" y 24", rediseños entregados para revisión del Ministerio.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

4. REVISION TRAMOS SANITARIOS

Para el tramo sanitario existente en la parte superior de la vía nacional, Cra 13, Cra 12 y Cra 11 con cll 5, rediseñado en 10", el cual fue viabilizado en 8", la Ingeniera Maira solicita se mantenga el diámetro de 8" viabilizado, teniendo en cuenta que es un tramo inicial, el cual se debe ajustar para conexión a tubería construida en 10" en la parte de abajo de la vía nacional. Cra 11 con cll 3.

Se quitan tramos por solicitud de la Alcaldía porque no existen proyectos de urbanismo y no hace parte de zona de expansión, la ingeniera Maira solicita se revise el EOT y se presente oficio de soporte.

Tramo eliminado en zona baja del Municipio porque es zona de bosque.

En el tramo en la vía nacional se cambia por tramos condominales en 6" porque la Ani no permite intervención sobre la vía nacional.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Oficio Radicación a Corporinoquia cambio de coordenadas.	Municipio- contratista	20-11-2024
2	Oficio Radicación a Corporinoquia tramite de 2 pasos elevados.	Municipio- contratista	20-11-2024
3	Entrega de cambio de rediseños de alcantarillado sanitario de 10" a 8"	Contratista de obra e Interventoría	20-11-2024

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
4	Oficio soporte EOT tramo alcantarillado sanitario eliminado	Contratista de obra e Interventoría	20-11-2024

FIRMAS:





Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Wuct FECHA: 5-NOV-2024 HORA: 10:30 - 12:00 p.m.

TEMA: Revisión Horizontal Presupuestario REPI PRESIDE: Wuct

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Contratista de obra e Interventoría

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Carlos A. Ortega	Interventoría	Interventoría	3118952392	interparatebueno@geosigma.com		
2	David Fernando Sandoval	Interventoría	Interventoría	3132715925	carberical@geosigma.com		
3	Maira Vivetta R	Evaludor.	MVCT	3147004855	muvivetta@minvil.gov.co		
4	Germán Villalba C.	Dirección de Proyectos	Contratista de Obra	3103796224	concalcantarillado.2019@gmail.com		
5	Jorge Luis Rojas	Contratista de Obra e Interventoría	Wuct	3115719810	JE.Rojas@wuct.gov.co		
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (601) 914 21 74
 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifican, adicionan o complementan, le informamos que usted puede acceder a esta información.

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
 Revisó:
 Fecha: 05-11-2024