



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 15 de noviembre de 2024
HORA:	De 16:00 a 17:00
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	MVCT Juliana Castiblanco Moncada – Contratista Diego Julián Martínez – Contratista Braulio Cano - Contratista ALCALDIA DE MALAGA Rubén Darío Moreno – Alcalde Edwin Rodríguez – Apoyo Secretaría de Planeación EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA E.S.P. Vanessa Suárez- Profesional Área Ambiental PDA SANTANDER – ESANT Daniela Rodríguez – Apoyo Ambiental Didier Serrano – Director Proyectos
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes.
2. El MVCT inicia la reunión mencionando que el objetivo de la reunión es hacer seguimiento a los compromisos de la mesa de trabajo adelantada el pasado 18 de octubre de 2024 respecto de la estructuración de un proyecto de residuos sólidos con enfoque basura cero en el municipio de Málaga, Santander donde se acordó lo siguiente:

Alcance Proyecto	Que se requiere?	Responsable	Fecha
1.Aprovechamiento	1.1-Se define que es regional 1.2-Se utilizará los diseños tipo DNP (10 ton/día) 1.3-Se requieren estudios y diseños básicos: 1.3.1.:Ya se cuenta con la topografía 1.3.2.:Se requiere estudio de suelos	1.3.2.: El MVCT (Diego Martínez) remitirá los aspectos básicos que se requieren para el estudio de suelos	1.3.2.: El MVCT remite correo hoy 18-10-2024
2.Tratamiento	2.1 Contratar estudios y diseños y depende de la capacidad (Se requiere regional) Definir alcance y presupuesto de consultoría para construcción de una nueva planta de tratamiento regional	Municipio se responsabiliza de conseguir o aportar totalmente los recursos para la consultoría de estos 3 componentes. El MVCT acompaña en la estructuración de los TDR con estos 3 componentes.	Municipio semana del 11 al 15 de noviembre de 2024.
3.Ampliación del relleno sanitario Dos celdas Disposición Final	3.1.Estudios y diseños para ampliación del relleno y diseño de las 2 celdas (Consultoría en promedio está alrededor de 450 millones) Se recomienda incluir los componentes para el estudio ambiental de la modificación de la Licencia Ambiental 3.2.Modif. Licencia Ambiental con la CAS		
4.Recolección	No se requieren estudios y diseños solo justificación técnica, análisis de alternativas y cotizaciones.	La Ing. Vanesa de Empresas Públicas compartirá radicado de solicitud a la CAS de los TDR para estudios ambientales de modificación de L.A. MADS apoyará gestión con la CAS.	

Al respecto se realizó una revisión de los compromisos los cuales se presentan a continuación:

1. Aprovechamiento: El MVCT remitió correo electrónico el día 18 de octubre con las recomendaciones para el desarrollo de los estudios de suelos a realizar en el predio donde se construirá la ECA.

El paso a seguir es que el municipio contrate los estudios de suelos y se realice el análisis de las muestras, lo cual es un requisito básico para presentar el proyecto ante el MVCT.

El municipio mencionó que en la semana del 18 al 22 de noviembre se adelantaría el estudio de suelos con apoyo del SENA. Por parte del PDA se manifestó la disposición de un profesional en Geotecnia que apoye la realización de estos estudios

2. Tratamiento y Ampliación de relleno sanitario: Respecto del compromiso del municipio de conseguir o aportar totalmente los recursos para la consultoría de estos 2 componentes, el alcalde manifestó que solicitó ante el Concejo Municipal una adición presupuestal sin embargo aún no ha tenido respuesta. Ahora bien, indica que el marco del componente ambiental del PDA se tienen 450 millones de pesos destinados para contratar la consultoría para el trámite de ampliación de la licencia ambiental. Con respecto a la contratación de la consultoría para tratamiento de residuos orgánicos manifiesta que se ha reunido con los demás municipios de la provincia con el fin de que puedan aportar recursos y en caso de no ser posible buscaría con recursos propios del municipio para contratarlo.

El alcalde manifiesta que el próximo 29 de noviembre tendría una respuesta relacionada con la financiación de la consultoría de tratamiento de residuos orgánicos.

El MVCT manifiesta al municipio revisar la posibilidad de unificar los dos procesos de consultoría tanto de aprovechamiento como de tratamiento de residuos sólidos, teniendo en cuenta que hay obras y estudios que aplicarían para ambos por lo que unificar los procesos significaría una optimización de recursos y de tiempos.

El PDA indica que ya tienen concertado el plan ambiental y cambiar el alcance implica volver a socializar el plan ambiental, por lo que desde el punto de vista administrativo puede alargarse el proceso.

El alcalde indica que revisará con el PDA sobre la posibilidad de unificar procesos o si los realizan de forma independiente.

El MVCT interviene que es necesario adelantar una mesa técnica para revisar los requisitos de la resolución 661 de 2019 para presentar el proyecto para construcción de la ECA inicialmente, mientras se resuelve el tema de las consultorías de aprovechamiento y tratamiento de residuos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Adelantar los estudios de suelos.	Municipio de Málaga	22/11/2024
2	Fuente de financiación de la consultoría de tratamiento de residuos orgánicos. Definir si los procesos de consultoría de disposición final y tratamiento se realizarán de forma unificada o separada.	Municipio de Málaga	29/11/2024
3	Asistencia Técnica Res 661 de 2019.	MVCT y Municipio de Málaga.	18/11/2024

Elaboró: Juliana Castiblanco Moncada – Contratista DPR
Fecha: 29.11.2024