



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2 - DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 5 de Diciembre de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

Se realizo reunión el 5 de diciembre de 2024 de revisión hidráulica de la reformulación No. 1 en el MVCT. Con lo siguiente:

A. El Ministerio informa que se tiene visto bueno del componente eléctrico por el ingeniero Eduard Guaza, se tiene visto bueno del componente Geotécnico por la ingeniera Natty Rivero correspondiente a reformulación No.1.

B. EPC informa que el contratista entrega a Interventoría las observaciones del componente hidráulico para su aprobación y ser remitidas a EPC el 11 de diciembre de 2024.

Con respecto a las observaciones del componente estructural se radican por el contratista de Interventoría a EPC al Ministerio el 5 de diciembre de 2024.

Con respecto a observaciones del componente de presupuesto el contratista se encuentra en revisión para enviar a Interventoría el 13 de diciembre de 2024, para



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

luego ser remitido a EPC para revisión. EPC envía observaciones al presupuesto el 20 de diciembre de 2024 para revisión del Ministerio.

2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.

EPC informa: El municipio realizó la contratación para la reubicación del laboratorio y zona de operación sin embargo es necesario que previo al inicio de Estas actividades se efectúe una coordinación con los propietarios de los predios aledaños a la planta de tratamiento y la zona de acceso debido a las posibles afectaciones que puedan ocurrir con el desarrollo de las obras dicha coordinación está a cargo de la secretaría de planeación del municipio

Un vecino que se ve afectado por el ingreso de vehículos pesados, no permite el paso y no ha llegado a un acuerdo con el Municipio, en concepto de EPC el proyecto este año no se inicia.

3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

En reunión del 1de diciembre de 2024, EPC ing. Manuel Granados informa que la contratista continua con los diseños de pasos elevados y cuenta con tres meses para presentar los diseños, presupuesto e implantación, hasta el 26 de diciembre de 2024.

Se programa reunión de seguimiento por parte de EPC y Contratista e Interventoría para revisar avance de diseños el 10 de diciembre de 2024.

Se programa reunión con el Municipio y EPC para el martes 17 de diciembre de 2024 para revisar seguimiento a reparación de la fase I por parte del Municipio.

4. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

- EPC informa que se tiene acta de entrega firmada por EPC y Municipio. El Acta de custodia y funcionalidad se encuentra firmada por el Municipio y se encuentra en trámite de firma por el gerente de EPC.

5. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca

EPC informa y entrega:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Esta radica la liquidación del contrato de obra en la dirección de gestión contractual de EPC.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Respuesta de observaciones hidráulicas- Paratebuena	Contratista de Obra a Interventoría y EPC	11-12-2024
2	Respuesta de observaciones estructurales -Paratebuena	Contratista de obra a Interventoría	5-12-2024
3	Respuesta observaciones estructurales -Paratebuena	EPC - Contratista de obra a Interventoría	13-12-24
4.	Reunión estudios y diseños pasos elevados a EPC - contratistas-San Bernardo	EPC-contratista obra Interventoría	10-12-2024
5.	Reunión EPC - Municipio San Bernardo	EPC- Municipio	17-12-2024

FIRMAS:

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: EPC FECHA: 5-12-2024 HORA: 11:00
TEMA: Proyecto de vivienda en San Bernardo PRESIDE: MUCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jessica Lorena Gomez	Prof. Apoy EPC E.P.C. SA	EPC	3124368414	Jessica.gomez@epc.com.co		[Firma]
2	Manuel E. Graciano	Prof. Mayor	EPC	3002172188	manuel.graciano@epc.com.co		[Firma]
3	Manuel Graciano Acosta	Prof. Mayor	EPC	3125228263	manuel.graciano@epc.com.co		[Firma]
4	Jorge Enrique Rojas	SE Ejecutor Aprobado	MUCT	3115710814	JERojas@munidad.gov.co	CANDIAMARCA	[Firma]
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Rojas
Fecha: 5-12-24