



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de diciembre de 2024
HORA:	De 10:30 am a 11:30 am
LUGAR:	Plataforma virtual (Teams)
ASISTENTES:	Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Andrés Felipe Zuluaga Ramirez (GPDC) Braulio Cano Burgos (GPDC) Jose Leonardo Gutiérrez Tejedor (GPDC) Mildred Liliana Monsalve Barragán (GPDC) John Rodríguez (Secretario de Planeación del Municipio de Tibú) Edgar Villegas Pallares (Especialista Hidráulico y Estructural) Angélica María Díez Contreras (Líder de la Consultoría) Elkin Tabares (líder hidráulico y estructural consultoría) Emel Atuesta Rojas (Secretario de vías e Infraestructura Tibú)

OBJETIVO:

Definir el estado actual y las necesidades técnicas, prediales y de diseño del proyecto de optimización del acueducto de la vereda Versailles, con el fin de coordinar esfuerzos interinstitucionales que garanticen la estructuración adecuada y la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

ORDEN DEL DÍA

- 1 Presentación de los asistentes.
- 2 Contexto general del proyecto de optimización del acueducto.
- 3 Estado actual de los estudios y diseños.
- 4 Discusión sobre aspectos prediales y legales.
- 5 Definición de compromisos y próximos pasos.
- 6 Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1 Presentación de los Asistentes

Los participantes se presentaron, mencionando sus roles y responsabilidades dentro del proyecto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2 Contexto General del Proyecto

La reunión abordó la actualización del proyecto del acueducto de la vereda Versalles, que fue gestionado por la administración anterior y actualizado por la consultoría durante 2024.

Se destacó la importancia del proyecto para garantizar el acceso a agua potable en esta comunidad de crecimiento poblacional acelerado.

3 Estado Actual de los Estudios y Diseños

Aspectos técnicos:

El sistema actual carece de planta de tratamiento de agua potable y presenta deficiencias en captación, aducción, red de distribución y el desarenador.

Se identificaron observaciones previas que aún deben subsanarse, incluyendo la necesidad de un diagnóstico técnico integral.

Consultoría:

La consultoría confirmó estar comprometida en colaborar con el municipio para completar los documentos necesarios.

Se mencionó que el diagnóstico previo no incluyó información técnica suficiente para justificar las intervenciones proyectadas.

4 Aspectos Prediales y Legales

Tema predial:

Los predios donde se ubicarán los componentes del sistema requieren saneamiento jurídico. Muchos están en el municipio vecino de El Tarra.

El municipio de Tibú confirmó la existencia de predios baldíos y su disposición para gestionar la titularidad.

Concesión de agua:

No hay permisos vigentes de captación; será necesario coordinar con el municipio vecino y la autoridad ambiental correspondiente.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5 Definición de Compromisos

Se programó una reunión de seguimiento el 30 de diciembre de 2024 a las 10:00 a.m., para revisar los avances en predios, concesión de agua y diagnóstico técnico.

Se establecieron compromisos claros para cada actor

- Municipio de Tibú:

Revisar y cruzar información catastral con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para determinar el estado jurídico de los predios.

Coordinar con el municipio de El Tarra y la autoridad ambiental para iniciar la solicitud de concesión de agua.

- Consultoría:

Elaborar un diagnóstico técnico integral que incluya evaluación de presiones, fugas, capacidades y necesidades de optimización en los componentes del sistema.

Presentar los estudios básicos de suelos, topografía y calidad del agua, alineados con los requerimientos del Ministerio.

- Ministerio de Vivienda:

Brindar apoyo técnico en la revisión de los documentos entregados por la consultoría.

Acompañar al municipio en la articulación con actores clave para resolver los aspectos prediales y legales.

6 Cierre

- Mildred agradeció a todos por su participación y se despidieron, quedando atentos a los próximos pasos y actualizaciones.

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
MB Mildred Liliana Monsalve Barra... MMonsalve@minvivienda.gov.co	10:30 a. m.	11:27 a. m.	56m 59s
AR Andres Felipe Zuluaga Ramirez AZuluaga@minvivienda.gov.co	10:04 a. m.	10:43 a. m.	39m 13s
JR John Rodri... (No comprobado)	10:30 a. m.	11:27 a. m.	56m 48s
EP Edgar Villegas P... (No comprobado)	10:31 a. m.	11:27 a. m.	55m 29s
JT Jose Leonardo Gutierrez Tejedor JLGutierrez@minvivienda.gov.co	10:33 a. m.	11:25 a. m.	52m 5s
AC ANGÉLICA MARÍA DIEZ CONTR...	10:34 a. m.	11:27 a. m.	52m 41s
ET Elkin Tabares (No comprobado)	10:36 a. m.	11:27 a. m.	50m 54s
EI emel atuesta rojas... (No comprobado)	10:38 a. m.	11:23 a. m.	45m 44s

Elaboró: Mildred Liliana Monsalve Barragán