



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Acta Comité de seguimiento 24-01-2025- Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1283-2023 - MVCT y Municipio de Saboyá (Boyacá)

Proyecto: «CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYÁ – BOYACÁ».

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de enero de 2025
HORA:	De 11:00 a 12:05
LUGAR:	Reunión virtual (Aplicación Microsoft Teams)
ASISTENTES:	• Sayda Montes Molina – Supervisora Convenio • Johver Alexander Castellanos – Secretario de Planeación Municipio de Saboyá • Viviana Forero – Residente Interventoría • Nicolai Ávila – Representante contratista de obra • Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Avance del proyecto
2. Suspensión contratación derivada
3. Desembolso de recursos Convenio
4. Compromisos

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 1283-2023, cuyo objeto es "(...) las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el proyecto denominado: «CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYÁ – BOYACÁ (...)", el cual finaliza el 03 de junio de 2025, se desarrolla el presente comité de seguimiento con el Ejecutor del proyecto –Municipio de Saboyá, en el cual se tratan los siguientes temas:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- 1. Avance del proyecto:** Se informa por parte de la interventoría que el porcentaje programado de avance del proyecto es del 89,47% frente a un ejecutado del 81,46%, con corte al 16 de diciembre de 2024.
- 2. Suspensión contratación derivada:** Se informa que el 17 de diciembre de 2024 se suspendió la contratación derivada del proyecto por 45 días, es decir, hasta el 30 de enero de 2025. Lo anterior justificado por lo siguiente.
 - Por la ola invernal que se presentó en los meses de noviembre y diciembre de 2024, la cual afectó las vías de acceso que son necesarias para el transporte de material.
 - Por el cierre de las canteras de suministro de material, la cual cierra el 16 de diciembre de 2024 y retoman actividades laborales hasta el 10 de enero de 2025.
 - Porque a pesar que en el mes de octubre de 2024 se tramitó la solicitud de desembolsos 2 y 3 ante el Ministerio, a la fecha de la suspensión, no se habían girado los recursos al Municipio, lo que impide que se hagan los pagos de las actas parciales de obra 2 y 3 radicadas por el contratista de obra y la interventoría.

En relación con la suspensión o reinicio de la contratación derivada, el Municipio solicita al Ministerio se indique si pueden levantar la suspensión de la contratación derivada, o si debería ampliarla teniendo en cuenta que a la fecha no se han realizado el desembolso de recursos No. 2 y 3, los cuales se tramitaron en el mes de octubre de 2024. Al respecto, el Ministerio informa que será el Municipio con el área jurídica de estos, quienes deberán verificar el levantamiento o ampliación de la suspensión de la contratación derivada teniendo en cuenta si se resolvieron las causas que la originaron.

- 3. Desembolso de recursos Convenio:** El Ministerio informa al Municipio de Saboyá que una vez alleguen la información respectiva para los desembolsos de recursos No. 2, 3 y 4, se tramitarán al interior del Ministerio, sin embargo, se precisa que el desembolso específico de los recursos está supeditado a los tiempos que establezca del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tal fin.

El Municipio manifiesta que requieren los recursos para pagar las actas parciales de obra No. 2 y 3 radicadas tanto por contratista de obra como de interventoría, para continuar con la ejecución del proyecto. Al respecto, el Ministerio informa que de acuerdo con el parágrafo 3 de la Cláusula Novena, en ningún caso los desembolsos de recursos asignados por la Nación podrán



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

estar supeditados a la forma de pago pactada entre el ejecutor y sus contratistas.

El Municipio solicita una reunión en la que esté el Alcalde Municipal de Saboyá y la supervisión por parte del Ministerio para la revisión del tema relacionado con los desembolsos de recursos del proyecto.

Nota: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité, información que está soportada en la grabación y los pantallazos que van anexos a la presente acta.

4. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la documentación necesaria para el trámite de los desembolsos 2, 3 y 4 establecidos en el marco del convenio 1283-2023	Municipio de Saboyá	Semana del 27 al 31 de enero de 2025
Acordar y citar reunión con Alcalde del Municipio de Saboyá y el Ministerio para revisión del de los desembolsos de recursos	Ministerio MVCT Municipio de Saboyá	Semana del 27 al 31 de enero de 2025

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 1283-2023. 

Fecha: 24/01/2025

Anexos:

- Captura de pantalla asistencia al Comité
- Grabación



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Comité de seguimiento virtual CUR CUR 1283-2023 Chat Compartido Datos Asistente para progra... Resumen +4

miércoles, 13 de noviembre de 2024 4:00 p. m. - 5:00 p. m. | **Parte 1** | Parte 2 | [Abrir en Stream](#)

Microsoft Teams

Comité de seguir virtual CUR CUR 1283-2023

2024-11-13 21:24 UTC

Coordinador: Cesar Mauricio Parra Celis
Secretario: Cesar Mauricio Parra Celis

Microsoft Stream

Contenido

Asistencia

Notas Notas de IA Menciones Transcripción

Generado por IA. Asegúrate de comprobar la precisión. Copiar todo

Notas de la reunión
No encontramos ninguna nota en la transcripción.

Tareas de seguimiento
No encontramos ninguna tarea en la transcripción.

6 Observadores 0 Temas 0 Capítulos

Prueba Premium gratis Prueba de 30 días, no se requiere tarjeta. Condiciones del servicio

Comité de seguimiento virtual CUR CUR 1283-2023 Chat Compartido Datos Asistente para progra... Asistencia +4

viernes, 24 de enero de 2025 10:58 a. m. - 12:05 p. m. | [Descargar](#)

6
Asistieron

10:58 a. m. - 12:05 p. m.
Hora de inicio y finalización

1h 6m 58s
Duración de la reunión

53m 38s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Cesar Mauricio Parra Celis CParra@minivivienda.gov.co	11:01 a. m.	11:55 a. m.	53m 18s	Organizador
ALEXANDER (No comprobado)	11:01 a. m.	11:55 a. m.	53m 3s	Moderador
Nicolai (No comprobado)	11:01 a. m.	11:54 a. m.	53m 1s	Moderador
vivifonero fonero	11:02 a. m.	11:55 a. m.	53m	Moderador
Secretaria Infraestructura	11:02 a. m.	12:05 p. m.	1h 3m 26s	Moderador
Sayda Nalyury Montes Molina SMontes@minivivienda.gov.co	11:08 a. m.	11:54 a. m.	45m 59s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01