

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

PROYECTO	BASURA CERO MUNICIPIO DE QUIBDÓ
FECHA:	Bogotá, Colombia, 04 de febrero de 2025
HORA:	De 09:00 a 09:30 am
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Wilson Daniel Diaz Espejo - Contratista
INVITADOS:	EPQ EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ Yadira Casas - EPQ (gerente EPQ) Diana Palacios - EPQ (Disposición final) Yenecith Torres - EPQ (director) Carlos Parra - EPQ

ORDEN DEL DIA:

1. Se realiza presentación de los asistentes.
2. Se hace la presentación del proyecto basura cero, y se definen los alcances frente a los componentes del sistema público de aseo, se presenta el estado de cada componente y se define el avance general del proyecto a la fecha
3. Conclusiones y recomendaciones

Durante la reunión, se socializaron con los asistentes los ítems a desarrollar conforme a lo estipulado en la Resolución 661 de 2019. Asimismo, se asignaron posibles responsables para la ejecución de cada uno de ellos. No obstante, este tema fue retomado debido a la reciente asignación de una nueva persona a carga de EPQ. En este contexto, aunque en el año anterior se llevó a cabo una reunión similar, la actual responsable, Yadira Casas, solicitó su repetición con el propósito de definir con mayor precisión el proyecto y consolidar el grupo de trabajo

LISTA DE CHEQUEO RESOLUCIÓN 661 DE 2019			
No.	Descripción	avance	Responsable
CAPÍTULO 0 - Carta de Presentación			
1	Carta de presentación firmada por representante legal de la entidad solicitante o quien haga sus veces.	20%	ALCALDÍA formato enviado en el correo
A			
2	Fichas MGA y EBI.	0%	Alcaldía
3	Permisos legales según corresponda: Autorización de intervención de bienes de interés cultural o de intervención arqueológica; Concepto de la autoridad aeronáutica conforme a la guía "El uso de suelos en áreas aledañas en Aeropuertos" para proyectos que impliquen atracción de fauna aviar.	50%	Alcaldía
4	Permisos ambientales según corresponda: Permiso de prospección, exploración y explotación de pozo profundo; Permiso de concesión de agua; Permiso de ocupación de cauce; Plan de saneamiento y manejo de vertimientos; Permiso de vertimiento; Licencia Ambiental. (Para el caso de conceptos favorables, puede encontrarse en trámite debe anexar carta de radicación ante la autoridad ambiental competente).	50%	Envío de concepto documento a Codechocó para VoBo y solicitud ante la aeronáutica civil
5	Certificación que acredite con relación a la ubicación y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara acorde POT, PBOT, EOT vigente y no existe impedimento para la construcción del mismo.	50%	Alcaldía
CAPÍTULO 2 - Fortalecimiento institucional			
6	Diagnostico entidades prestadoras de servicios públicos, completamente diligenciado y firmado por los responsables.	0%	EPQ
7	Esquema organizacional.	50%	EPQ
8	Plan de fortalecimiento institucional o cronograma según las condiciones del proyecto o, estado de implementación de acciones plan de aseguramiento del PAP - PDA	0%	EPQ
9	Paz y salvo por concepto de subsidios en favor de (los) prestador (es) de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, que tengan relación con el proyecto objeto de estudio.	0%	EPQ
CAPÍTULO 3 - Estudios y diseños			
10	Formato resumen del proyecto. (Únicamente archivo en pdf)	0%	EPQ
11	Para proyectos de preinversión: Aspectos técnicos o términos de referencia para la elaboración del estudio y documento de preinversión del proyecto o estudio de alternativas, o de prefactibilidad o de	50%	EPQ

	factibilidad del proyecto. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)		
12	Diagnostico situacional de los sistemas existentes de acueducto, alcantarillado y aseo. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	20%	EPQ
13	Proyección de la población. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	50%	EPQ
14	Estudio topográfico con sus correspondientes memorias. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	0%	EPQ
15	Estudios de diagnóstico hidráulico, catastros de red existente, calidad de las aguas y procesos de tratamiento existentes. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)		
16	Estudios de diagnósticos hidrológicos, hidrogeológicos, de suelos, estructurales, eléctricos, electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes memorias de cálculo de cada estudio, aprobados por el profesional que lo elabora y el interventor, con sus correspondientes números de matrícula profesional. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)		
17	Análisis de alternativas (confiabilidad de tecnología, análisis de costo mínimo, costos de operación y mantenimiento, modulación, construcción por fases, etc.). (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	0%	EPQ
18	Estudios de diseño, de suelos, estructurales, eléctricos, electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes memorias de cálculo de cada estudio, aprobados por el profesional que lo elabora y el interventor, con sus correspondientes números de matrícula profesional. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	50%	EPQ
19	Diseños hidráulicos, con las correspondientes memorias de cálculo. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	50%	EPQ
20	Estudios de modelación hidráulica sobre red proyectada, y procesos de tratamiento proyectados. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	50%	EPQ
21	Planos de acuerdo con las consideraciones del numeral 2.4.3.16 del Anexo 1 Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip)	100%	EPQ
22	Memorias de cantidades de obra detalladas por componente. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, CAD, y zip)	100%	EPQ
23	Especificaciones técnicas de construcción generales y particulares del proyecto. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office)	0%	EPQ

24	Certificación de funcionalidad e integralidad de etapas anteriores de las que dependa el proyecto. (Archivo en pdf)	0%	EPQ
25	Manual de arranque y puesta en marcha (sistemas de tratamiento). (Archivo en pdf)		N/A
26	Manual de operación y mantenimiento. (Archivo en pdf)	0%	EPQ
27	Certificación de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombrera, indicando distancias al proyecto, licencia y/o permisos de las autoridades competentes, accesos y disponibilidad de proveer materiales agregados, disponibilidad y capacidad para recibir material retiro de sobrantes de excavación y escombros. (Archivo en pdf)	0%	EPQ
28	Certificado de disponibilidad de servicios públicos. (Archivo en pdf)	50%	EPQ
29	Certificación de cotización para fabricación estructuras en fibra de vidrio cuando aplique. (Archivo en pdf)		
30	Cronograma de obra. (Archivo en pdf y zip)	0%	EPQ
31	Certificación de aprobación del proyecto por parte de la interventoría de los estudios y diseños. (Archivo en pdf)	0%	EPQ
CAPÍTULO 4 - Presupuesto			
32	Presupuesto aprobado por el profesional responsable del diseño y el interventor y/o supervisor con sus respectivos números de matrícula profesional, en hoja electrónica formulada dinámica con enlaces que permitan su verificación, indicando la fecha de su elaboración.	50%	EPQ
33	Listado de precios de mercado de materiales e insumos de la región y costos de equipos y mano de obra.	50%	EPQ
34	Discriminación y cálculo de los costos indirectos del proyecto, administración, imprevistos y utilidad AIU.	50%	EPQ
35	Detalle y cuantificación de los costos del Plan de Manejo Ambiental, si aplica.	50%	EPQ
36	Estimación de costos de cruce de vías, si aplica.		N/A
37	Estimación de costo de pasos elevados y/o subfluviales, si aplica.		N/A
38	Certificación de disponibilidad presupuestal (contrapartidas).		N/A
39	Estimación de los costos de interventoría mediante la metodología del factor multiplicador.	50%	EPQ
40	Certificación del Gestor sobre la disponibilidad de los recursos y certificado de saldos expedido por el FIA, si aplica.		N/A
41	Plan financiero del proyecto, cronograma y flujo de fondos de inversión.	50%	EPQ
42	Análisis de precios unitarios APU; es conveniente que éstos análisis de precios unitarios, se encuentren integrados dentro del archivo de presupuesto del numeral 32.	50%	EPQ
CAPÍTULO 5 - Temas prediales y otros			

43	Plano predial con implantación del proyecto, identificando predios y servidumbres requeridos, el plano debe permitir determinar si se cuenta o no con la totalidad de predios y permisos de servidumbres respectivos, sobre un plano catastral - plancha IGAC.	80%	ALCALDÍA
44	Cuando se afecten territorios colectivos (comunidades indígenas y/o afrocolombianas) se deben adjuntar los soportes correspondientes, el trámite debe hacerse previo a la presentación del proyecto.	0%	REVISAR
45	Certificado de libertad y tradición (expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la radicación del proyecto), de los predios requeridos para la ejecución del proyecto.	80%	ALCALDÍA
46	Documento de sana posesión que contenga como mínimo: manifestación en la que se exprese que el predio será destinado al uso público o a la prestación de un servicio público; acreditación de la posesión del bien a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 165 del código general de proceso; descripción del predio en los términos del artículo 31 del Decreto 960 de 1970 y Suscripción del documento por parte del representante legal de la entidad territorial poseedora.	0%	ALCALDÍA
47	Certificación de predios y servidumbres.	0%	ALCALDÍA
48	Documento que acredite la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria de (los) predio(s) afectado(s) por la servidumbre(s) o acreditarse en los términos establecidos en el artículo 940 del Código Civil.	0%	ALCALDÍA
49	Autorización de paso para obras lineales.		N/A
50	Certificación en la que se indique el nombre de la vía a intervenir, categoría (Nacional, departamental, municipal, terciaria) y si está concesionada o no.		N/A
51	Documento que evidencia el trámite ante la autoridad competente para el cruce de vías (vial y férrea) u ocupación de la franja de las mismas, incluyendo la descripción técnica detallada del proyecto, presupuesto de la obra, cronograma, planos en planta de las obras a ejecutar, sistema constructivo propuesto, de acuerdo con la normatividad vigente.		N/A
52	Cronograma del plan de reasentamiento, si aplica.		N/A
53	Para soluciones individuales debe presentarse un censo de los beneficiarios que incluya: nombre del barrio o vereda; nombre del predio; nombre completo del usuario con documento y firma.		N/A
54	Para soluciones individuales debe presentarse un plano de localización de los predios a beneficiar y certificación expedida por el solicitante, respecto de la disponibilidad del servicio de acueducto en el sector.		N/A
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO		31%	

Conclusiones

- El proyecto tiene un avance general del 31 %, eso con las actividades realizadas el año pasado, se armará el equipo de trabajo por parte de EPQ para continuar con las actividades y lograr presentar al mecanismo de evaluación y lograr concepto favorable en el menor tiempo posible

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación del equipo y plan de trabajo EQP	EPQ	28 de Febrero del 2025

Elaboró: Wilson Daniel Diaz Espejo – Contratista DPR

Fecha: 04.0.2025



PROYECTO BASURA CERO - QUIBDÓ

Chat Compartido Datos Asistente para progra... Resumen **Asistencia** Pizarra de reunión +2

Unirse

Cerrar



martes, 4 de febrero de 2025 8:59 a. m. - 9:38 a. m. ▾

Descargar

5

Asistieron

8:59 a. m. - 9:38 a. m.

Hora de inicio y finalización

39m 20s

Duración de la reunión

35m 31s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Wilson Daniel Diaz Espejo WDiaz@minvivienda.gov.co	9:00 a. m.	9:38 a. m.	38m 26s	Organizador
Diana Mageidy Palacios Mosqu... dmpalacio1@eafit.edu.co	9:00 a. m.	9:38 a. m.	38m 17s	Moderador
Yenecith (No comprobado)	9:02 a. m.	9:38 a. m.	36m 32s	Moderador
YADIRA CASAS (No comprobado)	9:03 a. m.	9:38 a. m.	34m 58s	Moderador
Carlos Alberto Parra Valencia	9:09 a. m.	9:38 a. m.	29m 23s	Moderador