

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 28 de abril de 2025
HORA:	De 10:20 a 11:30 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	JOSÉ SEVERO GONZALEZ – Líder PDA Amazonas del MVCT. JOSÉ AGUSTIN VERGAS – Profesional Subdirección de Desarrollo Empresarial. REIMER CORDERO – Asesor Gobernación de Amazonas. FERNANDA PEREZ – Asesora Gobernación de Amazonas. JAVIER BEJARANO – Ingeniero del PDA. OSCAR A. CANO G. – Contratista apoyo a la supervisión MVCT.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Revisión del estado actual y plan de acción para la ejecución del Convenio interadministrativo de Uso de Recursos No. 1389 de 2023, suscrito para la ejecución del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Leticia y Amazonas Desarrollo Inteligente – ADI S.A. ESP., donde la Gobernación de Amazonas asumió las funciones de Gestor PDA desde enero de 2025.

DESARROLLO:

Se realizó una breve presentación de los asistentes a la reunión, contando con la participación de los profesionales de la Gobernación de Amazonas y del MVCT, donde se planteó por parte del MVCT, la preocupación que se tiene desde esta cartera y puntualmente desde la supervisión ejercida por el MVCT al CUR 1389 de 2023, dado que desde la expedición del Decreto No. 0016 de 10 de enero de 2025, donde se asume por parte del Departamento de manera **INMEDIATA** las funciones del Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y por consiguiente se le delega las funciones de Gestor y Ordenador del Gasto del PDA a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Departamento del Amazonas.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

En tal sentido, se indicó a los profesionales de la Gobernación que a la fecha este ministerio no cuenta con la información actualizada sobre el estado de los contratos derivados, por lo que solicitamos formalmente y como compromiso de la reunión, la entrega de la documentación correspondiente que de cuenta del estado de los contratos de obra e interventoría, así como el plan de trabajo previsto, para retomar la ejecución del proyecto.

Al respecto la Gobernación indicó que los contratos mencionados se encuentran suspendidos; no obstante, a la fecha, ADI (gestor anterior) no ha entregado la información a la gobernación, por lo cual se encuentra desarrollando acciones jurídicas para conminar la entrega de la información de manera urgente.

Reiteró el MVCT que la gobernación en su calidad de gestor del PDA debe entregar un plan de trabajo, donde se indiquen las acciones que se han venido desarrollando y las fechas estimadas de respuesta a las actuaciones de tipo jurídico interpuestas, con el fin de poder tener elementos de juicio que permitan tomar decisiones conjuntas en el marco del convenio interadministrativo de uso de recursos No. 1389 de 2023.

En tal sentido por parte de la gobernación se propuso programar una nueva reunión, donde puedan traer a consideración el plan de trabajo y las acciones que se han adelantado desde el ente territorial.

Se propone y aprueba por las partes, programar un nuevo espacio de reunión virtual para el 30 de abril de 2025 a las 3:00pm, con el fin de tratar los temas relacionados con la ejecución del CUR 1389 de 2023.


Se da por terminada la reunión, con la suscripción de los siguientes compromisos:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar reunión interinstitucional para socialización y/o estructuración plan de trabajo para ejecución del proyecto Scall.	Gobernación de Amazonas - MVCT	30 de abril de 2025

FIRMAS:

Anexos: Lista de asistentes.

Elaboró: Oscar A. Cano G. 
Fecha: 28-04-2025