MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 15-05-2020 21:11
Al Contestar Cite Este No.: 2020EE0032601 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 7321-SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS / YESELIN VILLADIEGO PINTO
DESTINO ALVARO ARLEY LEÓN FLÓREZ
ASUNTO SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
OBS
2020EE0032601

Bogotá D.C.,

Doctor
ALVARO ARLEY LEÓN
Gobernador de Vichada
Calle 18 No. 7-48 Avenida Orinoco, Parque Santander.
contactenos@vichada.gov.co
Puerto Carreño, Vichada.

Doctor
MICHELLE BEATH ZURFLUH REQUINIVA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Departamento de Vichada
Calle 18 No. 7-48 Avenida Orinoco, Parque Santander.
Puerto Carreño, Vichada.

Asunto: Seguimiento y verificación al cumplimiento de los compromisos adquiridos para la entrega y recibo del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO".**

Respetados doctores León y Zurfluh:

En atención a la reunión celebrada el 10 de marzo de 2020 con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos para la entrega y puesta en marcha del proyecto denominado: "Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial y Sanitario del casco urbano del Municipio de Puerto Carreño", la cual fue convocada por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, a través de la Subdirección de Estructuración de Programas; reunión en la que participaron: en representación de la Gobernación de Vichada: Michelle Beath Zurfluh Requiniva - Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial; Municipio de Puerto Carreño: Jair Esteban Beltrán - Alcalde; Lisandro Penagos – Delegado por parte la Procuraduría General de la Nación y funcionarios del MVCT. Es importante, recordar que en dicha reunión se establecieron los siguientes compromisos:

"(…)

Compromiso	***Responsable***	***Fecha límite de cumplimiento***
1. Solicitud a la Empresa prestadora pidiendo el Servicio para las unidades sanitarias.	*Municipio*	*10-04-2020*
2. Valor y fecha de contratación adquisición de componentes eléctricos, bombas y planta de respaldo.	*Gobernación*	*16-04-2020*
3. Próxima reunión de seguimiento.	*Ministerio de Vivienda, Gobernación, Municipio y Procuraduría.*	*16-04-2020*

(…)"

Fuente: Tomado del Acta de reunión de fecha: 10 de marzo de 2020 – Hora: 10:30 A.M.

Por lo anterior, nos permitimos solicitar a la Gobernación del Vichada, nos informe acerca de las gestiones adelantadas y el estado del cumplimiento del compromiso efectuado: "(…) *Valor y fecha de contratación adquisición de componentes eléctricos, bombas y planta de respaldo.* (…)". Para lo

cual, se requiere que sea allegado el soporte documental con el fin de validar el cumplimiento del compromiso citado anteriormente.

Es necesario indicar que, una vez recibida la información que atañe con el cumplimiento de los compromisos por parte de la Gobernación de Vichada y de la Alcaldía de Puerto Carreño; el Ministerio revisará y analizará la información allegada, a fin de poder coordinar la reunión correspondiente al cumplimiento del compromiso No. 3, adquirido por parte de esta cartera.

Así las cosas, se solicita respetuosamente se haga entrega de la información en mención en un término no mayor a cinco (5) días hábiles (según recibo de esta comunicación), dada la perentoriedad de dicha respuesta.

Agradecemos de antemano la atención prestada, en aras de garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados para la entrega y puesta en marcha del proyecto según nuestros roles, responsabilidades y funciones.

Cordialmente,

Juan Pablo Serrano C.

JUAN PABLO SERRANO CASTILLA
Subdirector de Estructuración de Programas.

Copia: Diego Alejandro Diaz - Gestor PDA - jefedegobierno@vichada.gov.co
Jaime N. Riveira M. – Procuraduría - jriveira@procuraduria.gov.co
Lisandro Penagos – Procuraduría - lpenagos@procuraduria.gov.co
Jair Esteban Beltrán - Alcalde Puerto Carreño - contactenos@puertocarreno-vichada.gov.co
Revisó: Oscar F. Acosta M. – Prof. Especializado – Subdirección Estructuración de Programas.
Elaboró: Luis E. Garcia B.- Contratista – Subdirección Estructuración de Programas.
Jairo Miguel Lizcano – Contratista - Subdirección Estructuración de Programas.
Fecha: 15-05-2020.