ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 26 de noviembre de 2021
HORA:	4:00 pm
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Jaime Orozco – Supervisor Findeter Henry Gañan – Gestor contrato Marco 036 Karen Vergara Pazos – MVCT Sayda Mercado – Abogada Findeter Angelica Peñuela - MVCT
INVITADOS:	N.A

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual de liquidación

DESARROLLO:

Se expone por parte de este Ministerio que se sostuvo conversación con el Gerente del PDA de Guaviare en la cual se nos informó que el señor Gobernador estaba deacuerdo con que se escogiese otro predio para el desarrollo de los estudios y diseño. Por lo que se le informa al PDA que esto representa unos nuevos estudios y un proyecto completamemte diferente al que actualmente se encuentra financiado.

Este Ministerio estaba a la espera del proceso de socialización de los resultados de la consultoría para la actualización de la licencia ambiental, los cuales una vez obtenidos, se puedo evidenciar que en este predio no existia ningún tipo de empedimento técnico para la construcción del relleno sanitario, por tal motivo se procedió a radicar dicha documentación ante la Coporación Autonoma Regional.

Preocupa sobremanera que a la fecha no se haya dado solución a los inconvenientes con la comunidad y que ha fecha no haya asistencia y acompañamiento por el ente teritorial.

Por parte de Findetr de continua con el proceso de liquidación de los contratos de obra e interventoria, donde para la liquidación del contrato de obra el contratista solicita el reconcimiento de los recursos invertidos durante el tiempo que estuvo en ejecución el proyecto. Dicha solicitud fue hecha por el contratista sin un soporte técnico que sustente cuales fueron los productos entregados para el cobro el reconocimiento del monto solictado.

Esta situación será llevadaa comité técnico finduciario de Findeter donde por parte de los miembros se aprobará o no el reconocimiento de los recursos. De ser la respuesta negativa se procederá a la liquidación unilaterial de los contratos y por ende el conveni de uno de recursos.

Se solicita a fondeter se presente un progronama, mapa de ruta y una linea de tiempo donde se pueda evidenciar las acciones delantadas y los posisbles escenarios que pueden surgir por la liquidación de los contratos y que pasarñia con los recursos que fueron asignados al departamento de Guaviare para la construcción del relleno sanitario.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cronograma	Findeter	Diciembre 2

Elaboró: Kvergara
Fecha: Noviembre 2021