# ACTA No. 01

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| FECHA: | Bogotá, Colombia, 6 septiembre de 2023 |
| HORA: | De 10:00 a 11:00 a.m. |
| LUGAR: | Virtual |
| ASISTENTES: | Jorge rojas – Seguimiento proyecto Paratebueno |
| INVITADOS: | German Villalba- Ingeniero residente Contratista |

## ORDEN DEL DIA:

1. Revisión Reformulación No. 1

## DESARROLLO:

1. Se inicia revisión documentación radicada por EPC de reformulación No. 1, con verificación del oficio remitido por EPC, el cual está dirigido a la Ingeniera Jackeline Meneses, quien ya se retiró del Ministerio y en su reemplazo está el Ing. Yesid Pinzón, así mismo se solicita aclaración por parte de EPC y contratista con relación a trámite de acta No. 7 de mayores y menores cantidades del proyecto (Modificatorio al contrato en cantidades viabilizadas de tuberías, pozos, placas de fondo) por parte de EPC y contratista de obra e Interventoría sin informar al Ministerio, se solicita se involucre el modificatorio realizado al proyecto por EPC y Contratista de Obra e Interventoría realizado, en la presentación de la reformulación, porque no coinciden las cantidades al no tener la información completa, por lo que se debe ajustar el oficio con la información presentada. El contratista pregunta si se deben informar de las actas o modificatorios realizados al proyecto, el ingeniero Jorge Rojas responde que es indispensable contar con toda la información del proyecto.

El contratista presenta el cuadro comparativo donde aparece las cantidades viabilizadas, pero no aparecen cantidades contratadas iniciales, que se deben involucrar en el cuadro para poder verificar que las cantidades viabilizados son las mismas contratadas, así mismo se debe involucrar los modificatorios realizados. El Ing. Jorge Rojas solicita que para efectos de entrega de información el cuadro comparativo debe llevar Ítem, descripción, cantidades viabilizadas, cantidades contratadas, todos los modificatorios realizados al



**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

proyecto con actas de mayores y menores cantidades, reformulación No. 1 y al final una columna que tiene observaciones, sobre este cuadro ajustado es el que se va a trabajar, como el cuadro lleva todas las actividades del contrato se solicita identificar las actividades viabilizadas que aparecen en la ficha de seguimiento en el plan de contratación que se relacionan a continuación:

| |
|---|
| **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO** |
| *** CONTRUCCIÓN DE 15953 m DE REDES EN** |
| TUBERÍA PVC, DISCRIMINADOS ASÍ: 11610 m |
| DE Ø200 mm, 368 m DE Ø250 mm, 1177 m DE |
| Ø315 mm, 302 m DE Ø355 mm Y 2495 m DE Ø400 |
| mm. |
| * CONSTRUCCIÓN DE 178 POZOS DE |
| INSPECCIÓN CON DIÁMETRO INTERNO D=1.20 |
| m, DISCRIMINADOS ASÍ: 140 UNIDADES EN |
| MAMPOSTERÍA Y 38 UNIDADES |
| EN CONCRETO. |
| * CONSTRUCCIÓN DE 281 ACOMETIDAS |
| DOMICILIARIAS LONGITUD MENOR O IGUAL A |
| 6.0 m, INCLUYEN 1686 m DE TUBERÍA PVC Ø160 |
| mm. |
| * CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE |
| TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON |
| CAPACIDAD DE 12,34 L/s Y COMPUESTO POR: |
| PRETRATAMIENTO+UASB+FAFA+SEDIMENTAD |
| OR SECUNDARIO Y LECHOS DE SECADO DE |
| LODOS. |
| CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE |
| **ALCANTARILLADO PLUVIAL** |
| *** CONTRUCCIÓN DE 3627 m DE REDES EN** |
| TUBERÍA PVC, DISCRIMINADOS ASÍ: 51 m DE |
| Ø250 mm, 1324 m DE Ø315 mm, 416 m DE Ø355 |
| mm, 199 m DE Ø400 mm, 934 m DE Ø450 mm, |



**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

| |
|---|
| 392 m DE Ø500 mm Y 311 m DE Ø595 mm. |
| * CONSTRUCCIÓN DE 53 POZOS DE |
| INSPECCIÓN CON DIÁMETRO INTERNO D=1.20 |
| m, DISCRIMINADOS ASÍ: 42 UNIDADES EN |
| MAMPOSTERÍA Y 11 UNIDADES |
| EN CONCRETO. |
| * CONSTRUCCIÓN DE 127 SUMIDEROS |
| LATERALES CON REJILLA METALICA. |
| * CONSTRUCCIÓN DE 12 SUMIDEROS |
| TRANSVERSALES CON REJILLA METALICA. |
| * CONSTRUCCIÓN DE 10 CABEZALES DE |
| DESCARGA EN CONCRETO, DISCRIMINADOS |
| ASÍ: 3 UNIDADES PARA TUBERÍA Ø12", 1 |
| UNIDAD PARA TUBERÍA DE Ø14", 3 UNIDADES |
| PARA TUBERÍA DE Ø18", 2 UNIDADES PARA |
| TUBERÍA DE Ø20" Y 1 UNIDAD PARA TUBERÍA |
| DE Ø 24". |

Se debe incluir las observaciones para efecto de los cambios presentados en las modificaciones, se debe hacer la explicación de porque se cambiaron o varían las cantidades viabilizadas, con una explicación corta y concisa.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajustar oficio EPC | Contratista -EPC | 28-09-2023 |
| 2 | Ajustar cuadro comparativo | Contratista -EPC | 28-09-2023 |
| 3 | Observaciones | Contratista -EPC | 28-09-2023 |

**FIRMAS:**
Jorge enrique Rojas Abril- Seguimiento a proyecto MVCT-

German Villalba- Ing. residente Contratista de Obra -

Elaboró: Jorge Rojas
Revisó:
Fecha: 6-09-2023



**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co